



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995  
**GERENCIA MUNICIPAL**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



## Resolución Gerencial N°0111-2022-MDP/GM

Pichari, 06 de mayo del 2022

### VISTO:

La OPINIÓN LEGAL N°284-2022-MDP/ASESORIA LEGAL, INFORME N°673-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D, INFORME TÉCNICO N°036-2022-MDP/GM-OSLP-ULP/WFQT-J, sobre Liquidación Técnica y Financiera del proyecto con CUI N°2474499, demás actuados, y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N°191-2019-MDP-GI de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (Ia) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, con presupuesto total de S/. 312,035.81 (Trescientos doce mil treinta y cinco con 81/100 soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°195-2020-A-MDP/LC de fecha 27 de agosto del 2020, se aprueba la ampliación excepcional de plazo del proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (Ia) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, por un periodo de 30 días calendario;

Que, con fecha 05 de febrero del 2021, se suscribe al acta de Verificación y Recepción de la obra "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (Ia) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, por los miembros de la comisión de liquidación conformada mediante Resolución Gerencial N° 003-2021-MDP/GM de fecha 11 de enero de 2021,;

Que, mediante Informe Técnico N°036-2022-MDP/GM-OSLP-ULP/WFQT-J de fecha 01 de abril del 2022, el Jefe de la Unidad de Liquidación de Proyectos Ing. Walter F. Quispe Torres, remite al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, el expediente administrativo sobre liquidación técnica y financiera del proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (Ia) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, con las características siguientes:

### 1.1. I. DATOS GENERALES

|    |               |   |  |
|----|---------------|---|--|
| 1. | ENTE EJECUTOR | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI                                   |
| 2. | RUBRO         | : | 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |
| 3. | FUNCIÓN       | : | 22 EDUCACION   |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 4.    | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  | : | ADMINISTRACION DIRECTA  |
| 5.    | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : | 047 EDUCACION BASICA  |
| 6.    | PROYECTO  | : | 2474499 "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) IE SANTA INES- PICHARI EN LA LOCALIDAD SANTA INES, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" |
| 7.    | FINALIDAD   | : | 4000018 INSTALACION DE INFRESTRUCTURA DE EDUCACION  |
| 8.    | GRUPO FUNCIONAL   | : | 0103 EDUCACIÓN INICIAL  |
| 9.    | SECTOR RESPONSABLE  | : | EDUCACIÓN   |
| 10.   | DEL PROYECTO DE LA INVERSION DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REHABILITACIÓN Y DE REPOSICIÓN (IOARR) |   |   |
| 10.1  | CÓDIGO UNICO DE LA INVERSION  | : | 2474499   |
| 10.2  | COSTO DE LA INVERSIÓN   | : | S/. 312,035.81  |
| 10.3  | VIABILIDAD/APROBADO   | : | 28/12/2019  |
| 10.4  | UNIDAD EVALUADORA   | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  |
| 11.   | DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  |   |   |
| 11.1  | FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN  | : | NOVIEMBRE 2019  |
| 11.2  | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN  | : | RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 191-2019-MDP/GI (27/12/2019)   |
| 11.3  | PLAZO DE EJECUCION  | : | 60 DIAS CALENDARIOS   |
| 11.4  | RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  | : | ING. NUMA POMPILIO GUERRERO FLORES  |
| 11.5  | EVALUADOR DEL PROYECTO  | : | ING. YOHAN HURTADO RIVERA   |
| 11.6  | COSTO DIRECTO   | : | S/. 238,197.40  |
| 11.7  | GASTOS GENERALES  | : | S/. 39,302.57   |
| 11.8  | GASTOS DE SUPERVISIÓN   | : | S/. 14,291.84   |
| 11.9  | EXPEDIENTE TÉCNICO  | : | S/. 15,244.00   |
| 11.10 | EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO  | : | S/. 2,500.00  |
| 11.10 | GASTOS DE LIQUIDACION   | : | S/. 2,500.00  |
| 11.11 | PRESUPUESTO TOTAL DE EXP. TECNICO   | : | S/. 312,035.81  |
| 11.12 | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO  | : | S/. 340,584.81  |
| 12.   | DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  |   |   |
| 12.1  | OFICINA EJECUTORA   | : | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.  |
| 12.2  | AÑO PRESUPUESTAL  | : | 2020.   |
| 12.3  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA  |
| 12.4  | PRESUPUESTO EXP. TECNICO  | : | S/. 312,035.81  |
| 12.6  | COSTO REAL EJECUTADO PRESUPUESTO Y FINANCIERO   | : | S/. 337,751.56  |
| 13.   | RESPONSABLES DE LA OBRA   |   |   |
| 13.1  | SUPERVISOR DE OBRA  | : | ING. VICTOR MIRANDA PRADO   |
| 13.2  | RESIDENTE DE OBRA   | : | ING. RICHARD CÉRVANTES ARONES   |
| 14.   | PLAZO DE EJECUCION  |   |   |
| 14.1  | PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO   | : | 60 DIAS CALENDARIOS.  |
| 15.   | FECHA DE ENTREGA DE TERRENO   |   |   |





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995  
**GERENCIA MUNICIPAL**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 15.1   | FECHA DE ENTREGA DE TERRENO   | : | 11 DE MARZO DEL 2020   |
| 16     | FECHA INICIO DE OBRA  |   |  |
| 16.1   | FECHA DE INICIO   | : | 12 DE MARZO DEL 2020   |
| 17     | PARALIZACIONES DE OBRA  |   |  |
| 17.1   | PARALIZACION DE OBRA 01   | : | 107 DIAS CALENDARIO (DESDE 16 /03/2020 AL 30/06/2020).   |
| 17.2   | PARALIZACION DE OBRA 02   | : | 7 DIAS CALENDARIO (DESDE 15/09/2020 AL 21/09/2020) RESOLUCIÓN GERENCIAL N°236-2020-MDP/GM                          |
| 18     | IMPLEMENTACION PLAN COVID19   |   |  |
| 18.1   | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID19  | : | DESDE 01 DE JULIO DEL 2020   |
| 19     | REINICIO DE OBRA  |   |  |
| 19.1   | FECHA DE REINICIO DE OBRA 01  | : | 15 DE JULIO DEL 2020   |
| 19.2   | FECHA DE REINICIO DE OBRA 02  | : | 22 DE SETIEMBRE DEL 2020   |
| 20     | AMPLIACION DE PLAZOS  |   |  |
| 20.1   | AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO   | : | 86 DIAS CALENDARIO (DESDE 01/07/2020 HASTA 24/09/2020), RESOLUCION DE ALCALDIA N° 195-2020-A-MDP/LC (27/08/2020).  |
| 20.1.1 | I). POR PARALIZACIÓN  | : | 00 DIAS CALENDARIO   |
| 20.1.2 | II). POR ADECUACIONES Y ADAPTACIONES DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO.               | : | 15 DIAS CALENDARIO   |
| 20.1.3 | III). POR RENDIMIENTO Y MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 | : | 15 DIAS CALENDARIO   |
| 20.1.4 | IV). SALDO PENDIENTE DE PLAZO DE EJECUCIÓN                                      | : | 56 DIAS CALENDARIOS  |
| 20.2   | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02  | : | 15 DIAS CALENDARIOS, RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 170-2020-MDP/GI (12/10/2020)                     |
| 21     | FECHA DE TERMINO DE EJECUCION   |   |  |
| 21.1   | TERMINO REPROGRAMADO N°01   | : | 10 DE MAYO 2020  |
|        | TERMINO REPROGRAMADO N°02   | : | 24 DE SETIEMBRE DEL 2020   |
| 21.2   | TERMINO REPROGRAMADO N°03   | : | 15 DE OCTUBRE DEL 2020   |
| 22     | OTROS   |   |  |
| 22.1   | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01  | : | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 195-2020-A-MDP/LC POR UN MONTO DE S/. 28,549.00 (27/08/2020)                             |
| 22.2   | PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01   | : | RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°062-2020-MDP/GI - POR UN MONTO DEL SALDO DEL PIM 2019 DE S/.294,291.81 |
| 22.3   | PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02   | : | RESOLUCION GERENCIAL N° 135-2020-MDP/GM POR UN MONTO DE S/. 294,291.81   |
| 22.4   | CRÓNograma DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO   | : | RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 170-2020-MDP/GI (12/10/2020)  |

## II. METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Las metas físicas programadas y ejecutadas se detallan a continuación:

1. Construcción de ambientes pedagógicos.
2. Construcción de servicios higiénicos.
3. Implementación con mobiliarios y material educativo.

## VALORIZACIÓN FINAL DE LA INVERSIÓN

La valorización final asciende a un monto de S/. 337,751.56, conforme al siguiente cuadro:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Cuadro N°01

### CONSOLIDADO DE VALORIZACIÓN TOTAL

| ITEM  | DESCRIPCIÓN                           | PRESUPUESTO PROGRAMADO | % DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO |                |                 |              |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|       |                                       |                        | ACUMULADO                    |                | SALDO           |              |
| 01.00 | PRESUPUESTO COSTO DIRECTO             | 238,197.40             | 235,884.54                   | 99.03%         | 2,312.86        | 0.97%        |
| 02.00 | PRESUPUESTO ADICIONAL PLAN COVID      | 10,799.00              | 10,799.00                    | 100.00%        | -               | 0.00%        |
| 03.00 | PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA         |                        |                              |                |                 |              |
| 04.00 | PRESUPUESTO DEDUCTO                   |                        |                              |                |                 |              |
|       | <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>            | <b>248,996.40</b>      | <b>246,683.54</b>            | <b>103.56%</b> | <b>2,312.86</b> | <b>0.97%</b> |
|       | GASTOS GENERALES                      | 39,302.57              | 38,920.95                    | 99.03%         | 381.62          | 0.97%        |
|       | GASTOS GENERALES PLAN COVID           | 13,500.00              | 13,500.00                    | 100.00%        | -               | 0.00%        |
|       | GASTOS DE SUPERVISION                 | 14,291.84              | 14,153.07                    | 99.03%         | 138.77          | 0.97%        |
|       | GASTOS DE SUPERVISION PLAN COVID      | 4,250.00               | 4,250.00                     | 100.00%        | -               | 0.00%        |
|       | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO    | 15,244.00              | 15,244.00                    | 100.00%        | -               | 0.00%        |
|       | GASTOS DE EVAL. DE EXPEDIENTE TECNICO | 2,500.00               | 2,500.00                     | 100.00%        | -               | 0.00%        |
|       | LIQUIDACION                           | 2,500.00               | 2,500.00                     | 100.00%        | 2,500.00        | 100.00%      |
|       | <b>TOTAL</b>                          | <b>340,584.81</b>      | <b>337,751.56</b>            | <b>108.24%</b> | <b>5,333.25</b> | <b>1.71%</b> |

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

La Ejecución Presupuestal asciende a un monto de S/. S/. 333,589.34 soles, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro N°02

| ESPECIFICA DE GASTO | DETALLE  | Monto                 | Monto Año           | Monto Año            | TOTAL                 |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                     |  | Año 2020 S/.          | 2021 S/.            | 2022 S/.             |                       |
|                     |  | META 108              | META 155            | META -121            |                       |
| 2.6                 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                       |                     |                      |                       |
| 2.6.2.2             | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES                        |                       |                     |                      |                       |
| 2.6.2.2.2           | INSTALACIONES EDUCATIVAS                                     | S/. 313,589.34        | S/. 5,000.00        | S/. 15,000.00        | S/. 333,589.34        |
| 2.6.2.2.2.3         | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 26,989.71             |                     |                      | S/. 26,989.71         |
| 2.6.2.2.2.4         | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 108,954.63            |                     |                      | S/. 108,954.63        |
| 2.6.2.2.2.5         | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 164,901.00            | 5,000.00            | 15,000.00            | S/. 184,901.00        |
| 2.6.3.2.2.2         | MOBILIARIO EDUCATIVO   | 12,744.00             |                     |                      | S/. 12,744.00         |
| 2.6.8               | ESTUDIOS Y PROYECTOS   |                       |                     |                      |                       |
| 2.6.8.1             | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |                       |                     |                      |                       |
| 2.6.8.1.3           | ELABORACION DE EXEDIENTES TECNICOS                           | S/. 0.00              |                     |                      | S/. 0.00              |
| 2.6.8.1.3.1         | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                            | 0.00                  |                     |                      | S/. 0.00              |
| 2.6.8.1.4           | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | S/. 0.00              |                     |                      | S/. 0.00              |
| 2.6.8.1.4.3         | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                      | 0.00                  |                     |                      | S/. 0.00              |
|                     | <b>LIQUIDACION FINANCIERA</b>                                | <b>S/. 313,589.34</b> | <b>S/. 5,000.00</b> | <b>S/. 15,000.00</b> | <b>S/. 333,589.34</b> |
| 2.6.2.2.2.4         | SALDO DE MATERIALES  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | S/. 0.00              |
| 2.6.2.2.2.4         | TRANSFERENCIA DE MATERIALES                                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | S/. 0.00              |
| 2.6.2.2.2.4         | BIENES DE CAPITAL  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | S/. 0.00              |
|                     | <b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>                                | <b>S/. 313,589.34</b> | <b>S/. 5,000.00</b> | <b>S/. 15,000.00</b> | <b>S/. 333,589.34</b> |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



## LIQUIDACIÓN CONTABLE

La Liquidación Contable asciende a un monto de S/. 333,589.34 conforme al siguiente cuadro:

Cuadro N°03

| CUENTA PATRIMONIAL                          | DESCRIPCIÓN                                     | PARCIAL        | IMPORTE               |
|---|---|----------------|-----------------------|
| 1501  | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                         |                |                       |
| 1501.07                                     | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES      |                |                       |
| 1501.07.02                                  | INSTALACIONES EDUCATIVAS                        |                | S/. 333,589.34        |
| 1501.070202                                 | POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL           | S/. 26,989.71  |                       |
| 1501.070203                                 | POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES             | S/. 108,954.63 |                       |
| 1501.070204                                 | POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS          | S/. 184,901.00 |                       |
| 1503  | VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS                   |                |                       |
| 1503.02                                     | MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS         |                |                       |
| 1503.020202                                 | MOBILIARIO EDUCATIVO                            | S/. 12,744.00  |                       |
| 1505  | ESTUDIOS Y PROYECTOS                            |                | S/. 0.00              |
| 1505.02                                     | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO               | S/. 0.00       |                       |
| 1505.03                                     | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                | S/. 0.00              |
| 1505.0303                                   | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS         | S/. 0.00       |                       |
| <b>TOTAL EJECUTADO PARA REBAJA CONTABLE</b> |   |                | <b>S/. 333,589.34</b> |

Que, mediante INFORME N°673-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D de fecha 21 de abril del 2022, el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Yvan A. Laura Vargas, habiendo revisado y evaluado la documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Liquidación Ing. Walter F. Quispe Torres, concluye solicitando se apruebe mediante acto resolutivo la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (la) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N°2474499;

Que, mediante OPINIÓN LEGAL N°284-2022-MDP/ASESORIA LEGAL de fecha 27 de abril del 2022, el Abog. Erick Baler Prado – Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Gerencia Municipal sobre la Liquidación Técnica y financiera del proyecto, mediante el cual opina determinando procedente la aprobación bajo acto resolutivo la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (la) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499;

Que, la Liquidación Técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentadora, para la consolidación técnico financiera con la cual se determinará el costo real de la obra o proyecto utilizado; y la Liquidación Financiera consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales, servicios, maquinaria y equipos (alquilado o propio) gastos generales, gastos de supervisor y elaboración de expediente técnico, por corresponder;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal con la Resolución de Alcaldía N°034-2021-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 110-2020-A-MDP/LC, y la designación con Resolución de Alcaldía N°001-2021-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (la) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, por el monto de inversión de S/. 333,589.34 (Trescientos treinta y tres mil quinientos ochenta y nueve con 34/100 soles), por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER**, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de Contabilidad, a fin de realizar la rebaja contable del proyecto: "Construcción de Ambiente de Servicios Generales; en (la) IE 1367 - Pichari en la Localidad de Santa Inés, Distrito de Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI. N°2474499, por la suma de S/. 398.716.53 soles, conforme al cuadro de liquidación contable.

**ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR**, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el cierre de la meta presupuestal del proyecto con CUI N°2474499, en cumplimiento a la Normatividad del Sistema Administrativo de Presupuesto.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realizar el registro de cierre del proyecto con CUI N°2474499, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 248-2018-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR**, a la Unidad de Liquidación de Proyectos, trasladar el acervo documentario del proyecto con CUI N°2474499, a la Unidad de Control Patrimonial, para que inicie las acciones necesarias correspondientes a la transferencia del proyecto.

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo al despacho de alcaldía, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Formulación de Estudios y Proyectos, Unidad de Liquidación de Proyectos, Unidad de Contabilidad, Unidad de Informática y a las demás instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
**JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN**  
GERENTE MUNICIPAL

