



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



## Resolución Gerencial N°0211-2022-MDP/GM

Pichari, 19 de agosto del 2022

### VISTO:

La OPINIÓN LEGAL N°495-2022-MDP/ASESORIA LEGAL, INFORME N°1305-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D, INFORME TÉCNICO N°076-2022-MDP/GM-OSLP-ULP/WFQT-J, sobre Liquidación Técnica y Financiera del proyecto con CUI N°2191910, demás actuados, y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°0739-2014-MDP/A de fecha 20 de noviembre del 2014, se aprueba el Expediente Técnico Inicial del Proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910, con un presupuesto total de S/. 5'542,171.20 (Cinco millones quinientos cuarenta y dos mil ciento setenta y un con 20/100 soles), con plazo de ejecución de trescientos diez (310) días calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 068-2016/MDP-GM de fecha 28 de marzo del 2016, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910, con un presupuesto de inversión de S/. 3'471,460.96 (Treinta millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta con 96/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios, modalidad de ejecución administración directa;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°024-2018/MDP-GM de fecha 19 de enero del 2018, se aprueba la Ampliación Presupuestal del Adicional de Obra N°01 por mayores metrados del proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910, por un monto de S/. 215,806.54 (Doscientos quince mil ochocientos seis con 54/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°090-2018/MDP-GM de fecha 21 de febrero del 2018, se aprueba Adicional de Obra N° 02 del proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910, sin ampliación presupuestal;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°291-2018/MDP-GM de fecha 20 de junio del 2018, se aprueba la Ampliación Presupuestal del Adicional de Obra N° 03 del proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910, por un monto de S/. 60,889.21 (Sesenta mil ochocientos ochenta y nueve con 21/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°510-2018/MDP-GM de fecha 11 de octubre del 2018, se conforma el comité de Recepción y Verificación del proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco.” CUI N° 2191910;

Que, con fecha, 31 de octubre del 2018, se suscribe el Acta de verificación y recepción de obra del proyecto “Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención –





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Departamento de Cusco." CUI N° 2191910, se hicieron presentes los miembros de la comisión de verificación y recepción de la obra;

Que, mediante Informe Técnico N°076-2022-MDP/GM-OSLP-UJP/WFQT-J de fecha 30 de junio del 2022, el Jefe de la Unidad de Liquidación de Proyectos Ing. Walter F. Quispe Torres, remite al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, el expediente administrativo sobre liquidación técnica y financiera del proyecto: "Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco." CUI N° 2191910, con las características siguientes:

## 1.1. I. DATOS GENERALES

|        |    |   |   |  |
|--------|----|---|---|--|
| 2.     | 1. | ENTE EJECUTOR   | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.  |
| 2.     |    | FINANCIAMIENTO  | : | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.   |
| 3.     |    | PROYECTO  | : | 2191910 "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" |
| 4.     |    | PROGRAMA  | : | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS  |
| 6.     |    | DIVISION FUNCIONAL                                    | : | 051 ASISTENCIA SOCIAL  |
| 7.     |    | GRUPO FUNCIONAL                                       | : | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO   |
| 8.     |    | FINALIDAD   | : | ACCESO AL SERVICIO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PICHARI   |
| 10.2.  |    | PRESUPUESTO VIABILIDAD APROBADO                       | : | S/. 4,824,721.26 SOLES   |
| 10.7.  |    | RESOL. DE APROB. DE EXPEDIENTE TECNICO INICIAL 01     | : | RESOLUCION DE ALCALDIA N°0739-2014-MDP/A DE 20/11/2014 POR 31 DIAS CALENDARIOS POR S/. 5,542,171.20 SOLES                          |
|        |    | COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION                 | : | S/ 5,542,171.20  |
| 10.8.  |    | RESOL. DE APROB. DE EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO 02 | : | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°068-2016/MDP-GM DE 28/03/2016 POR 06 MESES POR S/. 3,471.460.96 SOLES                           |
|        |    | COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION                 | : | S/ 3,471,460.96  |
| 10.9.  |    | MODALIDAD DE EJECUCION                                | : | ADMINISTRACION DIRECTA   |
| 11.2.  |    | VALORIZACION FISICA FINAL                             | : | S/. 3'747,706.71 SOLES   |
| 11.3.  |    | TOTAL DE PRESUPUESTO GASTADO                          | : | S/. 3,247,539.40 SOLES   |
| 11.7.  |    | AÑO PRESUPUESTAL                                      | : | 2014-2022  |
| 13.1.  |    | PLAZO DE EJECUCION INICIAL.                           | : | 180 DIAS CALENDARIOS   |
| 13.2.  |    | CULMINACION DE PLAZO PROGRAMADO DEL EXP. TÈC.         | : | 13/04/2018   |
| 13.9.  |    | ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.                           | : | 11/10/2017   |
| 13.10. |    | ACTA DE INICIO DE OBRA.                               | : | 16/10/2017   |
| 13.11. |    | ACTA DE TERMINACION DE OBRA                           | : | 18/09/2018   |
| 13.12. |    | ACTA DE RECEPCION Y VERIFICACION DE OBRA              | : | 31/10/2018   |
| 13.13. |    | RESOLUCION DE APROBACION DE LA COMISION RECEPTORA     | : | RES. DE GERENCIA MUNICIPAL N° 510-2018/MDP-GM (11.10.18)   |
| 13.14. |    | ACTA DE VERIFICACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS            | : | 06/11/2018   |
| 13.15. |    | ESTADO ACTUAL   | : | Culminado  |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

**GERENCIA MUNICIPAL**

*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*



## II. METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Las metas físicas programadas y ejecutadas se detallan a continuación:

**COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA:** Estructuras – Arquitectura – Instalaciones Sanitarias – Instalaciones Eléctricas:

- **Módulo 01:** zona de administración y zona de servicios-comedores con sus respectivas subdivisiones, servicios higiénicos y pasillo de circulación.
- **Módulo 02:** Sala de Star y Audiovisual, sala de ejercicios y/o rehabilitación, pasillo de circulación, zona de lavandería, secado y planchado.
- **Módulo 03:** Zona de habitaciones y descanso como habitaciones conjuntas para varones y servicios higiénicos.
- **Módulo 04:** Zona de habitaciones y descanso como habitaciones conjuntas para mujeres y servicios higiénicos.

**COMPONENTE 02: CERCO PERIMÉTRICO:**

- Comprende un cerco perimétrico de 154.80 ml.

**COMPONENTE 03: SUB DRENAJE:**

- Consistió en la conformación de un sistema de sub- dren eficiente y estable.

**COMPONENTE 04: TANQUE ELEVADO Y CISTERNA**

- Comprende con una infraestructura de tanque elevado y cisterna para la rotación de agua a los servicios construidos.

**COMPONENTE 05: OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS:**

- Construcción de canaletas, sardinel, veredas, gradas, rampas, pisos de adoquín, redes de distribución de agua, redes exteriores de riego, instalaciones eléctricas exteriores, tableros, áreas verdes, pozo a tierra.

**COMPONENTE 06: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS SIGUIENTES ZONAS:**

- Zona de Administración:
- Zona de Talleres:
- Zona Habitacional o Descanso:
- Zona de Servicio y Comedores:
- Zona de Exteriores:

**COMPONENTE 07: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:**

**COMPONENTE 08: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO:**

**COMPONENTE 09: IMPACTO AMBIENTAL**

### VALORIZACIÓN FINAL DE LA INVERSIÓN

La valorización final asciende a un monto de S/. 3'747,706.71 soles, conforme al siguiente cuadro:





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 - 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



### Cuadro N°01

| ITEM                        | DESCRIPCIÓN             | PRESUPUESTO Programado | VALORIZACIÓN FINAL ACUMULADO |               | SALDO         |              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                             |                         |                        | PARCIAL                      | %             | PARCIAL       | %            |
| 1.00                        | VALORIZACIÓN PRINCIPAL  | 3,471,460.96           | 3,022,911.74                 | 87.08%        | 448,549.22    | 12.92%       |
| 2.00                        | ADICIONAL N° 01         | 215,806.54             | 215,806.54                   | 100.00%       | 0.00          | 0.00%        |
| 3.00                        | PARTIDAS NUEVAS N° 02   | 60,259.75              | 60,259.75                    | 100.00%       | 0.00          | 0.00%        |
| 4.00                        | MAYORES METRADOS N° 02  | 387,839.47             | 387,839.47                   | 100.00%       | 0.00          | 0.00%        |
| 5.00                        | DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 | -448,099.22            | -                            | -             | -448,099.22   | -            |
| 6.00                        | MAYORES METRADOS N° 03  | 60,889.21              | 60,889.21                    | 100.00%       | 0.00          | 0.00%        |
| <b>TOTAL VALORIZACIÓN</b>   |                         | <b>3,748,156.71</b>    | <b>3,747,706.71</b>          | <b>99.99%</b> | <b>450.00</b> | <b>0.01%</b> |
| <b>TOTAL PORCENTAJE (%)</b> |                         | <b>100.00%</b>         | <b>99.99%</b>                |               | <b>0.01%</b>  |              |

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

La Liquidación Presupuestal asciende a un monto de S/. 3'247,539.40 soles correspondiente al 86.64% del presupuesto aprobado, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

### Cuadro N°02

| ESPECIFICA DE GASTO  | DETALLE  | Monto Año 2014      | Monto Año 2015      | Monto Año 2016     | Monto Año 2017       | Monto Año 2018         | Monto Año 2019       | Monto Año 2020      | Monto Año 2021      | Monto Año 2022      | TOTAL                  |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|  |  | S/.                 | S/.                 | S/.                | S/.                  | S/.                    | S/.                  | S/.                 | S/.                 | S/.                 |                        |
| 2.6  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                     |                     |                    |                      |                        |                      |                     |                     |                     |                        |
| 2.6.2  | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES                        |                     |                     |                    |                      |                        |                      |                     |                     |                     | S/ 664,061.24          |
| 2.6.2.2  | INSTALACIONES MEDICAS  | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 664,061.24        | S/ 0.00                | S/ 0.00              | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 664,061.24          |
| 2.6.2.2.3  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 147,060.00           | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 147,060.00          |
| 2.6.2.2.3.3  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 428,973.82           | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 428,973.82          |
| 2.6.2.2.3.5  | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 86,027.41            | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 86,027.41           |
| 2.6.2.3  | OTRAS ESTRUCTURAS  |                     |                     |                    |                      |                        |                      |                     |                     |                     |                        |
| 2.6.2.3.99   | OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS                                   | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 0.00              | S/ 2,241,633.67        | S/ 120,450.00        | S/ 37,995.00        | S/ 27,145.00        | S/ 25,000.00        | S/ 2,452,223.67        |
| 2.6.2.3.99.3   | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 739,241.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 739,241.00          |
| 2.6.2.3.99.4   | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 1,367,023.56           | 120,450.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 1,487,473.56        |
| 2.6.2.3.99.5   | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 135,369.11             | 0.00                 | 37,995.00           | 27,145.00           | 25,000.00           | S/ 225,509.11          |
| 2.6.8  | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |                     |                     |                    |                      |                        |                      |                     |                     |                     |                        |
| 2.6.8.1  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                          | S/ 66,139.40        | S/ 11,400.32        | S/ 1,600.08        | S/ 0.00              | S/ 0.00                | S/ 0.00              | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 79,139.80           |
| 2.6.8.1.3  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                            | 66,139.40           | 11,400.32           | 1,600.08           | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 79,139.80           |
| 2.6.8.1.4  | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00            | S/ 14,300.01         | S/ 37,483.48           | S/ 0.00              | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 0.00             | S/ 51,783.49           |
| 2.6.8.1.4.2  | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                               | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 0.00                |
| 2.6.8.1.4.3  | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                      | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 14,300.01            | 37,483.48              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 51,783.49           |
| <b>LIQUIDACION FINANCIERA</b>                                  |  | <b>S/ 66,139.40</b> | <b>S/ 11,400.32</b> | <b>S/ 1,600.08</b> | <b>S/ 678,361.25</b> | <b>S/ 2,279,117.15</b> | <b>S/ 120,450.00</b> | <b>S/ 37,995.00</b> | <b>S/ 27,145.00</b> | <b>S/ 25,000.00</b> | <b>S/ 3,247,539.40</b> |
| 2.6.2.3.99.4   | SALDO DE MATERIALES  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 3,927.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 3,927.00            |
| 2.6.2.3.99.4   | TRANSFERENCIA DE MATERIALES                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 3,566.80               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 3,566.80            |
| 2.6.2.3.99.4   | BIENES DE CAPITAL  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | S/ 0.00                |
| <b>TOTAL COSTO REAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA</b> |  | <b>S/ 66,139.40</b> | <b>S/ 11,400.32</b> | <b>S/ 1,600.08</b> | <b>S/ 678,361.25</b> | <b>S/ 2,279,448.35</b> | <b>S/ 120,450.00</b> | <b>S/ 37,995.00</b> | <b>S/ 27,145.00</b> | <b>S/ 25,000.00</b> | <b>S/ 3,247,539.40</b> |

### LIQUIDACIÓN CONTABLE

La Liquidación Contable asciende a un monto de S/. 3'247,208.20 soles, se encuentra detallada en el siguiente cuadro:

### Cuadro N°03

| CUENTA PATRIMONIAL                          | DESCRIPCIÓN                                     | PARCIAL         | IMPORTE                |
|---|---|-----------------|------------------------|
| 1501  | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                         |                 |                        |
| 1501.07                                     | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES      |                 | S/ 664,061.24          |
| 1501.0703                                   | INSTALACIONES MEDICAS                           |                 |                        |
| 1501.070302                                 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL           | S/ 147,060.00   |                        |
| 1501.070303                                 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES             | S/ 428,973.82   |                        |
| 1501.070304                                 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS          | S/ 88,027.41    |                        |
| 1501  | OTRAS ESTRUCTURAS                               |                 |                        |
| 1501.08                                     | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS                     |                 | S/ 2,452,223.67        |
| 1501.08.99                                  | OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION               |                 |                        |
| 1501.08.99.02                               | POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL           | S/ 739,241.00   |                        |
| 1501.08.99.03                               | POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES             | S/ 1,487,473.56 |                        |
| 1501.08.99.04                               | POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS          | S/ 225,509.11   |                        |
| 1505  | ESTUDIOS Y PROYECTOS                            |                 | S/ 79,139.80           |
| 1505.0201                                   | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO               |                 | S/ 51,783.49           |
| 1505.03                                     | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                 | S/ 0.00                |
| 1505.0302                                   | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                  | S/ 51,783.49    |                        |
| 1505.0303                                   | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS         |                 |                        |
| <b>TOTAL EJECUTADO PARA REBAJA CONTABLE</b> |   |                 | <b>S/ 3,247,208.20</b> |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Así mismo menciona que, se tienen observaciones en el informe final de liquidación técnica y financiera que pueden ser tomados en cuenta por el órgano de Control correspondiente a fin de evaluar y tomar las acciones legales y administrativas según el caso;

Que, mediante el INFORME N°1305-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D de fecha 12 de julio del 2022, el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Yvan A. Laura Vargas, habiendo revisado y evaluado la documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Liquidación Ing. Walter F. Quispe Torres, concluye solicitando se apruebe mediante acto resolutivo la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco." CUI N° 2191910;

Que, mediante OPINIÓN LEGAL N°495-2022-MDP/ASESORIA LEGAL de fecha 20 de julio del 2022, el Abog. Erick Baler Prado – Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Gerencia Municipal sobre la Liquidación Técnica y financiera del proyecto, mediante el cual opina determinando precedente la aprobación bajo acto resolutivo la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco." CUI N° 2191910;

Que, la Liquidación Técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentadora para la consolidación técnico financiera con la cual se determinará el costo real de la obra o proyecto utilizado; y la Liquidación Financiera consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales, servicios, maquinaria y equipos(alquilado o propio) gastos generales, gastos de supervisor y elaboración de expediente técnico , por corresponder;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal con la Resolución de Alcaldía N°034-2021-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 110-2020-A-MDP/LC y la designación con Resolución de Alcaldía N°001-2021-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto "Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco." CUI N° 2191910, por el monto de inversión de S/. 3'247,539.40 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y nueve con 40/100 soles), ejecutado por Administración Directa, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER**, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de Contabilidad, a fin de realizar la rebaja contable del proyecto: "Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, de Pichari Capital, Distrito de Pichari - Provincia de la Convención – Departamento de Cusco." CUI N°2191910, por la suma de S/. 3'247,208.20 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos ocho con 20/100 soles), conforme al cuadro de liquidación contable.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR**, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el cierre de la meta presupuestal del proyecto con CUI N°2191910, en cumplimiento a la Normatividad del Sistema Administrativo de Presupuesto.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realizar el registro de cierre del Proyecto con CUI N°2191910, según lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N°242-2018-EF.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



**ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR**, a la Unidad de Liquidación de Proyectos, trasladar el acervo documentario del proyecto con CUI N°2305764, a la Unidad de Control Patrimonial, para que inicie las acciones necesarias correspondientes a la transferencia del proyecto.

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo al despacho de alcaldía, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Formulación de Estudios y Proyectos, Unidad de Liquidación de Proyectos, Unidad de Contabilidad, Unidad de Informática y a las demás instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

**JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN**  
GERENTE MUNICIPAL

