

Resolución Gerencial N° 413-2023-MDP/GM

Pichari, 05 de octubre de 2023

VISTO:

La Opinión Legal N° 649-2023-MDP-OAJ/VHSP-F del Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 1506-2023-MDP-GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N° 4429-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD del Responsable de la División de Obras Públicas, Informe N° 2972-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N° 019-2023-MDP/GSM/PGRC-SO del Supervisor de Obra, Carta N° 118-2023-MDP-GSM/UEBG-RO del Residente de Obra, Carta N° 018-2023-MDP/GSM/PGRC-SO del Supervisor de Obra, Carta N° 0820-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N° 017-2023-MDP/GSM/PGRC-SO del Supervisor de Obra, Carta N° 106-2023-MDP-GSM/UEBG-RO del Residente de Obra; solicitando Ampliación de Plazo N° 01; con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión, sin Ampliación Presupuestal, cuantificado en 45 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, a partir del 10 de octubre del 2023; a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", en su artículo 33° sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones



deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión". Numeral 33.3 expresa que, "Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";



Que, el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 359-2022/MDP/GM, señala taxativamente que: "Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, precisándose causales pertinentemente materia de sustentación, (...), cuyo procedimiento y trámite de ampliación de plazo se encuentra regulado el numeral 10.7.1 de la citada Directiva";



Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el ítem 10.13.1 señala taxativamente: "Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes."; el ítem 10.13.8 señala que: "En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada.";



Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 511-2023-MDP/GI**, de fecha **17 de julio del 2023**, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033, con un presupuesto total de S/. 3'926,419.53 soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa;



Que, mediante **Carta N° 106-2023-MDP-GSM/UEBG-RO**, de fecha **10 de setiembre de 2023**, emitido por el Residente de Obra - Ing. Uber Efraín Barrientos Guevara; quien REMITE al Supervisor de Obra el expediente de Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 45 días calendario, a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033; por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; computados desde el 10 de octubre del 2023 al 23 de noviembre del 2023; y el



Reconocimiento de Mayores Gastos Generales ni Gastos de Supervisión, por el monto de S/.35,212.93 soles; Sin Ampliación Presupuestal; es decir, los pagos correspondientes al costo indirecto serán ejecutados con la modificación del presupuesto analítico de la obra;

Que, mediante **Carta N° 017-2023-MDP/GSM/PGRC-SO**, de fecha **12 de setiembre de 2023**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Ray C. Pillaca Gonzáles; quien REMITE al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y SOLICITA la aprobación de Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 45 días calendario, a favor de la IOARR: “*Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N° 2562033; por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; computados desde el 10 de octubre del 2023 al 23 de noviembre del 2023; y el Reconocimiento de Mayores Gastos Generales ni Gastos de Supervisión, por el monto de S/.35,212.93 soles; Sin Ampliación Presupuestal; es decir, los pagos correspondientes al costo indirecto serán ejecutados con la modificación del presupuesto analítico de la obra;



Que mediante **Carta N° 0820-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D**, de fecha **15 de setiembre de 2023**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos - Ing. Marino Chávez Jeri; quien REMITE al Supervisor de Obra las Observaciones realizadas al Informe de Ampliación de Plazo N° 01, a favor de la IOARR: “*Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N° 2562033; a fin de ser subsanadas, esto para la continuidad del trámite respectivo;



Que, mediante **Carta N° 018-2023-MDP/GSM/PGRC-SO**, de fecha **19 de setiembre de 2023**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Ray C. Pillaca Gonzáles; quien REMITE al Residente de Obra las Observaciones realizadas al Informe de Ampliación de Plazo N° 01, a favor de la IOARR: “*Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N° 2562033; a fin de ser subsanadas, esto para la continuidad del trámite respectivo;



Que, mediante **Carta N° 118-2023-MDP-GSM/UEBG-RO**, de fecha **19 de setiembre de 2023**, emitido por el Residente de Obra - Ing. Uber Efraín Barrientos Guevara; quien REMITE al Supervisor de Obra el expediente de Absolución de Observaciones realizadas a la Ampliación de Plazo N° 01 a favor de la IOARR: “*Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N° 2562033; para su remisión, evaluación y trámite correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “*Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa*”, a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes y cumplimiento de metas;



Que, mediante **Carta N° 019-2023-MDP/GSM/PGRC-SO**, de fecha **19 de setiembre de 2023**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Ray C. Pillaca Gonzáles; quien REMITE al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos el informe con la Absolución de Observaciones realizadas al informe de Ampliación de Plazo N° 01, a favor de la IOARR: “*Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N° 2562033, y **OPINA DE MANERA FAVORABLE**; por lo que recomienda

su revisión, evaluación y aprobación vía Acto Resolutivo;

Que mediante Informe N° 2972-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos - Ing. Marino Chávez Jeri, quien luego de un análisis realizado a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en 45 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, contabilizados a partir del 10 de octubre al 23 de noviembre del 2023, a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033; concluye **FAVORABLEMENTE** para su aprobación bajo acto resolutivo, con la finalidad de garantizar la culminación del proyecto;

Que, mediante Informe N° 4429-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, de fecha 25 de septiembre de 2023, emitido por el Responsable de la División de Obras Públicas - Ing. Ewby De La Cruz Apaico, quien previa revisión y evaluación de la documentación presentada y en base a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 359-2022/MDP/GM; y en concordancia con lo mencionado por los sustentos emitidos por el Residente de Obra, Supervisor de Obra y del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe de **PROCEDENCIA** para la aprobación bajo acto resolutivo para la Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en 45 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentada, contabilizada a partir del 10 de octubre al 23 de noviembre del 2023; a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033, con la finalidad de garantizar la culminación del proyecto;

Que, mediante Informe N° 1506-2023-MDP-GI-EOSB-G, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por el Gerente de Infraestructura – Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien remite al Gerente Municipal la solicitud de aprobación resolutive de la Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en 45 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, a favor de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033; por lo que recomienda continuar con su trámite correspondiente, según delegatura de facultades;

Que, mediante Opinión Legal N° 649-2023-MDP-OAJ/VHSP-F, de fecha 03 de octubre de 2023, emitido por el Director (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica - Abg. Víctor Hugo Soto Portilla; quien OPINA que es **VIABLE** la aprobación bajo Acto Resolutivo de la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 45 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, a partir del 10 de octubre del 2023, en beneficio de la IOARR: "Construcción De Obras De Arte Y Suministro De Energía Eléctrica; En El (La) Parque Principal Pichari Del Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N° 2562033; necesarios para la conclusión del saldo de ejecución y lograr las metas y objetivos del proyecto; Sin Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión; recomendando la prosecución del trámite que corresponda;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 cuantificado en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, por la causal de *demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor*, a partir del 10 de octubre del 2023; a favor de la IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EN EL (LA) PARQUE PRINCIPAL PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO", CON CUI N° 2562033, SIN RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN; sustentada por la residencia y supervisión de obra en concordancia con lo estipulado en el 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", y consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a la Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente Ampliación de Plazo N° 01.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Dirección de la Oficina de Administración y Finanzas, Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR, que la UEI efectúe el registro de variaciones según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Cc
ALCALDIA
GI
OAF
OSLP
DOP
Residente
Pag. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ing. Edmur Milthon Huari Aragon
GERENTE MUNICIPAL