

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°402-2024-MDP/GI**

Pichari, 03 de junio de 2024

**VISTOS:**

INFORME N°3228-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°2554-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°34-2024-MDP-OSLP/EWMR-SO, CARTA N°141-2024-MDP-GI/MJHB-RO y demás documentos del calendario de avance de obra reprogramado actualizado N°03-2024 en cincuenta y siete (57) folios del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: "h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto" y "i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución.

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°141-2024-MDP-GI/MJHB-RO, de fecha 26 de mayo del 2024, el Ing. Mario Joseph Milla Ramírez-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra actualizado N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, habiéndose aprobado bajo acto resolutivo la ampliación de plazo N°02 por 33 días calendarios por partidas nuevas N°02 y deductivo N°02 sin ampliación presupuestal,

donde se continua con la ejecución de los trabajos que se vienen realizando, tanto de la obra principal por mayores metrados N°01 y partidas nuevas N°01 por ello se tiene la necesidad de reprogramar los trabajos mediante calendario de avance de obra a partir del 29 de mayo del 2024 hasta el 30 de junio del 2024, cumplir con las metas establecidas del proyecto, en consecuencia, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°34-2024-MDP-OSLP/EWMR-SO, de fecha 28 de mayo del 2024, el Ing. Edy Williams Milla Ramirez-Inspector de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2538885, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°2554-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 30 de mayo del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2538885, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°3228-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 03 de junio del 2024, el Ing. Sergio Paredes Chávez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2538885, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°03** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de la obra principal; calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de mayores metrados N°01 y por partidas nuevas N°01; calendario de avance de obra valorizado

actualizado N°01-2024 de partidas nuevas N°02 del proyecto; **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI: 2538885, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

**CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2024 DE LA OBRA PRINCIPAL**

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Julio-2023	17-Jul-2023	31-Jul-2023	27,525.15	0.93%	27,525.15	0.93%
02	Agosto-2023	01-Ago-2023	31-Ago-2023	127,817.34	4.31%	155,342.49	5.24%
03	Setiembre-2023	01-Set-2023	30-Set-2023	301,997.92	10.18%	457,340.41	15.42%
04	Octubre-2023	01-Oct-2023	31-Oct-2023	391,316.58	13.20%	848,656.99	28.62%
05	Noviembre-2023	01-Nov-2023	30-Nov-2023	434,572.57	14.66%	1,283,229.56	43.28%
06	Diciembre-2023	01-Dic-2023	26-Dic-2023	493,745.24	16.65%	1,776,974.81	59.93%
07	Febrero-2024	12-Feb-2024	29-Feb-2024	187,335.40	6.32%	1,964,310.21	66.24%
08	Marzo-2024	01-Mar-2024	31-Mar-2024	51,175.19	1.73%	2,015,485.40	67.97%
09	Abril-2024	01-Abr-2024	30-Abr-2024	149,550.89	5.04%	2,165,036.28	73.01%
10	Mayo-2024	01-May-2024	31-May-2024	170,636.48	5.75%	2,335,672.76	78.77%
11	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	148,763.70	5.02%	2,484,436.46	83.78%
DEDUCTIVO DE OBRA				480,845.11	16.22%	2,965,281.57	100.00%
TOTAL				S/. 2,965,281.57	100.00%	S/. 2,965,281.57	100.00%

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02-2024 de Mayores Metrados N°01**

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Marzo-2024	30-Mar-2024	31-Mar-2024	248,580.15	49.23%	248,580.15	49.23%
02	Abril-2024	01-Abr-2024	30-Abr-2024	180,153.57	35.68%	428,733.72	84.91%
03	Mayo-2024	01-May-2024	31-May-2024	60,775.43	12.04%	489,509.14	96.95%
04	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	9,821.59	1.95%	499,330.73	98.89%
DEDUCTIVO DE OBRA				5,597.90	1.11%	504,928.63	100.00%
TOTAL				S/. 504,928.63	100.00%	S/. 504,928.63	100.00%

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02-2024 de Partidas Nuevas N°01**

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Marzo-2024	30-Mar-2024	31-Mar-2024	59,647.42	14.08%	59,647.42	14.08%
02	Abril-2024	01-Abr-2024	30-Abr-2024	159,192.15	37.59%	218,839.57	51.67%
03	Mayo-2024	01-May-2024	31-May-2024	164,211.81	38.77%	383,051.38	90.45%
04	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	40,452.46	9.55%	423,503.84	100.00%
TOTAL				S/. 423,503.84	100.00%	S/. 423,503.84	100.00%

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 01-2024 de Partidas Nuevas N°02**

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Junio-2024	06-Jun-2024	30-Jun-2024	72,670.98	100.00%	72,670.98	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>S/. 72,670.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/. 72,670.98</b>	<b>100.00%</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
AL  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION – CUSCO  
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA