

Resolución Gerencial N° 0268-2024-MDP/GM

Pichari, 30 de mayo del 2024.

VISTO:

La Opinión Legal N°0544-2024-MDP-OAJ/EPC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Informe N°743-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerencia Infraestructura, Informe N°2934-2024MDP-GI/DOP/SPCH-J del Jefe de la División de Obras Publicas, Informe N°2308-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe Tenido N°015-2024-MDP/GM-OSLP-ULP/ECPC-(e) del Jefe de la Unidad de Liquidación de Proyectos (e), Carta N°001-2024-ECEP/G de la Empresa ECARY CONSULTORIA EMPRESARIAL & PROYECTOS E.I.R.L. representada por su Gerente CPC. MAXIMO H. AMAO RODAS, remitiendo el expediente de liquidación técnica y financiera del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico dentro del ámbito de sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral g) indica: "aprobación de la liquidación de contrato ejecución de proyecto y obras y consultoría de obra, así como la liquidación técnica y financiera de proyectos de obras conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y normas de ejecución de obras por Administración Directa";

Que, el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, señala que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, (...); concordante con el párrafo del artículo 39° que textualmente expresa: "(...), Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y modificatorias, señala en su TITULO III – CICLO DE INVERSION, artículo 17, numeral 17.10, establece lo siguiente: "Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable";

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; tiene como objeto establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión. Asimismo, es aplicable a las entidades y empresas públicas del Sector Público No Financiero que se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento, que ejecuten inversiones con fondos públicos. La misma que señala en su Capítulo V Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión Subcapítulo I Disposiciones Sobre la Fase de Ejecución de Inversiones, Artículo 29. Inicio y alcance de la

fase de Ejecución, numeral 29.4.- La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión;

Que, la Liquidación Técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentadora para la consolidación técnico con la cual se determinará las metas físicas y el costo real de la obra o proyecto; y la Liquidación Financiera consiste en el procesamiento realizado para la verificación del movimiento financiero y la determinación del gasto financiero real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de mano de obra, materiales, servicios, maquinaria y equipos (alquilado o propio) gastos generales, gastos de supervisor y elaboración de expediente Técnico, Por Corresponder;

Que, la Directiva N°006-2023-MDP/GM – Directiva de Liquidación de Inversión y/o Actividades por la modalidad de Administración Directa, Convenio y/o Encargo y Contrata, tiene por objeto normar los procedimientos técnicos y administrativos para la elaboración de las liquidaciones técnicas financieras de los proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Distrital de Pichari en las modalidades de Administración Directa, Convenio y/o Encargo y Contrata, estableciendo en las disposiciones específicas, numeral 3.1 el proceso técnico para la liquidación de obras por administración directa, específicamente en el numeral 3.1.2 los procedimientos para la elaboración del expediente de liquidación;

Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°165-2022-MDP/GI** de fecha **03 de mayo del 2022**, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, con un presupuesto de S/. 858,477.24 (Ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete con 24/100 Soles) y un plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°001-2023-MDP/GM**, de fecha **09 de enero del 2023**, se aprueba la conformación del comité de recepción de obras en la modalidad de administración directa de la municipalidad distrital de Pichari para el año 2023 que está integrado por los siguientes profesionales:

| INVERSIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|--|-----------------|
| MIEMBROS TITULARES | |
| GERENTE DE INFRAESTRUCTURA | PRESIDENTE |
| DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | MIEMBRO I |
| JEFE DE CONTABILIDAD | MIEMBRO II |
| RESPONSABLE DE LA DIVION DE OBRAS PUBLICAS | MIEMBRO III |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LIQUIDACION | MIEMBRO SULENTE |

Que, mediante **Resolución Gerencial N°016-2023-MDP/GI** de fecha **26 de enero del 2023**, DECLARAR la APROBACION AUTOMATICA de la petición de ampliación de plazo contractual solicitada por la contratista ADA NECIDA GUEVARA ÑAUPAZ, por treinta (30) días calendario, respecto a la Orden de Servicio N° 6077-2022 derivado en el marco del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 104-2022-MDP/OEC-2 convocatoria, al no haberse dado respuesta dentro del plazo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°113-2023-MDP/GI** de fecha **01 de marzo del 2023**, se aprueba el reinicio de ejecución de Obra N°01 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, con eficacia anticipada desde el 18 de enero del 2023;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°079-2023-MDP/GM** de fecha **17 de marzo del 2023** se RESUELVE APROBAR, la ampliación presupuestal N° 01, por actualización de precios del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950; con un presupuesto total de

S/. 103,549.00 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), por los fundamentos expuestos en los considerandos en dicha resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 045-2023-MDP/GM** de fecha **21 de febrero de 2023**, se resuelve aprobar la ampliación de plazo N° 01 por 60 días calendario, con reconocimiento de ampliación presupuestal por mayores metrados y mayores gastos de supervisión por el total de S/55,440.00 soles, en favor del proyecto de la IOARR "Construcción de Cobertura, Adquisición de Cuatrimoto, Centrifuga para Tubos y Microscopio (Otros); Además de Otros Activos en el (la) EESS Natividad- Pichari en la Localidad Natividad del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco", con CUI N° 2515950;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°125-2023-MDP/GM** de fecha **25 de abril del 2023** se resuelve APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 con eficacia anticipada al 21 de abril de 2023, a favor del proyecto de la IOARR "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS NATIVIDAD- PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2515950, por CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, por la causal de demoras en la absolución de consultas, desabasteciendo de materiales, retrasos y reprogramaciones de la ruta crítica por partidas no ejecutadas, debidamente sustentada por los responsables de la ejecución de la señalada obra, en concordancia con lo estipulado en el en el 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", expuesta en los considerandos de la presente resolución.

Que, mediante **Resolución Gerencial N°186-2023-MDP/GM** de fecha **26 de mayo del 2023**, se RESUELVE APROBAR la prestación de ADICIONAL DE OBRA N° 01 con DEDUCTIVO N° 01 del proyecto IOARR; "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2515950, por los fundamentos expuestos en los considerandos de dicha resolución;

Que, mediante **ACTA DE INICIO DE OBRA** de fecha **16 de junio del 2022** se da inicio a la Ejecución de la Obra del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950,

Que, con **fecha 06 de setiembre del 2023** se culmina la ejecución bajo un ACTA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2515950;

Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°716-2023-MDP/GM**, de fecha **21 de setiembre del 2023**, se aprueba el reinicio de plazo de ejecución de obra N°02 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 2515950, con fecha 07 de agosto del 2023;

Que, en fecha **23 de octubre del 2023** realizaron la verificación y se firma el ACTA DE VERIFICACION DE RECEPCION DE OBRA del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950;

Que, mediante **Carta N°001-2024-ECEP/G** de fecha **25 de marzo del 2024**, la Empresa ECARY CONSULTORIA EMPRESARIAL & PROYECTOS E.I.R.L. representada por su Gerente CPC. MAXIMO H. AMAO RODAS, remitiendo el expediente de liquidación técnica y financiera del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, en cumplimiento de los términos de referencia de la Orden de Servicio N°2040-2024;

Que mediante **Informe Técnico N°015-2024-MDP/GM-OSLP-ULP/ECPC-J(e)** de fecha **23 de abril del 2024**

del Jefe de la Unidad de Liquidación de Proyectos Encargado Ing. Edwar Chale Pérez Córdova concluye lo siguiente: - CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA. - La valorización física asciende a S/ 1'018,686.09 soles que corresponde al 118.66%; consta de la valorización principal ejecutado, adicional N°01. - La valorización principal del presupuesto del expediente técnico es de S/ 767,027.72 soles correspondiente al 100% referente al presupuesto principal. - Deductivo N°01 asciende a S/ 66,108.56 soles que corresponde al presupuesto inicial del proyecto. - CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA. - El presupuesto del expediente técnico es de S/ 858,477.24 soles. - La ejecución presupuestal del proyecto es S/ 1'022,788.86, soles correspondiente al expediente técnico. - El costo real ejecutado del proyecto es por S/ 1'022,788.86, en relación al presupuesto total habilitado, que comprende el presupuesto inicial más el adicional por ampliación de plazo y deductivo. - El porcentaje a nivel de costo directo 66.20% del presupuesto del expediente técnico inicial más adicionales de obra 01. - El porcentaje a nivel de gastos generales 307.33% del presupuesto del expediente técnico inicial más adicionales de obra 01. - El porcentaje a nivel de gasto de supervisión 79.57% del presupuesto del expediente técnico inicial más adicionales de obra 01. - El porcentaje a nivel de gastos de expediente técnico 100% del presupuesto del expediente técnico inicial más adicionales de obra 01. - El porcentaje a nivel de gastos de evaluador expediente técnico 88% del presupuesto del expediente técnico inicial más adicionales de obra; RECOMENDACIONES.- Aprobar mediante Acto Resolutivo la Liquidación Técnica Financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, ejecutada por administración directa con una inversión de S/ 1'022,788.86. - ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas realizar la rebaja contable del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, por la suma de S/ 1'022,788.86 soles, de acuerdo al cuadro de liquidación contable. - ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el cierre de la meta presupuestal del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950. - ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realizar el registro de cierre del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, según lo establecido en el artículo 17.10 del Decreto Supremo N°284-2018-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

La liquidación contable asciende a un monto de S/ 1'022,788.86 (Un millón veintidós mil setecientos ochenta y ocho con 86/100 soles), el mismo que se encuentra detallado en el siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN | Monto Año 2021 | Monto Año 2022 | Monto Año 2023 | Monto Año 2024 | TOTAL |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| 2.6.3 | VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS | | | | | |
| 2.6.3.1.1 | ADQUISICION DE VEHICULOS | | | | | |
| 2.6.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | 53,000.00 | | S/. 53,000.00 |
| | CUATRIMOTO 4 TIEMPOS TODO TERRENO | 53,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2 | MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, Y OTROS | | | | | |
| 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 1,382.37 | 12,000.00 | | S/. 13,382.37 |
| | SILLA FIJA DE METAL | 1,382.37 | | | | |
| | ESCRITORIO DE MADERA | 6,000.00 | | | | |
| | ESCRITORIO DE METAL | 6,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 11,754.15 | | | S/. 11,754.15 |
| | MONITOR A COLOR LG | 1,393.63 | | | | |
| | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | 10,360.52 | | | | |
| 2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,290.00 | | | S/. 1,290.00 |
| | TELEVISOR A COLORES 31/32 IN PANTALLA PLANA LG | 1,290.00 | | | | |
| 2.6.3.2.4.1 | MOBILIARIO | | | 34,900.00 | | S/. 34,900.00 |
| | CAMA CAMILLA | 23,800.00 | | | | |
| | CAMILLA DE METAL | 11,100.00 | | | | |
| 2.6.3.2.4.2 | EQUIPOS | | | 199,704.00 | | S/. 199,704.00 |
| | EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO | 109,704.00 | | | | |
| | ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATIZADO | 23,000.00 | | | | |
| | BOMBA DE SANGRE | 3,000.00 | | | | |
| | CINTRIFUGA PARA 12 TUBOS | 10,000.00 | | | | |
| | ESTERILIZADOR A VAPOR | 24,000.00 | | | | |
| | HEMOGLOBINOMETRO | 3,000.00 | | | | |
| | MICROCENTRIFUGA | 7,000.00 | | | | |
| | MICROSCOPIO BINOCULAR | 20,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | | | 49,640.00 | | S/. 49,640.00 |
| | VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES | 920.00 | | | | |
| | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL | 26,720.00 | | | | |
| | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L | 10,000.00 | | | | |
| | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION | 12,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | | | 21,112.00 | | S/. 21,112.00 |
| | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 12,445.00 | | | | |
| | BALANZA DE PIE DIGITAL CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 | 3,447.00 | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS | 4,350.00 | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA PEDIATRICO | 870.00 | | | | |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | 192,848.83 | 405,157.51 | | S/. 598,006.34 |
| 2.6.7.1.4.1 | GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL | | 55,898.22 | | | S/. 55,898.22 |
| 2.6.7.1.4.2 | GASTOS POR LA COMRA DE BIENES | | 64,767.96 | 13,298.00 | | S/. 78,065.96 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | 72,182.65 | 391,859.51 | | S/. 464,042.16 |
| 2.6.8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 30,000.00 | | | S/. 30,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | 25,000.00 | | | S/. 25,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (EVALUACION) | | 5,000.00 | | | S/. 5,000.00 |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | | | 10,000.00 | S/. 10,000.00 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - (LIQUIDACION) | | | | 10,000.00 | S/. 10,000.00 |
| LIQUIDACION FINANCIERA | | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 1,022,788.86 |
| 2.6.7.1.4.2 | SALDO DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/. 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | TRASFERENCIA DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/. 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | BIENES DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/. 0.00 |
| TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA | | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 1,022,788.86 |

Que, mediante **Informe N°2308-2024-MDP/GM-OSLPI/AAIN-D** de fecha **15 de mayo del 2024** del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Alejandro A. Inga Navarro, CONCLUYE. – Luego de la revisión y evaluación de la documentación presentada, en la cual solicita aprobar la liquidación técnica y financiera de la IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2515950. Por el cual la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina PROCEDENTE por lo cual recomendamos que se designe a quien corresponda para su trámite. RECOMENDACIONES.- Aprobar la Liquidación Técnica Financiera de la IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2515950, ejecutada por administración directa con una inversión de S/ 1'022,788.86, de acuerdo al cuadro de la liquidación financiera. – ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas realizar la rebaja contable de la IOARR:

“CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2515950, por la suma de S/ 1'022,788.86 soles, de acuerdo al cuadro de liquidación contable. – ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el cierre de la meta presupuestal de la IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2515950. – ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realizar el registro de cierre de la IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2515950, según lo establecido en el artículo 17.10 del Decreto Supremo N°284-2018-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

La liquidación contable asciende a un monto de S/ 1'022,788.86 (Un millón veintidós mil setecientos ochenta y ocho con 86/100 soles), el mismo que se encuentra detallado en el siguiente cuadro:

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN | S/. | Monto Año | Monto Año | Monto Año | TOTAL |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | META: 317 | META: 086 | META: 111 | META: 187 |
| 2.6.3 | VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS | | | | | |
| 2.6.3.1.1 | ADQUISICION DE VEHICULOS | | | | | |
| 2.6.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 53,000.00 | S/ 53,000.00 |
| | CUATRIMOTO 4 TIEMPOS TODO TERRENO | 53,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2 | MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, Y OTROS | | | | | |
| 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | 1,382.37 | 12,000.00 | S/ 13,382.37 |
| | SILLA FIJA DE METAL | 1,382.37 | | | | |
| | ESCRITORIO DE MADERA | 6,000.00 | | | | |
| | ESCRITORIO DE METAL | 6,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 11,754.15 | | S/ 11,754.15 |
| | MONITOR A COLOR LG | 1,393.63 | | | | |
| | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | 10,360.52 | | | | |
| 2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 1,290.00 | | S/ 1,290.00 |
| | TELEVISOR A COLORES 31/32 IN PANTALLA PLANA LG | 1,290.00 | | | | |
| 2.6.3.2.4.1 | MOBILIARIO | | | | 34,900.00 | S/ 34,900.00 |
| | CAMA CAMILLA | 23,800.00 | | | | |
| | CAMILLA DE METAL | 11,100.00 | | | | |
| 2.6.3.2.4.2 | EQUIPOS | | | | 199,704.00 | S/ 199,704.00 |
| | EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO | 109,704.00 | | | | |
| | ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATIZADO | 23,000.00 | | | | |
| | BOMBA DE SANGRE | 3,000.00 | | | | |
| | CINTRIFUGA PARA 12 TUBOS | 10,000.00 | | | | |
| | ESTERILIZADOR A VAPOR | 24,000.00 | | | | |
| | HEMOGLOBINOMETRO | 3,000.00 | | | | |
| | MICROCENFRUGA | 7,000.00 | | | | |
| | MICROSCOPIO BINOCULAR | 20,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | | | | 49,640.00 | S/ 49,640.00 |
| | VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES | 920.00 | | | | |
| | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL | 26,720.00 | | | | |
| | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L | 10,000.00 | | | | |
| | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION | 12,000.00 | | | | |
| 2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | | | | 21,112.00 | S/ 21,112.00 |
| | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 12,445.00 | | | | |
| | BALANZA DE PIE DIGITAL CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 | 3,447.00 | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS | 4,350.00 | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA PEDIATRICO | 870.00 | | | | |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | | 192,848.83 | 405,167.51 | S/ 598,016.34 |
| 2.6.7.1.4.1 | GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL | | | 55,898.22 | | S/ 55,898.22 |
| 2.6.7.1.4.2 | GASTOS POR LA COMRA DE BIENES | | | 64,767.96 | 13,298.00 | S/ 78,065.96 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | 72,182.65 | 391,859.51 | S/ 464,042.16 |
| 2.6.8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | 30,000.00 | | S/ 30,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | 25,000.00 | | S/ 25,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (EVALUACION) | | | 5,000.00 | | S/ 5,000.00 |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | | | 10,000.00 | S/ 10,000.00 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - (LIQUIDACION) | | | | 10,000.00 | S/ 10,000.00 |
| | LIQUIDACION FINANCIERA | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 1,022,788.86 |
| 2.6.7.1.4.2 | SALDO DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | TRASFERENCIA DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | BIENES DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| | TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 1,022,788.86 |

Que, mediante **Informe N°2934-2024-MDP/GI/DOP/SPCH-J** de fecha **21 de mayo del 2024** del Jefe de la División de Obras Publicas Ing. Sergio Paredes Chavez, remite al Gerente de Infraestructura el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con CUI: 2515950, según informe N°2308-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos quien solicita aprobación recomendando continuar con el tramite respectivo;

Que, mediante **Informe N°743-2024-MDP/GI-EOSB-G** de fecha **22 de mayo del 2024** del Gerente de Infraestructura Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron, remite el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" para continuar con su trámite correspondiente;

Que, mediante **Opinión Legal N°544-2024-MDP-OAJ/EPC** de fecha **29 de mayo del 2024**, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de la revisión de los antecedentes y la normativa correspondiente concluye que se declare procedente la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "remite al Gerente de Infraestructura el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI: 2515950, por el monto total de S/.1,022,788.86 (Un millón veintidós mil setecientos ochenta y ocho con 86/100 Soles), de conformidad con los informes técnicos que obran el expediente. Asimismo, se recomienda realizar la rebaja contable del proyecto y se proceda con el cierre del proyecto en el banco de inversiones, para lo cual deberá emitirse la respectiva Resolución de Gerencia Municipal de conformidad a las facultades conferidas en la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC

Que, por tales consideraciones y estando a lo informado técnicamente por la Dirección de Supervisión y Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades otorgadas en el literal g) del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC; y designación con Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI: 2515950, la misma que asciende a la suma de **S/.1,022,788.86 (Un millón veintidós mil setecientos ochenta y ocho con 86/100 Soles)**, según **Acta de Conciliación Financiera**, debidamente conciliado por la Unidad de Contabilidad, ello conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, y conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN | S/. | Monto Año 2021 | Monto Año 2022 | Monto Año 2023 | Monto Año 2024 | TOTAL |
|-------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | META: 317 | META: 086 | META: 111 | META: 187 | |
| 2.6.3 | VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS | | | | | | |
| 2.6.3.1.1 | ADQUISICION DE VEHICULOS | | | | | | |
| 2.6.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 53,000.00 | | S/ 53,000.00 |
| | CUATRIMOTO 4 TIEMPOS TODO TERRENO | 53,000.00 | | | | | |
| 2.6.3.2 | MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, Y OTROS | | | | | | |
| 2.6.3.2.1.2 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | 1,382.37 | 12,000.00 | | S/ 13,382.37 |
| | SILLA FIJA DE METAL | 1,382.37 | | | | | |
| | ESCRITORIO DE MADERA | 6,000.00 | | | | | |
| | ESCRITORIO DE METAL | 6,000.00 | | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 11,754.15 | | | S/ 11,754.15 |
| | MONITOR A COLOR LG | 1,393.63 | | | | | |
| | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | 10,360.52 | | | | | |
| 2.6.3.2.3.3 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 1,290.00 | | | S/ 1,290.00 |
| | TELEVISOR A COLORES 31/32 IN PANTALLA PLANA LG | 1,290.00 | | | | | |
| 2.6.3.2.4.1 | MOBILIARIO | | | | 34,900.00 | | S/ 34,900.00 |
| | CAMA CAMILLA | 23,800.00 | | | | | |
| | CAMILLA DE METAL | 11,100.00 | | | | | |
| 2.6.3.2.4.2 | EQUIPOS | | | | 199,704.00 | | S/ 199,704.00 |
| | EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO | 109,704.00 | | | | | |
| | ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATIZADO | 23,000.00 | | | | | |
| | BOMBA DE SANGRE | 3,000.00 | | | | | |
| | CINTRIFUGA PARA 12 TUBOS | 10,000.00 | | | | | |
| | ESTERILIZADOR A VAPOR | 24,000.00 | | | | | |
| | HEMOGLOBINOMETRO | 3,000.00 | | | | | |
| | MICROCENTRIFUGA | 7,000.00 | | | | | |
| | MICROSCOPIO BINOCULAR | 20,000.00 | | | | | |
| 2.6.3.2.9.1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | | | | 49,640.00 | | S/ 49,640.00 |
| | VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES | 920.00 | | | | | |
| | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL | 26,720.00 | | | | | |
| | REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 204 L | 10,000.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION | 12,000.00 | | | | | |
| 2.6.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | | | | 21,112.00 | | S/ 21,112.00 |
| | BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO | 12,445.00 | | | | | |
| | BALANZA DE PIE DIGITAL CON TALLIMETRO CAPACIDAD 220 | 3,447.00 | | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS | 4,350.00 | | | | | |
| | TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PARA PEDIATRICO | 870.00 | | | | | |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | | 192,848.83 | 405,157.51 | | S/ 598,006.34 |
| 2.6.7.1.4.1 | GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL | | | 55,898.22 | | | S/ 55,898.22 |
| 2.6.7.1.4.2 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | 64,767.96 | 13,298.00 | | S/ 78,065.96 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | 72,182.65 | 391,859.51 | | S/ 464,042.16 |
| 2.6.8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | 30,000.00 | | | S/ 30,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | 25,000.00 | | | S/ 25,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (EVALUACION) | | | 5,000.00 | | | S/ 5,000.00 |
| 2.6.7.1.4 | INVERSIONES INTANGIBLES | | | | | 10,000.00 | S/ 10,000.00 |
| 2.6.7.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - (LIQUIDACION) | | | | | 10,000.00 | S/ 10,000.00 |
| LIQUIDACION FINANCIERA | | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 10,000.00 | 1,022,788.86 |
| 2.6.7.1.4.2 | SALDO DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | TRASFERENCIA DE MATERIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| 2.6.7.1.4.2 | BIENES DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S/ 0.00 |
| TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA | | | 0.00 | 237,275.35 | 775,513.51 | 10,000.00 | 1,022,788.86 |

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a la Oficina de Administración y Finanzas - Unidad de Contabilidad realizar la **REBAJA CONTABLE** del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI: 2515950, de acuerdo al cuadro de Liquidación Contable descrito en Informe N°2308-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D (folios 366).

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el **CIERRE DE LA META PRESUPUESTAL** del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS

NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI: 2515950, en cumplimiento a la Normatividad del Sistema Administrativo de Presupuesto.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realizar el **REGISTRO DE CIERRE** del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE CUATRIMOTO, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y MICROSCOPIO (OTROS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NATIVIDAD - PICHARI EN LA LOCALIDAD NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI: 2515950, según lo establecido en el artículo 17.10° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR, que el presente acto resolutivo no implica la convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTICULO SEXTO. - DETERMINAR, que la presente Resolución se ampara en el Principio de la Buena Fe y el Principio de Presunción de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución. Se deja constancia que la Gerencia Municipal no es responsable de verificar la parte técnica y aspectos de fondo toda vez que, dicha labor le corresponde a las diferentes Oficina y Gerencias de líneas, quienes son los encargados de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes del mencionado expediente.




ARTÍCULO SEPTIMO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edmur Milthon Huari Aragon
GERENTE MUNICIPAL

C.c.
ALCALDIA
G.I.
O.A.F.
O.P.P.
O.S.L.P.
OPMI
U.L.P.
U.C.
Pag. Web
Archivo

