

Resolución Gerencial N°329-2024-MDP/GM

Pichari, 21 de junio del 2024

VISTO:

La Opinión Legal N° 655-2024-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°867-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N°3726-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J del Jefe de la División de Obras Públicas (e), Informe N°2871-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos – OS LP, Carta N°024-2024-MDP/OSLP/LAZLI.SO del Supervisor de Obra, Carta N°0145-2024-MDP-GI/DOP/YIDG-RO del Residente de Obra; sobre Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 02, a favor de la Proyecto: "Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco", con CUI N°2615105, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, la Resolución Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, con el que se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM - "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa"; en el numeral 10.7 AMPLIACIÓN DE PLAZOS, prevé que; A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. De acuerdo a las siguientes causales: - **Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra.** - **Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como Demoras en la absolución de consultas, en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra.** - **Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografías, pruebas de campo, etc.).** - **Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.** - **Por modificaciones del expediente técnico de obra: reducción, ampliación, obras adicionales, Reformulación, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el plazo contractual.** - **Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros.** - **Toda ampliación de plazo deberá ser aprobado con resolución promulgada por la máxima autoridad administrativa y/o del funcionario con delegación. (...).** B) **Solo será procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la ruta crítica del calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora en la culminación de los trabajos. Se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica;**

Que, mediante el numeral 10.7.1 literal A) de la Directiva antes citada, hace mención al Procedimiento para la Ampliación de Plazo y señala taxativamente que: "El Residente de la Obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo al Supervisor de Obra o Inspector, adjuntando la siguiente documentación: Informe sustentatoria (Fotografías, pruebas y ensayos), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, donde se haya anotado desde el inicio y hasta el

final las ocurrencias que son causales ajenas a la voluntad del residente, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y el nuevo calendario de avance de obra. – El Supervisor o Inspector, emite un informe que sustente técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles. – La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe aprobando, observando o rechazando la solicitud (en un plazo de 04 días hábiles), de ser aprobada, la solicitud (en el plazo no mayor de cuatro días hábiles), se remite a la Gerencia de Infraestructura. – La Gerencia de Infraestructura con VºBº, remite a la Gerencia Municipal, para su aprobación vía acto resolutivo en el plazo de 02 días hábiles. – La Gerencia Municipal, aprueba la Ampliación de Plazo, mediante Acto Resolutivo, en un plazo de 02 días hábiles”;

Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el Ítem 10.13.1 señala taxativamente: “Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes.”; el Ítem 10.13.8 señala que: “En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada”;


Que, mediante el numeral 10.7.1 literal E) de la Directiva antes citada, señala taxativamente que: “**Las ampliaciones de plazo de obra, darán lugar al pago de mayores gastos generales y gastos de supervisión, igual al número de días, correspondientes a la ampliación de plazo aprobada**”;

Que, conforme al artículo 39º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas”;


Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°029-2024-MDP/GI**, de fecha **22 de enero del 2024** se APRUEBA el Expediente Técnico de la Obra: “Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco”, con CUI N°2615105; con un presupuesto total de S/. 876,825.00 soles; con un plazo de ejecución de 90 días calendario, con la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°225-2024-MDP/GM** de fecha **09 de mayo del 2024**, se resuelve APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, cuantificada en 30 días calendario; a favor del proyecto: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN EL TAMBO DEL ENE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO”, CON CUI N°2615105; por la causal de *Atrasos y Paralizaciones Ajenas a la Voluntad del Residente de Obra*, y por la *Demora por Desabastecimiento de Materiales, Equipos, Insumos u otros Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, debidamente sustentados*; en concordancia con lo estipulado la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”; y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y en el artículo segundo se resuelve APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN, POR LA SUMA ASCENDENTE A S/. 27,400.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES); a favor del proyecto: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN EL TAMBO DEL ENE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA


CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO”, CON CUI N°2615105; por la causal de la *Demora por Desabastecimiento de Materiales, Equipos, Insumos u otros Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, debidamente sustentados*; en concordancia con lo estipulado la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “*Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa*”;




Que, mediante **Carta N°0145-2024-MDP-GI/DOP/YIDG-RO** de fecha **28 de mayo de 2024**, emitido por el Residente de Obra – Ing. YORDI JUNIOR DIPAZ GAMBOA; quien REMITE al Supervisor de la Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 02 por 20 días calendario, por la causal de atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como demoras en la absolución de consultas , en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el calendario de avance de obra, lo cual afectó la ruta crítica de la obra: “*Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N°2615105; por lo que, SOLICITA su análisis, evaluación y aprobación bajo acto resolutivo;



Que, mediante **Carta N° 024-2024-MDP-OSLP/LAZLL.SO** de fecha **28 de mayo de 2024**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Luis Andi Zevallos Llactahuaman; quien luego de evaluar el expediente de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 02 por 20 días calendario, por la causal de atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como demoras en la absolución de consultas , en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el calendario de avance de obra, lo cual afectó la ruta crítica de la Obra: “*Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N°2615105; concluye FAVORABLEMENTE, y solicita al Director de la Oficina de Supervisión de Liquidación de Proyectos su aprobación vía Acto Resolutivo;



Que mediante **Informe N°2871-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D**, de fecha **10 de junio de 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión de Liquidación de Proyectos - Ing. Alejandro A. Inga Navarro; quien de acuerdo a lo expuesto y luego de realizar el análisis correspondiente a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por 20 días calendario, por la causal de atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como demoras en la absolución de consultas , en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el calendario de avance de obra, lo cual afectó la ruta crítica de la Obra: “*Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N°2615105; concluye con OPINION FAVORABLE para aprobar bajo acto resolutivo, con la finalidad de culminar con las metas programadas;



Que, mediante **Informe N°3726-2024-MDP/GI/DOP/EOSB-J**, de fecha **18 junio de 2024**, emitido por el Jefe de la División de Obras Publica (e) Edelmiro Orlando Sulca Barrón, recomendando su aprobación mediante acto resolutivo la solicitud de Ampliación de Plazo N°02, cuantificado en 20 días calendarios, por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como demoras en la absolución de consultas , en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el calendario de avance de obra;

Que, mediante **Informe N°0867-2024-MDP/GI/EOSB-G**, de fecha **19 junio de 2024**, emitido por el Gerente de Infraestructura – Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien luego de evaluar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, cuantificado en 20 días calendario, a favor de la Obra: “*Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco*”, con CUI N°2615105; emite opinión favorable y recomienda su aprobación vida acto resolutivo;

Que, mediante **Opinión Legal N°655-2024-MDP-OAJ/EPC**, de fecha **20 de junio del 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica – Abg. Enrique Pretell Calderón; quien previa revisión a los informes técnicos que contiene el presente expediente, OPINA que es PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo la Ampliación de Plazo N° 02 cuantificado en 20 días calendario, a favor del Proyecto : “Construcción De Ambiente Complementario; Adquisición De Equipos Biomédicos, En El Tambo Del Ene En El Centro Poblado Tambo Del Ene, Distrito De Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco”, con CUI N°2615105, necesarios para el cumplimiento de las metas y la eficiente ejecución del proyecto;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 0408-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, cuantificada en **20 días calendario**; a favor del proyecto: “**CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EN EL TAMBO DEL ENE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO**”, con CUI N°2615105; por la causal de atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como demoras en la absolución de consultas, en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el calendario de avance de obra, en concordancia con lo estipulado la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”; y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a la Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente Ampliación de Plazo N° 02.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Dirección de la Oficina de Administración y Finanzas, y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR, que la UEI efectúe el registro de variaciones según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO QUINTO – DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias transgresiones legales o transgresiones técnicas, es responsabilidad del área usuaria y áreas pertinentes quienes emitieron los informes técnicos mencionados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO. – NOTIFIQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO SEPTIMO. – DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.c.
ALCALDIA
G.I.
O.S.L.P
DOP
OPP
Residente
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edmur Milthon Huarí Aragon
GERENTE MUNICIPAL

