

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°521-2024-MDP/GI

Pichari, 01 de agosto de 2024.

VISTOS:

INFORME N°4747-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME N°3535-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°43-2024-MDP-OSLP/EWMR-SO, CARTA N°182-2024-MDP-GI/MJHB-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 en cuarenta y cinco (45) folios del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°182-2024-MDP-GI/MJHB-RO, de fecha 17 de julio del 2024, el Ing. Máximo Vidal Chávez Jeri-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado reprogramado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°04, con acta de reinicio de obra N°02 y la aprobación de la ampliación presupuestal por actualización de costo N°01, con Resolución Gerencial N°351-2024-MDP/GM, para el cumplimiento de las metas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°43-2024-MDP-OSLP/EWMR-SO, de fecha 18 de julio del 2024, el Ing. Edy Williams milla Ramírez-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL

DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3535-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 24 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizando N°04-2024 de la obra principal, calendario de avance de obra valorizado N°03-2024 de mayores metrados N°01, y partidas nuevas N°01, calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 de partidas nuevas N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°4747-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 25 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizando N°04-2024 de la obra principal, calendario de avance de obra valorizado N°03-2024 de mayores metrados N°01, y partidas nuevas N°01, calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 de partidas nuevas N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2538885, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°02** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizando N°04-2024 de la obra principal, calendario de avance de obra valorizado N°03-2024 de mayores metrados N°01, y partidas nuevas N°01, calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 de partidas nuevas N°02 del proyecto; "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**" con CUI: 2538885, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°04-2024.

AVANCE PROGRAMADO OBRA PRINCIPAL

MES		MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
DEL	AL	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL MÍNIMO AL 80%	ACUMULADO MÍNIMO AL 80%
17/07/2023	31/07/2023	27,525.15	27,525.15	0.93%	0.93 %	0.74 %	0.74 %
8/01/2023	31/08/2023	127,817.34	155,342.49	4.31%	5.24 %	3.45 %	4.19 %
9/01/2023	30/09/2023	301,997.92	457,340.41	10.18%	15.42 %	8.15 %	12.34 %
10/01/2023	31/10/2023	391,316.58	848,656.99	13.20%	28.62 %	10.56 %	22.90 %
11/01/2023	30/11/2023	434,572.57	1,283,229.56	14.66%	43.28 %	11.72 %	34.62 %
12/01/2023	26/12/2023	493,745.24	1,776,974.81	16.65%	59.93 %	13.32 %	47.94 %
2/12/2024	28/2/2024	187,335.40	1,964,310.21	6.32%	66.24 %	5.05 %	52.99 %
3/01/2024	31/3/2024	51,175.19	2,015,485.40	1.73%	67.97 %	1.38 %	54.38 %
4/01/2024	30/4/2024	149,550.89	2,165,036.28	5.04%	73.01 %	4.03 %	58.41 %
5/01/2024	31/5/2024	160,233.49	2,325,269.77	5.40%	78.42 %	4.32 %	62.73 %
6/01/2024	19/6/2024	103,949.46	2,429,219.23	3.51%	81.92 %	2.80 %	65.54 %
15/7/2024	25/7/2024	55,217.23	2,484,436.46	1.86%	83.78 %	1.49 %	67.03 %
DEDUCTIVO DE OBRA		480,845.11	2,965,281.57	16.22%	100.00 %	12.97 %	80.00 %
TOTAL CD		2,965,281.57		100.00%			

AVANCE PROGRAMADO MAYORES METRADOS N°01

MES		MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
DEL	AL	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL MÍNIMO AL 80%	ACUMULADO MÍNIMO AL 80%
30/03/2024	31/03/2024	248,580.15	248,580.15	49.23%	49.23 %	39.38 %	39.38 %
4/01/2024	30/04/2024	180,153.57	428,733.72	35.68%	84.91 %	28.54 %	67.93 %
5/01/2024	31/05/2024	57,831.79	486,565.51	11.45%	96.36 %	9.16 %	77.09 %
6/01/2024	19/6/2024	12,160.73	498,726.24	2.41%	98.77 %	1.93 %	79.02 %
15/07/2024	25/07/2024	604.49	499,330.73	0.12%	98.89 %	0.10 %	79.11 %
DEDUCTIVO DE OBRA		5,597.90	504,928.63	1.11%	100.00 %	0.89 %	80.00 %
TOTAL CD		504,928.63		100.00%			

AVANCE PROGRAMADO PARTIDAS NUEVAS N°01

MES		MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
DEL	AL	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL MÍNIMO AL 80%	ACUMULADO MÍNIMO AL 80%
30/03/2024	31/03/2024	59,647.42	59,647.42	14.08%	14.08 %	11.27 %	11.27 %
4/01/2024	30/04/2024	159,192.15	218,839.57	37.59%	51.67 %	30.07 %	41.34 %
5/01/2024	31/5/2024	116,898.99	335,738.56	27.60%	79.28 %	22.08 %	63.42 %
6/01/2024	19/6/2024	75,575.95	411,314.51	17.85%	97.12 %	14.28 %	77.70 %
15/7/2024	25/7/2024	12,189.32	423,503.83	2.88%	100.00 %	2.30 %	80.00 %
TOTAL CD		423,503.83		100.00%			

AVANCE PROGRAMADO PARTIDAS NUEVAS N°02							
MES		MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					
DEL	AL	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL MÍNIMO AL 80%	ACUMULADO MÍNIMO AL 80%
1/06/2024	19/6/2024	61,954.26	61,954.26	85.25%	85.25 %	68.20 %	68.20 %
15/7/2024	25/7/2024	10,716.72	72,670.98	14.75%	100.00 %	11.80 %	80.00 %
TOTAL CD		72,670.98		100.00%			

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edelmira Ortando Solca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA