

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°559-2024-MDP/GI

Pichari, 23 de agosto de 2024

VISTOS:

INFORME N°5359-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME N°3924-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°042-2024-MDP/OSLP-EAHB-SO, CARTA N°157-2024-MDP-GI-EOSB-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 en ciento dieciséis (116) folios del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°157-2024-MDP-GI-EOSB-RO, de fecha 30 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°04, por la actualización del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 de obra principal, partidas nuevas, mayores metrados y cumplir con las metas programadas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°042-2024-MDP/OSLP-EAHB-SO, de fecha 02 de agosto del 2024, el Ing. Eric Augusto Huaranca Barrientos-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944, una vez revisado y evaluado determina precedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3924-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 16 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°5359-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 21 de agosto del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2537944, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04 – 2024 ACTUALIZADO - POR MAYORES METRADOS N°01

Descripción	Parcial S/.	AVANCE ACUMULADO AL 31/05/2024 MAYO		AVANCE PROGRAMADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 JUNIO		AVANCE PROGRAMADO DEL 01/07/2024 AL 10/07/2024 JULIO		AVANCE ACUMULADO
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
COSTO DIRECTO	S/ 36,994.66	S/ 22,717.26	S/ 5,710.97	S/ 8,566.45	S/ 36,994.66			
GASTOS GENERALES	S/ 4,528.46	S/ 2,780.79	S/ 699.07	S/ 1,048.61	S/ 4,528.46			
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	S/ 41,523.12	S/ 25,498.05	S/ 6,410.04	S/ 9,615.06	S/ 41,523.12			
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 0.00	-	-	-	-			
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 0.00	-	-	-	-			
SUPERVISION	S/ 2,773.22	S/ 1,702.95	S/ 428.11	S/ 642.16	S/ 2,773.22			
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/ 44,296.34	S/ 27,200.99	S/ 6,838.15	S/ 10,257.22	S/ 44,296.34			
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/ 44,296.34	61.41%	15.44%	23.16%	100.00%			

RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04 – 2024 ACTUALIZADO - POR PARTIDAS NUEVAS N°01

Descripción	Parcial S/.	AVANCE ACUMULADO AL 31/05/2024 MAYO		AVANCE PROGRAMADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 JUNIO		AVANCE PROGRAMADO DEL 01/07/2024 AL 10/07/2024 JULIO		AVANCE ACUMULADO
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
COSTO DIRECTO	S/ 135,993.93	S/ 109,700.36	S/ 19,318.67	S/ 6,974.90	S/ 135,993.93			
GASTOS GENERALES	S/ 16,646.81	S/ 13,428.26	S/ 2,364.77	S/ 853.79	S/ 16,646.81			
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	S/ 152,640.74	S/ 123,128.62	S/ 21,683.44	S/ 7,828.69	S/ 152,640.74			
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 0.00							
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 0.00							
SUPERVISION	S/ 10,194.48	S/ 8,223.44	S/ 1,448.18	S/ 522.86	S/ 10,194.48			
LIQUIDACION	S/ 0.00							
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/ 162,835.22	S/ 131,352.06	S/ 23,131.62	S/ 8,351.54	S/ 162,835.22			
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/ 162,835.22	80.67%	14.21%	5.13%	100.00%			

**RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 04 - 2024 -
OBRA PRINCIPAL.**

Descripción	Parcial S/.	AVANCE PROGRAMADO DEL 02/10/2023 AL 31/10/2023 OCTUBRE	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 NOVIEMBRE	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 DICIEMBRE	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/02/2024 AL 25/02/2024 FEBRERO	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 ABRIL	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 MAYO	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 JUNIO	AVANCE PROGRAMADO DEL 01/07/2024 AL 10/07/2024 JULIO
		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
COSTO DIRECTO	S/ 835,428.08	S/ 89,372.09	S/ 199,085.97	S/ 54,440.16	S/ 97,943.13	S/ 113,835.70	S/ 81,265.32	S/ 84,938.23	S/ 114,547.78
GASTOS GENERALES	S/ 102,263.50	S/ 10,939.90	S/ 24,369.82	S/ 6,663.94	S/ 11,989.07	S/ 13,934.46	S/ 9,947.57	S/ 10,397.16	S/ 14,021.62
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	S/ 937,691.58	S/ 100,311.99	S/ 223,455.79	S/ 61,104.10	S/ 109,932.20	S/ 127,770.16	S/ 91,212.89	S/ 95,335.39	S/ 128,569.40
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 41,300.93	S/ 41,300.93							
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00							
SUPERVISION	S/ 62,626.00	S/ 6,699.58	S/ 14,924.04	S/ 4,080.98	S/ 7,342.09	S/ 8,533.44	S/ 6,091.87	S/ 6,367.20	S/ 8,586.82
LIQUIDACION	S/ 11,790.00								
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/ 1,065,408.51	S/ 160,312.50	S/ 238,379.82	S/ 65,185.08	S/ 117,274.29	S/ 136,303.60	S/ 97,304.76	S/ 101,702.60	S/ 137,156.22
AVANCE PROGRAMADO COSTO DIRECTO 100 %	S/ 835,428.08	10.70%	23.83%	6.52%	11.72%	13.63%	9.73%	10.17%	13.71%
AVANCE PROGRAMADO 100 %	S/ 1,065,408.51	15.05%	22.37%	6.12%	11.01%	12.79%	9.13%	9.55%	12.87%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edelmir Orlando Solca Barrón
C.P. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA