

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°567-2024-MDP/GI

Pichari, 28 de agosto de 2024

VISTOS:

INFORME N°5362-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME N°3937-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°3853-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°015-2024-MDP-GI-EYRF-S, CARTA N°037-2024-MDP-GI-KOC-R, CARTA N°706-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 en treinta y cuatro (34) folios de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMA YA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: “En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°706-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 12 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director De La Oficina De Supervisión Y Liquidación De Proyectos, remite informe de notificación para el estricto cumplimiento de sus funciones de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMA YA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, la ejecución del avance físico de la obra principal se detalla del 01 al 30 de julio del 2024, se tiene un avance programado del 96.64% y un avance programado acumulado de 98.66%; por su parte, el avance programado ejecutado 0.00% teniendo un avance programado ejecutado acumulado de 1.53%. de lo anterior, se analiza que el comportamiento del avance de la IOARR se encuentra en ejecución atrasada;

Que, mediante CARTA N°037-2024-MDP-GI-KOC-R, de fecha 13 de agosto del 2024, la Abog. Kedy Ore Carbajal-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance valorizado N°02-2024 acelerado de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMA YA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°02, al avance físico programado para el mes de julio del 2024, tal como se ha informado en el informe mensual N°03, es 0% debido a demoras en la atención de requerimientos. No se ha logrado valorizar en el mes de junio (programado) ni en el mes de julio la partida 02.01.01 trabajos preliminares -SUNARP, por demora en

atención del requerimiento, toda vez que la primera orden de servicio suscrita en el mes de junio fue dado de baja por temas contra vinientes a la contratación; no obstante, a la fecha dicha partida ya se ha ejecutado y valorizado en el mes de agosto, para el cumplimiento de las metas programadas de la IOARR, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°015-2024-MDP-GI-EYRF-S, de fecha 14 de agosto del 2024, el Ing. Emiliano Ynocente Ramos Flores-Supervisor de Obra, remite aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 acelerado de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3853-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 15 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, y en atención mediante proveído la Gerencia Municipal, de fecha 16 de agosto del 2024, remite para corregir el informe bajo responsabilidad y seguir con su trámite correspondiente;

Que, mediante INFORME N°3937-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 19 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe corregido para su aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°5362-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 22 de agosto del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°02** de la IOARR en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR; “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2599687, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2024

N°	MES	PERIODO			AVANCE FÍSICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	D.C.	PARCIAL (S/-)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/-)	ACUM. (%)
01	Mayo-2024	22-May-2024	31-May-2024	10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
02	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	30	10,996.00	1.53%	10,996.00	1.53%
03	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	31	0.00	0.00%	10,996.00	1.53%
04	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	694,400.00	96.98%	707,396.00	98.51%
05	Setiembre-2024	01-Set-2024	18-Set-2024	18	10,700.00	1.49%	718,096.00	100.00%
TOTAL				120	S/. 718,096.00	100.00%	S/. 718,096.00	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54497
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA