

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°596-2024-MDP/GI**

Pichari, 03 de setiembre de 2024

**VISTOS:**

INFORME N°5474-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME N°4017-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°03-2024-MDP-OSLP/10ASOCIACIONES/EWMR-SO, CARTA N°31-2024-MDP-GI/MJHB-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 en treinta y dos (32) folios de la IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: “h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto” y “i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución del cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°31-2024-MDP-GI/MJHB-RO, de fecha 14 de agosto del 2024, el Ing. Mario Joseph Huayhua Berrocal-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra actualizado N°02-2024 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°02, debido a que los 44 primeros días de ejecución se tuvo un avance acumulado de ejecución física de 5.04%, y en comparación a lo programado N°01 se tiene un acumulado de 29.33%, donde se muestra que la IOARR se encuentra atrasado, y se tendrá la necesidad de solicitar ampliación de plazo N°01, y de esta manera reprogramar los avances físicos de la obra, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°03-2024-MDP-OSLP/10ASOCIACIONES/EWMR-SO, de fecha 14 de agosto del 2024, el Ing. Edy Williams Milla Ramírez-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4017-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 23 de agosto del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°02-2024 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°5474-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 28 de agosto del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°02** de la IOARR en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de la IOARR; “CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) RED DE AGUA POTABLE EN LAS 10 ASOCIACIONES DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO” con CUI: 2615236, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

**CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02-2024**

DESCRIPCIÓN DEL MES	AVANCE PROGRAMADO OBRA PRINCIPAL									
	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS									
	DEL	AL	DIAS EJECUTADOS/ DIAS POR EJECUTAR	PARCIAL SI.	ACUMULADO SI.	PARCIAL %	ACUMULADO %	PARCIAL MÍNIMO AL 80%	ACUMULADO MÍNIMO AL 80%	EJECUTADO
INICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	06/05/2024	31/05/2024	26 días ejecutados	77,263.52	77,263.52	4.08%	4.08 %	3.27 %	3.27 %	EJECUTADO
JUNO	01/06/2024	18/06/2024	18 días ejecutados	18,137.01	95,400.52	0.96%	5.04 %	0.77 %	4.03 %	EJECUTADO
JUNIO	19/06/2024	30/06/2024	12 días paralizados	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	PARALIZADO
JULIO	01/07/2024	31/07/2024	31 días paralizados	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	PARALIZADO
AGOSTO	01/08/2024	11/08/2024	11 días paralizados	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	PARALIZADO
AGOSTO	12/08/2024	31/08/2024	20 días por ejecutar	68,940.59	164,341.12	3.64%	8.69 %	2.92 %	6.95 %	A EJECUTAR
SEPTIEMBRE	01/09/2024	30/09/2024	30 días por ejecutar	203,164.04	367,505.16	10.74%	19.43 %	8.59 %	15.54 %	A EJECUTAR
OCTUBRE	01/10/2024	26/10/2024	26 días por ejecutar	1,524,146.29	1,891,651.45	80.57%	100.00 %	64.46 %	80.00 %	A EJECUTAR
TOTAL CD			44 DIAS EJECUTADOS 76 DIAS POR EJECUTAR	1,891,651.45		100.00%				

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas; Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



C.C  
AL  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION – CUSCO  
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA