

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°724-2024-MDP/GI

Pichari, 28 de octubre de 2024

VISTOS:

INFORME N°7007-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°4972-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°077-2024-MDP-OSLP/CFCA-SO, CARTA N°236-2024-MDP-DOP-FCY/RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 en sesenta y seis (66) folios del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: "h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto" y " i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución del cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°236-2024-MDP-DOP-FCY/RO, de fecha 17 de octubre del 2024, el Ing. Freddy Carbajal Yanasupo-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°04, debido principalmente a la aprobación resolutoria de la ampliación de plazo N°04, cuantificado en 45 días calendarios, con la finalidad de continuar y hacer seguimiento el avance físico y financiero del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°077-2024-MDP-OSLP/CFCA-SO, de fecha 18 de octubre del 2024, el Ing. Christian Fernando Carpio Anaya-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4972-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 18 de octubre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°04-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA

COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°7007-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 21 de octubre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: N°2302586, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

CUADRO N°01. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°04-2024

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Julio-2023	01-Jul-2023	31-Jul-2023	124,669.26	5.06%	124,669.26	5.06%
02	Agosto-2023	01-Ago-2023	31-Ago-2023	159,923.41	6.49%	284,592.67	11.55%
03	Setiembre-2023	01-Set-2023	30-Set-2023	305,374.83	12.39%	589,967.50	23.95%
04	Octubre-2023	01-Oct-2023	31-Oct-2023	162,032.00	6.58%	751,999.50	30.52%
05	Noviembre-2023	01-Nov-2023	30-Nov-2023	227,983.29	9.25%	979,982.79	39.77%
06	Diciembre-2023	01-Dic-2023	27-Dic-2023	176,266.66	7.15%	1,156,249.45	46.93%
07	Febrero-2024	01-Feb-2024	29-Feb-2024	109,844.26	4.46%	1,266,093.71	51.39%
08	Marzo-2024	01-Mar-2024	31-Mar-2024	58,403.12	2.37%	1,324,496.83	53.76%
09	Abril-2024	01-Abr-2024	29-Abr-2024	105,211.19	4.27%	1,429,708.02	58.03%
10	Junio-2024	10-Jun-2024	30-Jun-2024	35,095.25	1.42%	1,464,803.27	59.45%
11	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	3,865.05	0.16%	1,468,668.32	59.61%
12	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	51,238.21	2.08%	1,519,906.53	61.69%
13	DEL 01/09/24 AL 07/09/24 Y DEL 16/09/24 AL 30/09/24	01-Set-2024	08-Set-2024	39,301.12	1.60%	1,559,207.65	63.28%
14	Octubre-2024	01-Oct-2024	31-Oct-2024	904,612.69	36.72%	2,463,820.34	100.00%
TOTAL				S/. 2,463,820.34	100.00%	S/. 2,463,820.34	100.00%

CUADRO N°02. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°04-2024 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 - PARTIDAS EXISTENTES. (MAYORES METRADOS)

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Diciembre-2023	01-Dic-2023	27-Dic-2023	146,396.75	53.78%	146,396.75	53.78%
02	Febrero-2024	01-Feb-2024	29-Feb-2024	33,007.22	12.13%	179,403.97	65.91%
03	Marzo-2024	01-Mar-2024	31-Mar-2024	23,677.41	8.70%	203,081.38	74.61%
04	Abril-2024	01-Abr-2024	29-Abr-2024	10,667.45	3.92%	213,748.83	78.53%
05	Junio-2024	10-Jun-2024	30-Jun-2024	3,752.77	1.38%	217,501.60	79.90%
06	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	2,157.18	0.79%	219,658.78	80.70%
07	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	16,774.98	6.16%	236,433.76	86.86%
08	DEL 01/09/24 AL 07/09/24 Y DEL 16/09/24 AL 30/09/24	01-Set-2024	08-Set-2024	13,688.19	5.03%	250,121.95	91.89%
09	Octubre-2024	01-Oct-2024	31-Oct-2024	22,081.63	8.11%	272,203.58	100.00%
TOTAL				S/. 272,203.58	100.00%	S/. 272,203.58	100.00%

CUADRO N°03. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04-2024 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS - NUEVOS METRADOS.

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Diciembre-2023	01-Dic-2023	27-Dic-2023	3,743.31	100.00%	3,743.31	100.00%
TOTAL				S/. 3,743.31	100.00%	S/. 3,743.31	100.00%

CUADRO N°04. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04-2024 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR PARTIDAS EXISTENTES - MAYORES METRADOS.

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	77,394.03	40.51%	77,394.03	40.51%
02	DEL 01/09/2024 AL 07/09/2024 Y 16/09/24 AL 30/09/24	01-Set-2024	08-Set-2024	81,497.36	42.66%	158,891.39	83.16%
03	Octubre-2024	01-Oct-2024	31-Oct-2024	32,166.46	16.84%	191,057.85	100.00%
TOTAL				S/. 191,057.85	100.00%	S/. 191,057.85	100.00%

CUADRO N°05. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°04-2024 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS - NUEVOS METRADOS.

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	104,531.88	34.01%	104,531.88	34.01%
	DEL 01/09/2024 AL						
02	07/09/2024 Y 16/09/24 AL 30/09/24	01-Set-2024	08-Set-2024	78,789.03	25.63%	183,320.91	59.64%
03	Octubre-2024	01-Oct-2024	31-Oct-2024	124,070.87	40.36%	307,391.78	100.00%
TOTAL				S/. 307,391.78	100.00%	S/. 307,391.78	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO



Ing. Edeimiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.