

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°801-2024-MDP/GI**

**Pichari, 28 de noviembre de 2024**

**VISTOS:**

INFORME N°7838-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°5440-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°083-2024-MDP/OSLP/CFCA-SO, CARTA N°0264-2024-MDP-GI-DOP/FCY-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 en cincuenta (50) folios del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2302586;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, señala según el numeral 6.4 literal n) el “presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan”, del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°0264-2024-MDP-GI-DOP/FCY-RO, de fecha 19 de noviembre del 2024, el Ing. Ever Conde Santiago-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2302586, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°05, por ende, justifica adjuntando su acta de paralización y reinicio, donde se corrobora que las causales que originaron la paralización de ejecución de obra fueron superados, por lo que se reprograma una nueva fecha de culminación según la acta de reinicio, y debidamente sustentados por los responsables de la ejecución, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°083-2024-MDP/OSLP/CFCA-SO, de fecha 20 de noviembre del 2024, el Ing. Christian Fernando Carpio Anaya-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2302586, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5440-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 21 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°05-2024 del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2302586, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva

N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°7838-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 26 de noviembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado N°05-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2302586, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°05** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ENE DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2302586, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

**CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°05-2024 DE LA OBRA PRINCIPAL**

| MES - AÑO                               | MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|   | EJECUCION<br>(DIAS)            | PARCIAL<br>S/.      | ACUMUL.<br>S/. | PARCIAL<br>%   | ACUMUL.<br>% | PARCIAL<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>S/. | ACUMUL.<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>S/. | PARCIAL<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>% | ACUMUL.<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>% |  |
| INICIO                                  |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| JULIO - 2023                            |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023            | 31                             | 124,669.26          | 124,669.26     | 5.06%          | 5.06%        | 99,735.41                          | 99,735.41                          | 4.05%                            | 4.05%                            |  |
| AGOSTO - 2023                           |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023            | 31                             | 159,923.41          | 284,592.67     | 6.49%          | 11.55%       | 127,938.73                         | 227,674.14                         | 5.19%                            | 9.24%                            |  |
| SEPTIEMBRE - 2023                       |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023            | 30                             | 305,374.83          | 589,967.50     | 12.39%         | 23.95%       | 244,299.86                         | 471,974.00                         | 9.92%                            | 19.16%                           |  |
| OCTUBRE - 2023                          |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023            | 31                             | 162,032.00          | 751,999.50     | 6.58%          | 30.52%       | 129,625.60                         | 601,599.60                         | 5.26%                            | 24.42%                           |  |
| NOVIEMBRE - 2023                        |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023            | 30                             | 227,983.29          | 979,982.79     | 9.25%          | 39.77%       | 182,386.63                         | 783,986.23                         | 7.40%                            | 31.82%                           |  |
| DICIEMBRE - 2023                        |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/12/2023 AL 27/12/2023            | 27                             | 176,266.66          | 1,156,249.45   | 7.15%          | 46.93%       | 141,013.33                         | 924,999.56                         | 5.72%                            | 37.54%                           |  |
| PARALIZACIÓN N° 01 (35 DIAS CALENDARIO) |                                |                     | 1,156,249.45   | 0.00%          | 46.93%       | 0.00                               | 924,999.56                         | 0.00%                            | 37.54%                           |  |
| FEBRERO - 2024                          |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024            | 29                             | 109,844.26          | 1,266,093.71   | 4.46%          | 51.39%       | 87,875.41                          | 1,012,874.97                       | 3.57%                            | 41.11%                           |  |
| MARZO - 2024                            |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024            | 31                             | 58,403.12           | 1,324,496.83   | 2.37%          | 53.76%       | 46,722.50                          | 1,059,597.46                       | 1.90%                            | 43.01%                           |  |
| ABRIL - 2024                            |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/04/2024 AL 29/04/2024            | 29                             | 105,211.19          | 1,429,708.02   | 4.27%          | 58.03%       | 84,168.95                          | 1,143,766.42                       | 3.42%                            | 46.42%                           |  |
| PARALIZACIÓN N° 02 (41 DIAS CALENDARIO) |                                |                     | 1,429,708.02   | 0.00%          | 58.03%       | 0.00                               | 1,143,766.42                       | 0.00%                            | 46.42%                           |  |
| JUNIO - 2024                            |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 10/06/2024 AL 30/06/2024            | 21                             | 35,095.25           | 1,464,803.27   | 1.42%          | 59.45%       | 28,076.20                          | 1,171,842.62                       | 1.14%                            | 47.56%                           |  |
| JULIO - 2024                            |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024            | 31                             | 3,865.05            | 1,468,668.32   | 0.16%          | 59.61%       | 3,092.04                           | 1,174,934.66                       | 0.13%                            | 47.69%                           |  |
| AGOSTO - 2024                           |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024            | 31                             | 51,238.21           | 1,519,906.53   | 2.08%          | 61.69%       | 40,990.57                          | 1,215,925.22                       | 1.66%                            | 49.35%                           |  |
| SEPTIEMBRE - 2024                       |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/09/2024 AL 07/09/2024            | 7                              |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| PARALIZACIÓN N° 03 (8 DIAS CALENDARIO)  | 22                             | 39,301.12           | 1,559,207.65   | 1.60%          | 63.28%       | 31,440.90                          | 1,247,366.12                       | 1.28%                            | 50.63%                           |  |
| 16/09/2024 AL 30/09/2024                |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| OCTUBRE - 2024                          |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 01/10/2024 AL 25/10/2024            | 25                             | 335,922.16          | 1,895,129.81   | 13.63%         | 76.92%       | 268,737.73                         | 1,516,103.85                       | 10.91%                           | 61.53%                           |  |
| NOVIEMBRE - 2024                        |                                |                     |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |  |
| DEL 18/11/2024 AL 23/11/2024            | 6                              | 568,690.53          | 2,463,820.34   | 23.08%         | 100.00%      | 454,952.42                         | 1,971,056.27                       | 18.47%                           | 80.00%                           |  |
| <b>TOTAL CD</b>                         | <b>405</b>                     | <b>2,463,820.34</b> |                | <b>100.00%</b> |              | <b>1,971,056.27</b>                |                                    | <b>80.00%</b>                    |                                  |  |

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 05 ACTUALIZADO del Adicional de Obra N° 01 - Partidas Existentes (Mayores**

**Metrados)**

| MES - AÑO  | MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | EJECUCION (DIAS)               | PARCIAL S/.       | ACUMUL. S/. | PARCIAL %      | ACUMUL. % | PARCIAL MÍNIMO AL 80% S/. | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% S/. | PARCIAL MÍNIMO AL 80% % | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% % |
| INICIO   |                                |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
| DICIEMBRE - 2023<br>DEL 01/12/2023 AL 27/12/2023               | 27                             | 146,396.75        | 146,396.75  | 53.78%         | 53.78%    | 117,117.40                | 117,117.40                | 43.03%                  | 43.03%                  |
| PARALIZACIÓN N° 01 (35 DÍAS CALENDARIO)                        |                                |                   | 146,396.75  | 0.00%          | 53.78%    | 0.00                      | 117,117.40                | 0.00%                   | 43.03%                  |
| FEBRERO - 2024<br>DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024                 | 29                             | 33,007.22         | 179,403.97  | 12.13%         | 65.91%    | 26,405.78                 | 143,523.18                | 9.70%                   | 52.73%                  |
| MARZO - 2024<br>DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024                   | 31                             | 23,677.41         | 203,081.38  | 8.70%          | 74.61%    | 18,941.93                 | 162,465.10                | 6.96%                   | 59.69%                  |
| ABRIL - 2024<br>DEL 01/04/2024 AL 29/04/2024                   | 29                             | 10,667.45         | 213,748.83  | 3.92%          | 78.53%    | 8,533.96                  | 170,999.06                | 3.14%                   | 62.82%                  |
| PARALIZACIÓN N° 02 (41 DÍAS CALENDARIO)                        |                                |                   | 213,748.83  | 0.00%          | 78.53%    | 0.00                      | 170,999.06                | 0.00%                   | 62.82%                  |
| JUNIO - 2024<br>DEL 10/06/2024 AL 30/06/2024                   | 21                             | 3,752.77          | 217,501.60  | 1.38%          | 79.90%    | 3,002.22                  | 174,001.28                | 1.10%                   | 63.92%                  |
| JULIO - 2024<br>DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024                   | 31                             | 2,157.18          | 219,658.78  | 0.79%          | 80.70%    | 1,725.74                  | 175,727.02                | 0.63%                   | 64.56%                  |
| AGOSTO - 2024<br>DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024                  | 31                             | 16,774.98         | 236,433.76  | 6.16%          | 86.86%    | 13,419.98                 | 189,147.01                | 4.93%                   | 69.49%                  |
| SEPTIEMBRE - 2024<br>DEL 01/09/2024 AL 07/09/2024              |                                |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
| PARALIZ. N° 03 (8 DÍAS CALENDARIO)<br>16/09/2024 AL 30/09/2024 | 22                             | 13,688.19         | 250,121.95  | 5.03%          | 91.89%    | 10,950.55                 | 200,097.56                | 4.02%                   | 73.51%                  |
| OCTUBRE - 2024<br>DEL 01/10/2024 AL 25/10/2024                 | 25                             | 1,945.49          | 252,067.44  | 0.71%          | 92.60%    | 1,556.39                  | 201,653.95                | 0.57%                   | 74.08%                  |
| NOVIEMBRE - 2024<br>DEL 18/11/2024 AL 23/11/2024               | 6                              | 20,136.14         | 272,203.58  | 7.40%          | 100.00%   | 16,108.91                 | 217,762.86                | 5.92%                   | 80.00%                  |
| <b>TOTAL CD</b>  | <b>252</b>                     | <b>272,203.58</b> |             | <b>100.00%</b> |           | <b>217,762.86</b>         |                           | <b>80.00%</b>           |                         |

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 05 del Adicional de Obra N° 01 - Partidas Nuevas**

**(Nuevos Metrados)**

| MES - AÑO  | MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |                 |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | EJECUCION (DIAS)               | PARCIAL S/.     | ACUMUL. S/. | PARCIAL %      | ACUMUL. % | PARCIAL MÍNIMO AL 80% S/. | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% S/. | PARCIAL MÍNIMO AL 80% % | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% % |
| INICIO   |                                |                 |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
| DICIEMBRE - 2023<br>DEL 01/12/2023 AL 27/12/2023 | 27                             | 3,743.31        | 3,743.31    | 100.00%        | 100.00%   | 2,994.65                  | 2,994.65                  | 80.00%                  | 80.00%                  |
| <b>TOTAL CD</b>                                  | <b>27</b>                      | <b>3,743.31</b> |             | <b>100.00%</b> |           | <b>2,994.65</b>           |                           | <b>80.00%</b>           |                         |

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 05 del Adicional de Obra N° 02 - Partidas**

**Existentes (Mayores Metrados).**

| MES - AÑO  | MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | EJECUCION (DIAS)               | PARCIAL S/.       | ACUMUL. S/. | PARCIAL %      | ACUMUL. % | PARCIAL MÍNIMO AL 80% S/. | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% S/. | PARCIAL MÍNIMO AL 80% % | ACUMUL. MÍNIMO AL 80% % |
| INICIO   |                                |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
| AGOSTO - 2024<br>DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024                  | 31                             | 77,394.03         | 77,394.03   | 40.51%         | 40.51%    | 61,915.22                 | 61,915.22                 | 32.41%                  | 32.41%                  |
| SEPTIEMBRE - 2024<br>DEL 01/09/2024 AL 07/09/2024              |                                |                   |             |                |           |                           |                           |                         |                         |
| PARALIZ. N° 03 (8 DÍAS CALENDARIO)<br>16/09/2024 AL 30/09/2024 | 22                             | 81,497.36         | 158,891.39  | 42.66%         | 83.16%    | 65,197.89                 | 127,113.11                | 34.12%                  | 66.53%                  |
| OCTUBRE - 2024<br>DEL 01/10/2024 AL 25/10/2024                 | 25                             | 0.00              | 158,891.39  | 0.00%          | 83.16%    | 0.00                      | 127,113.11                | 0.00%                   | 66.53%                  |
| NOVIEMBRE - 2024<br>DEL 18/11/2024 AL 23/11/2024               | 6                              | 32,166.46         | 191,057.85  | 16.84%         | 100.00%   | 25,733.17                 | 152,846.28                | 13.47%                  | 80.00%                  |
| <b>TOTAL CD</b>  | <b>84</b>                      | <b>191,057.85</b> |             | <b>100.00%</b> |           | <b>152,846.28</b>         |                           | <b>80.00%</b>           |                         |

**Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 05 del Adicional de Obra N° 02 - Partidas Nuevas  
(Nuevos Metrados)**

| MES - AÑO  | MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS |                   |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | EJECUCION<br>(DIAS)            | PARCIAL<br>S/.    | ACUMUL.<br>S/. | PARCIAL<br>%   | ACUMUL.<br>% | PARCIAL<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>S/. | ACUMUL.<br>MÍNIMO AL<br>80%<br>S/. | PARCIAL<br>MÍNIMO<br>AL 80%<br>% | ACUMUL.<br>MÍNIMO<br>AL 80%<br>% |
| INICIO   |                                |                   |                |                |              |                                    |                                    |                                  |                                  |
| AGOSTO - 2024<br>DELO1/08/2024 AL<br>31/08/2024  | 31                             | 104,531.88        | 104,531.88     | 34.01%         | 34.01%       | 83,625.50                          | 83,625.50                          | 27.20%                           | 27.20%                           |
| SETIEMBRE - 2024<br>DEL 01/09/2024 AL<br>07/09/2024<br>PARALIZ. N° 03 (8 DIAS<br>CALENDARIO)<br>16/09/2024 AL 30/09/2024 | 22                             | 45,285.93         | 149,817.81     | 14.73%         | 48.74%       | 36,228.74                          | 119,854.25                         | 11.79%                           | 38.99%                           |
| OCTUBRE - 2024<br>DEL 01/10/2024 AL<br>25/10/2024  | 25                             | 77,873.21         | 227,691.02     | 25.33%         | 74.07%       | 62,298.57                          | 182,152.82                         | 20.27%                           | 59.26%                           |
| NOVIEMBRE - 2024<br>DEL 18/11/2024 AL<br>23/11/2024  | 6                              | 79,700.76         | 307,391.78     | 25.93%         | 100.00%      | 63,760.61                          | 245,913.42                         | 20.74%                           | 80.00%                           |
| <b>TOTAL CD</b>  | <b>115</b>                     | <b>307,391.78</b> |                | <b>100.00%</b> |              | <b>245,913.42</b>                  |                                    | <b>80.00%</b>                    |                                  |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
AL  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edelmir Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA