

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°471-2024-MDP/GI.

Pichari, 09 de julio de 2024

VISTOS:

INFORME N°4422-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, INFORME N°3212-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°056-2024-MDP-OSLP/I.E CESAR VALLEJO/WP-SO, CARTA N°236-2024-MDP-GI-DOP/WGP-RO, en sesenta y seis (66) folios del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2570464;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, señala en las disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: “h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto” y “ i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución del cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°236-2024-MDP-GI-DOP/WGP-RO, de fecha 02 de julio del 2024, el Ing. Walter Gómez Prado-Residente del proyecto, solicita aprobación del calendario de avance de obra reprogramado valorizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2570464, indicando que el calendario se elabora teniendo en consideración los 240 días calendarios, esto debido a que dicho proyecto sufrió la ampliación de plazo de ejecución N°03 aprobado mediante Resolución Gerencial N°316-2024-MDP/GM, en tal sentido en cumplimiento de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa” ítem 7.1 plantea la modificación del calendario, para tal efecto adjunta el calendario debidamente refrendado por los responsables de la ejecución en señal de conformidad, por lo que solicita su revisión y posterior aprobación;

Que, mediante CARTA N°056-2024-MDP-OSLP/I.E CESAR VALLEJO/WP-SO, de fecha 03 de julio del 2024, el Ing. Witman G. Prado Coila-Supervisor del proyecto, emite aprobación del calendario de avance de obra reprogramado valorizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2570464, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3212-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 04 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°03-2024 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con CUI: 2570464, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra,

en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°4422-2024-MDP-GI/DOP/SPCH-J, de fecha 09 de julio del 2024, el Ing. Sergio Paredes Chávez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2570464, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°03** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI: 2570464, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2024.

N°	MES	PERIODO		AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUM. (S/.)	ACUM. (%)
01	Mayo-2023	15-May-2023	31-May-2023	190,169.33	2.82%	190,169.33	2.82%
02	Junio-2023	01-Jun-2023	30-Jun-2023	505,385.94	7.50%	695,555.27	10.32%
03	Julio-2023	01-Jul-2023	31-Jul-2023	566,330.94	8.40%	1,261,886.21	18.73%
04	Agosto-2023	01-Ago-2023	31-Ago-2023	517,951.19	7.69%	1,779,837.40	26.41%
05	Setiembre-2023	01-Set-2023	30-Set-2023	827,215.92	12.28%	2,607,053.32	38.69%
06	Octubre-2023	01-Oct-2023	31-Oct-2023	655,697.16	9.73%	3,262,750.48	48.42%
07	Noviembre-2023	01-Nov-2023	30-Nov-2023	390,532.84	5.80%	3,653,283.32	54.21%
08	Diciembre-2023	01-Dic-2023	31-Dic-2023	216,943.77	3.22%	3,870,227.09	57.43%
09	Enero-2024	23-Ene-2024	31-Ene-2024	123,993.96	1.84%	3,994,221.04	59.27%
10	Febrero-2024	01-Feb-2024	29-Feb-2024	544,020.58	8.07%	4,538,241.62	67.35%
11	Marzo-2024	01-Mar-2024	31-Mar-2024	453,250.52	6.73%	4,991,492.13	74.07%
12	Abril-2024	01-Abr-2024	30-Abr-2024	193,726.94	2.87%	5,185,219.07	76.95%
13	Mayo-2024	01-May-2024	31-May-2024	208,149.41	3.09%	5,393,368.47	80.04%
14	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	227,112.02	3.37%	5,620,480.49	83.41%
15	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	441,704.34	6.55%	6,062,184.83	89.96%
16	Agosto-2024	01-Ago-2024	19-Ago-2024	676,438.72	10.04%	6,738,623.55	100.00%
		TOTAL		S/. 6,738,623.55	100.00%	S/. 6,738,623.55	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



CC
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION – CUSCO
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA