

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°500-2024-MDP/GI

Pichari, 22 de julio de 2024

VISTOS:

INFORME N°4660-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME N°3231-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°028-2024-MDP-OSLP/GVR-SO, CARTA N°110-2024-MDP-DOP/NCR-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 en treinta y cinco (35) folios del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605951;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: "h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto" y " i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución del cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°110-2024-MDP-DOP/NCR-RO, de fecha 03 de julio del 2024, el Ing. Nilo Curí Rojas-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado reprogramado N°02-2024 del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2605951, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°02, habiéndose iniciado la obra el 24 de enero del 2024 y laborando en los meses de enero (24-30), febrero (01-29), marzo (01-17), mayo (02-18) así cumpliéndose los 90 días calendarios y teniendo una ampliación de plazo N°01 por 43 días calendarios y reiniciando la obra el 01 de julio 2024 y programándose la finalización el 12 de agosto del 2024 para el cumplimiento de las metas establecidas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°028-2024-MDP-OSLP/GVR-SO, de fecha 04 de julio del 2024, el Ing. Gilberto Vargas Rojas-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado reprogramado N°02-2024 del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA

CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2605951, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3231-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 05 de julio del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizando N°02-2024 del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2605951, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°4660-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 18 de julio del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Jefe de la División de Obras Públicas(e), determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de actividad valorizado actualizado N°02-2024 del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2605951, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022-MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°02** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2024 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 de mayores metrados N°01-2024 y por partidas nuevas N°01-2024 del proyecto; “**CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD CORAZON DEL VALLE DEL CENTRO POBLADO DE QUISTO CENTRAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**” con CUI: 2605951, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2024 DE OBRA PRINCIPAL									
N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)				
		DEL	AL	D.C.	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/.)	ACUM. (%)	
01	Diciembre-2023	06-Dic-2023	24-Dic-2023	19	72,531.66	14.55%	72,531.66	14.55%	
02	Enero-2024	24-Ene-2024	31-Ene-2024	08	23,564.34	4.73%	96,096.00	19.28%	
03	Febrero-2024	01-Feb-2024	29-Feb-2024	29	91,243.52	18.31%	187,339.52	37.58%	
04	Marzo-2024	01-Mar-2024	17-Mar-2024	17	31,098.71	6.24%	218,438.24	43.82%	
05	Mayo-2024	02-May-2024	18-May-2024	17	79,973.17	16.04%	298,411.40	59.87%	
06	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	31	51,133.10	10.26%	349,544.50	70.13%	
07	Agosto-2024	01-Ago-2024	12-Ago-2024	12	123,897.79	24.86%	473,442.29	94.98%	
DEDUCTIVO DE OBRA					25,000.55	5.02%	498,442.84	100.00%	
TOTAL					133	S/. 498,442.84	94.98%	S/. 498,442.84	94.98%

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2024 DE MAYORES METRADOS N° 01

N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	D.C.	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/.)	ACUM. (%)
01	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	31	15,546.11	91.20%	15,546.11	91.20%
02	Agosto-2024	01-Ago-2024	12-Ago-2024	12	1,500.05	8.80%	17,046.16	100.00%
TOTAL				43	S/. 17,046.16	100.00%	S/. 17,046.16	100.00%

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 01-2024 DE PARTIDAS NUEVAS N° 01

N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	D.C.	PARCIAL (S/.)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/.)	ACUM. (%)
01	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	31	38,521.24	74.34%	38,521.24	74.34%
02	Agosto-2024	01-Ago-2024	12-Ago-2024	12	13,297.05	25.66%	51,818.29	100.00%
TOTAL				43	S/. 51,818.29	100.00%	S/. 51,818.29	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C/C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN – CUSCO

[Firma]

Ing. Edelmira Ortando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA