

Resolución Gerencial N° 453-2024-MDP/GM

Pichari, 26 de agosto de 2024

VISTOS:

La Opinión Legal N°912-2024-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°0951-2024-MDP/OPMI/JLHC-D del Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N°0653-2024-MDP-OPP de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Informe N°1119-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N°4344-2024-MDP-GI/DOP/SPCH del Jefe de la División de Obras Públicas, Informe N°3196-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N°0785-2024-MDP-OFEP-TSE-D del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Informe N°031-2024-MDP-OFEP/HVÑ-F del Formador de Proyectos, Informe N°2857-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N°022-2024-MDP-OSLP/MASENPIEPL/MOT-SO del Supervisor de Obra, Carta N°099-2024-MDP-GI-DOP/WHB-RO del Residente de Obra; Respecto a la solicitud de Aprobación del Expediente Adicional de Obra N°02, Partidas Nuevas N°02, con Deductivo de Obra N°02 y Ampliación de Plazo N°05 con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión; a favor del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC, de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutorias del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral j) indica: "aprobar las modificaciones por adicional por cualquier variación y/o modificación del expediente técnico con ampliación y reducciones presupuestales en la ejecución de obra por Administración Directa y las solicitudes de ampliación de plazo";

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el

Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;

Que, la Resolución de Contraloría N°195-88 CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone en su artículo 1° numeral 1) que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de Obra en el cual anotará "(...) las modificaciones autorizadas así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, la Directiva N°001 -2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33° prevé: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N°08-C: Registro en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión; el numeral 33.3 prescribe que, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, mediante Resolución Gerencial N°359-2022-MDP-GM de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprueba la "Directiva para la Ejecución De Proyecto de Inversión Publicas por la Modalidad de Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari – 2023", la misma que establece en el numeral 10.6 y literal 10.6.1 Adicional de Obra lo siguiente: "A)- Para la aprobación de un adicional de obra por cualquier variación y/o modificación del contenido pre establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el residente de obra deberá presentar al supervisor un expediente conteniendo como mínimo lo siguiente: 1) Un informe debidamente sustentado, solicitando la aprobación del expediente adicional. 2) Copia de las anotaciones en el cuaderno de obra efectuadas tanto por el residente como del supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional, 3) Para su presentación deberá contener la siguiente documentación: memoria descriptiva, planilla de metrados, análisis de costos unitarios (para partidas nuevas), presupuesto, cronograma de ejecución, planos, especificaciones técnicas (para partidas nuevas), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, copia del informe de compatibilidad del expediente técnico, 4) En caso que el adicional de obra, genere mayores gastos generales estos no podrán ser en porcentaje mayor al del expediente original; 5) En caso se genere mayor plazo de ejecución, se deberá tramitar adicionalmente la ampliación de plazo, posterior a la aprobación del adicional, (...); 6) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución de Aprobación por la máxima autoridad administrativa, con la respectiva opinión favorable de la disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los Adicionales de Obra que sean ejecutados sin autorización y aprobación será responsabilidad del Residente y Supervisor de Obra" (...);

Que, la Resolución Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, con el que se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM - "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa"; en el numeral 10.7 AMPLIACIÓN DE PLAZOS, prevé que; A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. De acuerdo a las siguientes causales: - Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra. - Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como Demoras en la absolución de consultas, en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra. - Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografías, pruebas de campo, etc.). - Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.

- Por modificaciones del expediente técnico de obra: reducción, ampliación, obras adicionales, Reformulación, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el plazo contractual. - Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros. - Toda ampliación de plazo deberá ser aprobado con resolución promulgada por la máxima autoridad administrativa y/o del funcionario con delegación. (...). B) Solo será procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la ruta crítica del calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora en la culminación de los trabajos. Se reconocerá la prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica;

Que, mediante el numeral 10.7.1 literal A) de la Directiva antes citada, hace mención al Procedimiento para la Ampliación de Plazo y señala taxativamente que: “- El Residente de la Obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo al Supervisor de Obra o Inspector, adjuntando la siguiente documentación: Informe sustentatorio (Fotografías, pruebas y ensayos), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, donde se haya anotado desde el inicio y hasta el final las ocurrencias que son causales ajenas a la voluntad del residente, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y el nuevo calendario de avance de obra. – El Supervisor o Inspector, emite un informe que sustente técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles. – La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe aprobando, observando o rechazando la solicitud (en un plazo de 04 días hábiles), de ser aprobada, la solicitud (en el plazo no mayor de cuatro días hábiles), se remite a la Gerencia de Infraestructura. – La Gerencia de Infraestructura con VºBº, remite a la Gerencia Municipal, para su aprobación vía acto resolutorio en el plazo de 02 días hábiles. – La Gerencia Municipal, aprueba la Ampliación de Plazo, mediante Acto Resolutorio, en un plazo de 02 días hábiles”;

Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el ítem 10.13.1 señala taxativamente: “Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes.”; el ítem 10.13.8 señala que: “En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada”;

Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°081-2023-MDP/IGI**, de fecha **20 de febrero de 2023**, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primario De La I. E. N° 38873 De La Localidad Pueblo Libre Del Centro Poblado De Puerto Mayo Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2283359; con un importe total de S/. 5'805,895.73 soles, con Plazo de Ejecución de 150 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°161-2023-MDP/GM**, de fecha **10 de mayo de 2023**, se resuelve APROBAR la REFORMULACION y ACTUALIZACION del Expediente Técnico denominado “Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primario De La I. E. N° 38873 De La Localidad Pueblo Libre Del Centro Poblado De Puerto Mayo Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2283359; con un importe total de S/. 4'612,787.05 soles, con Plazo de Ejecución de 210 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°560-2024-MDP/GM**, de fecha **06 de diciembre de 2023**, se resuelve APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01, por 93 días calendario, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; asimismo se APRUEBA la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL por el Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Mayores Gastos de Supervisión, por el monto ascendente a S/ 149,420.00 Soles; todo ello a favor del Proyecto: "Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primario De La I. E. N° 38873 De La Localidad Pueblo Libre Del Centro Poblado De Puerto Mayo Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco", con CUI N° 2283359;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°119-2024-MDP/GM**, de fecha **21 de marzo de 2024**, se APRUEBA la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, por 28 días calendario, sin Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Mayores Gastos de Supervisión, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, a favor del proyecto "Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio Educativo Del Nivel Primario De La I. E. N° 38873 De La Localidad Pueblo Libre Del Centro Poblado De Puerto Mayo Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco", con CUI N° 2283359; sustentada por la Residencia y Supervisión de obra en concordancia con lo estipulado en el numeral 10.7 literal A) de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°270-2024-MDP/GM**, de fecha **03 de junio de 2024**, se resuelve APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, cuantificada en 60 días calendario, sin Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; a favor del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2283359; sustentada por la Residencia y Supervisión de obra en concordancia con lo estipulado en el numeral 10.7 literal A) de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°424-2024-MDP/GM** de fecha **08 de agosto de 2024**, mediante el cual se resuelve APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, cuantificada en 60 días calendario, sin ampliación presupuestal, por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; a favor del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON CUI N° 2283359; en concordancia con lo estipulado en el numeral 10.7 literal A) de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Que, mediante **Carta N°099-2024-MDP-GI/GGDO-RO**, de fecha **09 de mayo de 2024**, emitido por el Residente de Obra – Ing. Giovanni Giancarlos de la Cruz Quispe; quien REMITE al Supervisor de la Obra, el expediente de Adicional de Obra por Partidas Nuevas N°02 a nivel de costo directo por el monto S/151,762.40 soles, con ampliación de plazo N°05 por 60 días calendarios, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por un monto de S/ 13,840.73 y reconocimiento de Gastos de Supervisión por un monto de S/ 5,463.45 soles, y que hace una suma total de ampliación presupuestal por un monto de 171,066.58, a favor del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, y

SOLICITA dar su conformidad para su aprobación bajo acto resolutivo, y de esa manera culminar todas las metas del proyecto;

Que, mediante **Carta N°022-2024-MDP-OSLP/MASENPIEPL/MOT-SO** de fecha **15 de mayo de 2024**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Aquiles Huamani Lescano; quien remite pronunciamiento al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, del Expediente Adicional de Obra N°02, Partidas Nuevas N°02 con Deductivo de Obra N°02 y Ampliación de Plazo N°05; con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, que hace una suma total de ampliación presupuestal por el monto de S/171,066.58, a favor del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, quien da por aprobado el expediente adicional ya mencionado con ampliación presupuestal y plazo;

Que, mediante **Informe N°2857-2024-MDP/GM-OSLP/IAAIN-D** de fecha **14 de junio de 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos - Ing. Alejandro A. Inga Navarro, quien habiendo efectuado el análisis correspondiente a la solicitud de aprobación de Adicional de Obra por Partidas Nuevas N°02 a nivel de costo directo por el monto S/151,762.40 soles, con una ampliación de plazo N°05 por 60 días calendarios, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por un monto de S/ 13,840.73 y reconocimiento de Gastos de Supervisión por un monto de S/ 5,463.45 soles, y que hace una suma total de ampliación presupuestal por un monto de 171,066.58, a favor del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina OPINION FAVORABLE dicha solicitud, por lo cual recomiendan se designe a quien corresponda para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante **Informe N°031-2024-MDP-OFEP/HVN-F** de fecha **18 de junio del 2024** del Formador de Proyectos, Ingeniero Civil de la Oficina Formadora de Estudios y Proyectos Hilmar Vargas Ñaupá, las cuales generan las modificaciones, quien efectúa las siguientes precisiones: - Revisado el informe de sustento presentado por el residente y supervisor de obra, en la cual muestran vacíos en la especialidad de estructuras no contempladas en el expediente técnico y contando con la aprobación del supervisor de obra, se concluye procedente las soluciones técnicas planteadas, por parte de la residencia. – Se da opinión FAVORABLE sobre adicional de obra N°02 con ampliación presupuestal y ampliación de plazo N°05 con reconocimiento de gastos generales y de supervisión, del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, a fin de fortalecer la solución técnica planteada;

Que, mediante **Informe N°0785-2024-MDP-OFEP-TSE-D** de fecha **18 de junio del 2024** del Director de la Oficina Formadora de Estudios y Proyectos, Econ. Tito Soto Escobar, quien remite la opinión técnica del Ing. Formador del Proyecto, sobre el Adicional de Obra N°02, Partidas Nuevas N°02 con Deductivo de Obra N°02 y Ampliación de Plazo N°05; con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, a favor del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359,

Que, mediante **Informe N°3196-2024-MDP/GM-OSLP/IAAIN-D** de fecha **03 de julio del 2023** del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Alejandro A. Inga Navarro, mediante el cual señala que su dependencia APRUEBA el adicional de obra N°02 por partidas nuevas por un monto de S/13,840.73 soles y Gastos de Supervisión por un monto de S/5,463.45 soles, llegando a un monto total para la Ampliación Presupuestal de S/ 171,066.58

soles, ello tiene una incidencia sobre el monto del expediente técnico de 3.71% de igual modo, se aprueba la Ampliación de Plazo N°05 por un periodo de 60 días calendarios, ello en cumplimiento y sustento a la Directiva N°001-2023-MDP/GM Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa” aprobada mediante Resolución Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, de fecha 23 de diciembre del 2023;



Que, mediante **Informe N°4344-2024-MDP-GI/DOP/SPCH** de fecha **09 de julio del 2024**, del Jefe de la División de Obras Públicas, Ing. Sergio Paredes Chavez, quien recomienda aprobar bajo acto resolutivo la solicitud de **AMPLIACION DE PLAZO N°05** cuantificado en 60 días calendarios, con reconocimiento de gastos generales y gastos de supervisión, así como aprobar bajo acto resolutivo la aprobación del Adicional de Obra N°02, Partidas Nuevas y Deductivo de Obra N°02 con ampliación presupuestal necesarios para la dirección técnica y administrativa del proyecto con el siguiente detalle:

CUADRO RESUMEN DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO N°02

| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | ADICIONAL | | TOTAL | PROCENTAJE DE INCIDENCIA |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | - | PARTIDAS NUEVAS | | |
| 4,612,787.05 | A NIVEL COSTO DIRECTO | S/197,244.72 | S/45,482.32 | 3.71% |
| GASTOS GENERALES | | S/17,988.72 | S/4,147.99 | |
| GASTOS DE SUPERVISION | | S/7,250.91 | S/1,787.46 | |
| | | | S/171,066.58 | |



Que, mediante **Informe N°1119-2024-MDP/GI-EOSB-G** de fecha **14 de agosto del 2024**, del Gerente de Infraestructura, Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón, quien remite la solicitud de prestación Adicional de Obra N°02, Partidas Nuevas N°02 con Deductivo de Obra N°02 y Ampliación de Plazo N°05; con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, a favor del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2283359, acotando que dicha gerencia no cuenta con metas habilitadoras para el financiamiento de dicha solicitud, por el monto de S/171,066.58, por lo que la oficina de Planeamiento y Presupuesto asigne los recursos solicitados, para continuar la ejecución de la inversión;



Que, mediante **Informe N°0653-2024-MDP-OPP** de fecha **20 de agosto del 2024**, de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Yaneth Luisa Gomez Ramirez, quien RECOMIENDA: - Culminar la ejecución de proyectos de inversión con el presupuesto aprobado en el expediente técnico y asignaciones, en el plazo establecido y no generar mayores demandas presupuestarias a la Municipalidad Distrital de Pichari;



Que, mediante **Informe N°0951-2024-MDP/OPMI/JLHC-D** de fecha **22 de agosto del 2024** del Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, quien bajo el principio de presunción de veracidad, de acuerdo al documento de referencia que propone efectuar las modificaciones que conlleven a la anulación presupuestaria de recursos orientados a financiar el proyecto con código único de inversión 2193204, por ende la Oficina de Programación Multianual de Inversiones da opinión favorable en efectuar las modificaciones que permita la habilitación de recursos; a favor del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2283359, el mismo que se encuentra en la fase de ejecución dentro del ciclo de inversión, por lo que, se debe proceder con la continuidad de la ejecución de la inversión; previa aprobación bajo acto resolutivo de la Prestación Adicional por Partidas Nuevas N°02 y Deductivo Vinculante y Ampliación de Plazo N°05 con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, siendo la ampliación presupuestal el monto total de S/171,066.58 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 58/100 SOLES);



Que, mediante **Opinión Legal N°912-2024-MDP-OAJ/EPC** de fecha **26 de agosto de 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica - Abg. Enrique Pretell Calderón; quien OPINA que es PROCEDENTE aprobar el adicional de obra por partidas nuevas N°02 con deductivo vinculante N°02, por el monto de S/151,762.40, asimismo es PROCEDENTE APROBAR la Ampliación de Plazo N°05 por 60 días calendarios, con reconocimiento de mayores gastos generales y mayores gastos de supervisión por la suma de S/19,304.18, en beneficio del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, necesarios para el cumplimiento de la meta y objetivos del proyecto;



Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - *Ley del Procedimiento Administrativo General*, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, *el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;*

Que, conforme al artículo 39° de la Ley N° 27972 - *Ley Orgánica de Municipalidades*, establece que: "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 0408-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente de prestación **ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°02, Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, CON AMPLIACION PRESUPUESTAL**, por el monto de **S/151,762.40 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 SOLES)**, a favor del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, en mérito a las consideraciones antes expuestas en el presente acto resolutivo, según el detalle siguiente:

| CUADRO RESUMEN DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO N°02 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | ADICIONAL | | | TOTAL | PROCENTAJE DE INCIDENCIA |
| | - | PARTIDAS NUEVAS | DEDUCTIVO | | |
| 4,612,787.05 | A NIVEL COSTO DIRECTO | S/197,244.72 | S/45,482.32 | S/151,762.40 | 3.71% |
| GASTOS GENERALES | | S/17,988.72 | S/4,147.99 | S/13,840.73 | |
| GASTOS DE SUPERVISION | | S/7,250.91 | S/1,787.46 | S/5,463.45 | |
| | | | | S/171,066.58 | |

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR, la **AMPLIACION DE PLAZO N°05, CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN, CUANTIFICADO EN 60 DÍAS CALENDARIOS**, por el monto de **S/ 19,304.18, (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 18/100 SOLES)** para el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2283359, en mérito a las consideraciones antes expuestas en el presente acto resolutivo, según el siguiente detalle:

| CUADRO RESUMEN DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO N°02 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | ADICIONAL | | TOTAL | PROCENTAJE DE INCIDENCIA |
| | - | PARTIDAS NUEVAS | | |
| 4,612,787.05 | A NIVEL COSTO DIRECTO | S/197,244.72 | S/45,482.32 | 3.71% |
| GASTOS GENERALES | S/17,988.72 | S/4,147.99 | S/13,840.73 | |
| GASTOS DE SUPERVISION | S/7,250.91 | S/1,787.46 | S/5,463.45 | |
| | | | S/171,066.58 | |



ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura, como unidad ejecutora del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con CUI N° 2283359,, bajo responsabilidad, adoptar las acciones pertinentes, para el registro en el Formato correspondiente (según corresponda), de igual forma, con esta última modificación asegure la culminación del PIP y posterior se efectúe el cierre respectivo, asimismo, conjuntamente con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido.

ARTÍCULO CUARTO. – DETERMINAR que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las Gerencia de Línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. – DETERMINAR, que la presente Resolución se ampara en el Principio de la Buena Fe y el Principio de Presunción de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución. Se deja constancia que la Gerencia Municipal no es responsable de verificar la parte técnica y aspectos de fondo toda vez que, dicha labor le corresponde a las diferentes Oficina y Gerencias de líneas, quienes son los encargados de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes del mencionado expediente.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO SEPTIMO. - DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edmur Milthon Huari Aragon
GERENTE MUNICIPAL

C.c.
ALCALDIA
GI
OSLP
DOP
OPP
Pag. Web
Archivo