

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°742-2024-MDP/GI

Pichari, 07 de noviembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°7002-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°4969-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°075-2024-MDP-MASPERTVCP/OSLP/HRC-SP, INFORME N°301-2024-MDP-GDAE/P.TURISMO/MVA-RP, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 en sesenta y tres (63) folios del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL ECOTURISMO RECREATIVO Y TURISMO VIVENCIAL EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI CAPITAL, PUERTO MAYO, CATARATA, NOGALPAMPA, AMARGURA, OTARI SAN MARTIN, OTARI NATIVOS Y MONKERENSHI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2554127;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: “h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto” y “ i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución del cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborará el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante INFORME N°301-2024-MDP-GDAE/P.TURISMO/MVA-RP, de fecha 04 de octubre del 2024, la Lic. Mirian Valenzuela Aguilar-Residente de proyecto, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE

CUSCO" con CUI: 2589931, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03, por la aprobación de Resolución de Gerencia Municipal N°518-2024-MDP/GM, de fecha 27 de setiembre del 2024, se aprueba el adicional por partidas nuevas N°06 y deductivo N°06, sin ampliación presupuestal y un plazo adicional de ejecución N°05, cuantificado en 120 días calendarios para el componente VI (infraestructura), para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°075-2024-MDP-MASPERTVCP/OSLP/HRC-SP, de fecha 04 de octubre del 2024, la Lic. Heidi Liseth Rivas Cespedes-Supervisor de Proyecto, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2589931, una vez revisado y evaluado determina precedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°4969-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 18 de octubre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2589931, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°7146-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 30 de octubre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2589931, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°03** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°03-2024 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2024 del adicional por partidas nuevas N°06 del proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION, LIQUIDACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2589931**, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, según el siguiente detalle:

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA N°03 (PARTIDAS PRINCIPALES)

No.	Meses	PERIODO Del al	AVANCE PROGRAMADO		
			MONTO	MENSUAL	ACUMULADO
01	Acumulado hasta Diciembre 2023	20/04/23 - 30/12/23	1,947,165.31	24.46 %	24.46%
02	Ene-24	19/01/24 - 31/01/24	0.00	0.00 %	24.46%
03	Feb-24	01/02/24 - 29/02/24	662,428.34	8.32 %	32.79%
04	Mar-24	01/03/24 - 31/03/24	107,248.32	1.35 %	34.14%
05	Abr-24	01/04/24 - 30/04/24	342,824.96	4.31 %	38.44%
06	May-24	01/05/24 - 31/05/24	208,963.86	2.63 %	41.07%
07	Jun-24	01/06/24 - 30/06/24	104,609.06	1.31 %	42.38%
08	Jul-24	01/07/24 - 31/07/24	24,572.17	0.31 %	42.69%
09	Ago-24	01/08/24 - 31/08/24	25,556.47	0.32 %	43.01%
10	Set-24	01/09/24 - 30/09/24	30,617.88	0.38 %	43.40%
11	Oct-24	01/10/24 - 31/10/24	47,132.83	0.59 %	43.99%
12	Nov-24	01/11/24 - 30/11/24	13,162.91	0.17 %	44.15%
13	Dic-24	01/12/24 - 31/12/24	4,100.00	0.05 %	44.21%
14	Ene-25	01/01/25 - 31/01/25	90,693.47	1.14 %	45.35%
15	Feb-25	01/02/25 - 28/02/25	124,978.54	1.57 %	46.92%
16	Mar-25	01/03/25 - 31/03/25	38,326.90	0.48 %	47.40%
17	Abr-25	01/04/25 - 28/04/25	11,963.16	0.15 %	47.55%
18	DEDUCTIVO DE OBRA N°01		28,213.21	0.35 %	47.90%
19	DEDUCTIVO DE OBRA N°02		350,838.00	4.41 %	52.31%
20	DEDUCTIVO DE OBRA N°03		144,967.02	1.82 %	54.13%
21	DEDUCTIVO DE OBRA N°04		479,670.79	6.03 %	60.16%
22	DEDUCTIVO DE OBRA N°05		2,240,039.35	28.14 %	88.30%
23	DEDUCTIVO DE OBRA N°06		930,997.71	11.70 %	100.00%
CRONOGRAMA DEL PROYECTO(CD)			7,959,070.25		100.00%

RESUMEN DE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01 (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°06)

No.	Meses	PERIODO		AVANCE PROGRAMADO		
		Del	al	MONTO	MENSUAL	ACUMULADO
01	Oct-24	01/10/24	31/10/24	42,300.41	3.58 %	3.58%
02	Nov-24	01/11/24	30/11/24	265,976.00	22.53 %	26.12%
03	Dic-24	01/12/24	31/12/24	0.00	0.00 %	26.12%
04	Ene-25	01/01/25	31/01/25	560,750.26	47.50 %	73.62%
05	Feb-25	01/02/25	28/02/25	311,391.93	26.38 %	100.00%
CRONOGRAMA DEL ADICIONAL(CD)				1,180,418.60		100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Agrario y Económico, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edeleiro Ortando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
OSLP
OIS
RO
Archivo.