



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Gerencial N°0224-2022-MDP/GM

Pichari, 07 de septiembre del 2022

VISTOS:

LA OPINION LEGAL N°561-2022-MDP/ASESORIA LEGAL, INFORME N°831-2022-MDP/GI/HHAG-G, INFORME N°3274-2022-MDP-GI/DOP/REHH-RD, INFORME N°01580-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D, CARTA N°06-2022-MDP-OSLP/MCHJ-SO Mantenimiento Rutinario, INFORME N°001-2022-MDP-GI-MRN/JSRG-RA, demás documentos sobre ampliación de plazo N°01, en noventa y un (91) folios;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: *"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"*;

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", en su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: *"Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión"*. Numeral 33.3 expresa que, *"Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes"*;

Que, el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva N° 001-2018-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 099-2018/MDP-GM, señala taxativamente que: *"Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta la siguiente causal: "Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del Residente de Obra; Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. (...)"*;

Que, mediante INFORME N°001-2022-MDP-DOP-GI/JSRG-RA de fecha 11 de agosto del 2022, el Ing. Jhordan Smith Rivas Gutierrez – Residente de Obra de la Actividad: "Mantenimiento rutinario de Caminos Vecinales no pavimentados con perfilado y compactado en los tramos del CC.PP. de Natividad, del Distrito de Pichari – La Convención – Cusco - 2022" (en adelante, el "Actividad"), solicita al Ing. Marino Chávez Jerí - Supervisor de Obra la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 sin ampliación presupuestal, por 45 días calendario, debido a la demora en el requerimiento de combustible conforme el asiente 68,75 y 82 del cuaderno de obras, las mismas que configuran la causal: "Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del Residente de Obra; Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; y mediante CARTA N°059-2022-MDP-GI-MRN/JSRG-RA de fecha 11 de agosto del 2022, el Ing. Jhordan Smith Rivas Gutierrez – Residente de obra remite la ampliación de plazo N°01 del proyecto al Supervisor de Obra;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



Que, mediante CARTA N°06-2022-MDP-OSLP/EWMR-SO de fecha 16 de agosto del 2022, el Ing. Marino Chávez Jerí – Supervisor de Obras, remite el expediente administrativo al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su evaluación y/o pronunciamiento respecto a la ampliación de plazo N°01 sin ampliación presupuestal de la Actividad;



Que, mediante INFORME N°01580-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D de fecha 23 de julio del 2022, el Ing. Yvan Arturo Laura Vargas - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite al Gerente de Infraestructura sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01 sin ampliación presupuestal del proyecto, luego de haber evaluado el expediente administrativo, concluye determinando que se debe aprobar bajo acto resolutivo la solicitud de ampliación de plazo N°01 a favor de la Actividad, cuantificado en cuarenta y cinco (45) días calendario sin ampliación presupuestal, por la causal: atraso por la demora en abastecimiento de materiales, debidamente sustentados;



Que, mediante INFORME N°831-2022-MDP/GI/HHAG-G de fecha 26 de agosto del 2022, el Ing. H. Henry Aróstegui Gutiérrez - Gerente de Infraestructura, remite al Gerente Municipal el INFORME N°3274-2022-MDP-GI/DOP/ERHHRD de fecha 25 de agosto de 2022, del Ing. Raúl Edwin Huayhualla Huamani – Responsable de la División de Obras Públicas, mediante el cual emite opinión favorable al expediente administrativo de solicitud de ampliación de plazo N°01 de la Actividad, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario sin ampliación presupuestal a favor del proyecto;



Que, mediante OPINION LEGAL N°561-2022-MDP/ASESORIA LEGAL de fecha 05 de septiembre del 2022, el Abog. Erik Baler Prado - Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable determinando procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N°01 sin ampliación presupuestal por cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir del 04 de septiembre al 18 de octubre del 2022 a favor del proyecto, por la causal de demora en el abastecimiento de materiales;



Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 265-2021-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2021-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la ampliación de plazo N°01 a favor de la Actividad: “Mantenimiento rutinario de Caminos Vecinales no pavimentados con perfilado y compactado en los tramos del CC.PP. de Natividad, del Distrito de Pichari – La Convención – Cusco -2022”, por cuarenta y cinco (45) día calendario teniendo como fecha de inicio el 04 de septiembre del 2022 hasta el 18 de octubre del 2022 con eficacia anticipada; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente ampliación de plazo N°01.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Secretaria Técnica para que pueda iniciar el deslinde de responsabilidades, por las causas que ocasiono la ampliación de plazo.

ARTÍCULO QUINTO - NOTIFIQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN
GERENTE MUNICIPAL