



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



## Resolución Gerencial N°0300-2022-MDP/GM

Pichari, 14 de noviembre del 2022

### VISTOS:

La OPINIÓN LEGAL N°739-2022-MDP/ASESORIA LEGAL, INFORME N°1160-2022-MDP/GI/HHAG-G, INFORME N°4733-2022-MDP-GI/HAG/RP, INFORME N°2158-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D, demás documentos sobre ampliación de plazo N° 01, en sesenta y dos (62) folios;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: *"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"*;

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", en su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: *"Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión"*. Numeral 33.3 expresa que, *"Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes"*;

Que, el numeral 10.6.1 de la Directiva N° 001-2018-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°099-2018/MDP-GM, en el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva en mención señala taxativamente que: *"Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta las siguientes causales: Por modificaciones del expediente técnico de obra; por obras adicionales (...)"* y *Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (...)"*;

Que, mediante INFORME N°100-2022-MDP-JDOP/JRCP-RO de fecha 17 de octubre del 2022, el Ing. Jhody Roger Condeña Pretell – Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra, el expediente técnico de Ampliación de Plazo N° 01 por treinta y cinco (35) días calendario del proyecto "Mejoramiento del Servicio Deportivo y/o Recreativo en la Comunidad de San Cristóbal del distrito de Pichari - provincia de La Convención - departamento de Cusco" con CUI N°2506496 (en adelante, el "Proyecto"), por causal de la demora en la atención de bienes y servicios;

Que, mediante CARTA N°021-2022-GDISAC/BESP/RL de fecha 19 de octubre del 2022, el Ing. Becher E. Sandoval Parhuay – Representante Legal de GROUP DYNAMICS&INGENIEROS SAC, remite a la Entidad la CARTA N°020-2022-GDISAC/TNM/SO del Ing. Teófilo Navarro Muñoz – Supervisor de Obra, mediante el cual emite opinión favorable a la solicitud de ampliación de plazo N°01, planteada por el Residente de Obra, debido





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



a la aprobación del adicional y deductivo vinculante de obra N°01 y por la demora en la atención de bienes y servicios, por lo que concluye manifestando, procedente la aprobación de la ampliación de plazo N°01 del proyecto, por el plazo de treinta y cinco (35) días calendario;

Que, mediante INFORME N°2158-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D de fecha 03 de noviembre del 2022, el Ing. Yvan Arturo Laura Vargas - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite al Gerente de Infraestructura el expediente técnico de Ampliación de Plazo N° 01, luego de la evaluación realizada al expediente administrativo en trámite, concluye que se debe aprobar bajo acto resolutivo la Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en treinta y cinco (35) días calendario en favor del proyecto;

Que, mediante INFORME N°1160-2022-MDP/GI/HHAG-G de fecha 08 de noviembre del 2022, el Ing. Henry Arostegui Gutiérrez - Gerente de Infraestructura, remite a la Gerencia Municipal el INFORME N°4733-2022-MDP-GI/DOP/ERHH-RD de fecha 08 de noviembre del 2022, del Ing. Henry Arostegui Gutiérrez – Responsable de la División de Obras Públicas, quién luego de haber analizado el expediente administrativo en trámite, concluye señalando procedente aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el plazo de treinta y cinco (35) días calendario, en favor del proyecto;

Que, mediante OPINION LEGAL N°739-2022-MDP/ASESORIA LEGAL de fecha 11 de noviembre del 2022, el Abg. Erik Baler Prado – Director de la Oficina de Asesoría Legal, conforme a los hechos expuestos y analizados, emite opinión favorable declarando procedente la ampliación de plazo N° 01 cuantificado en treinta y cinco (35) días calendario, en favor del proyecto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 265-2021-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2021-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, la ampliación de plazo N° 01 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio Deportivo y/o Recreativo en la Comunidad de San Cristóbal del distrito de Pichari - provincia de La Convención - departamento de Cusco" con CUI N°2506496, por el plazo de treinta y cinco (35) días calendario; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER**, a la Gerencia de Infraestructura y a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente ampliación de plazo N° 01.

**ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER**, al Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario para inicio del deslinde de responsabilidades que motivaron la presente ampliación de plazo N°01.

**ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

**ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFIQUESE**, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

**JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN**  
GERENTE MUNICIPAL