



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Gerencial N°0353-2022-MDP/GM

Pichari, 20 de diciembre del 2022

VISTO:

La OPINION LEGAL N°626-2022-MDP/ASESORIA LEGAL INFORME N°924-2022-MDP/GI/HHAG-G, INFORME N°3763-2022-MDP-GI/DOP/REHH-RD, INFORME N°1749-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D, sobre ampliación de plazo N°02 del Proyecto con CUI N°2295522, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: *"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"*;

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", en su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: *"Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión"*. Numeral 33.3 expresa que, *"Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes"*;

Que, el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva N° 001-2018-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 099-2018/MDP-GM, señala taxativamente que: *"Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, se tendrá en cuenta la siguiente causal: "Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del Residente de Obra y Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. (...)"*;

Que, mediante CARTA N°102-2022-MDP-GI/MJHB-RO de fecha 02 de diciembre del 2022, el Ing. Mario Joseph Huayhua Berrocal – Residente de Obra del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de comercialización de los Productos de Primera Necesidad en la Capital del Centro Poblado Nuevo Progreso – Valle Kimpiri del Distrito de Pichari – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco" CUI N° 2295522 (en adelante, el "proyecto"), solicita a la Ing. Lidia Vega Jaime - Supervisor de Obra, la aprobación de la ampliación de plazo N°02 por el plazo de veintinueve (29) días calendario, debido al desabastecimiento de instalación de cobertura, requerimiento del servicio de puerta metal, de puerta de madera y pintura;

Que, mediante CARTA N°054-2022-MDP-OSLP/LVJ/SO de fecha 02 de diciembre del 2022, la Ing. Lidia Vega Jaime – Supervisor del Proyecto, emite opinión favorable sobre el expediente administrativo al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en la que concluye se apruebe la solicitud de ampliación de plazo N°02 del



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



proyecto por el plazo de veintinueve (29) días calendario sin ampliación presupuestal;

Que, mediante INFORME N°2534-2022-MDP/GM-OSLP/YALV-D de fecha 07 de diciembre del 2022, el Ing. Yvan Arturo Laura Vargas - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite al Gerente de Infraestructura sobre la solicitud de ampliación de plazo N°02, luego de haber evaluado el expediente administrativo, concluye determinando que se debe aprobar bajo acto resolutivo la solicitud de ampliación de plazo N°02 del proyecto, cuantificado en veintinueve (29) días calendario, por la causal: demora por retraso de ejecución de partidas críticas relacionadas al servicio de instalación de cobertura, entre otras partidas;

Que, mediante INFORME N°1401-2022-MDP/GI/HHAG-G de fecha 15 de diciembre del 2022, el Ing. H. Henry Aróstegui Gutiérrez - Gerente de Infraestructura, remite a la Gerencia Municipal el INFORME N°5732-2022-MDP-GI/DOP/REHH-RD de fecha 15 de diciembre de 2022, del Ing. Raúl Edwin Huayhualla Huamaní – Responsable de la División de Obras Públicas, mediante el cual emite opinión favorable al expediente administrativo de solicitud de ampliación de plazo N°02 del proyecto, por veintinueve (29) días calendario;

Que, mediante OPINION LEGAL N°626-2022-MDP/ASESORIA LEGAL de fecha 28 de agosto del 2022, el Abg. Erik Baler Prado - Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable determinando procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N°02 del proyecto, por el plazo de veintinueve (29) días calendario, con ampliación presupuestal por mayores gastos generales por el monto de S/. 31,925.00 soles y gastos de supervisión por el monto S/. 13,705.50 soles, que asciende a un monto total de S/.45,630.50, a favor;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 265-2021-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2021-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la ampliación de plazo N°02 a favor del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comercialización de Productos de Primera Necesidad, en la capital del Centro Poblado de Nuevo Progreso – Valle Kimpiri, del Distrito de Pichari – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco" con CUI N°2295522, por veintinueve (29) días calendario, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente ampliación de plazo N°02.

ARTÍCULO TERCERO .- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN
GERENTE MUNICIPAL