



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



## Resolución Gerencial N°088-2023-MDP/GM.

Pichari, 23 de marzo del 2023

### VISTOS:

La Opinión Legal N° 0106-2023-MDP-OAJ/JCHG del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 518-2023-MDP-OPP del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 846-2023-MDP/GI/DOP/EDA-RO del Responsable de la División de Obras Públicas, Informe N° 523-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N°002-2023-AQP-SO/MDP del Supervisor de Obra, Carta N° 003-2023-MDP-GI/PALACIO/RNGA-RO del Residente de obra: “Construcción de Cobertura; Reparación de Ambiente Administrativo; en el (la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco”, con CUI N° 2533689, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”;

Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: *“En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;*

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, en su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: *“Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”.* Numeral 33.3 expresa que, *“Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;*

Que, el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 359-2022/MDP/GM, señala taxativamente que: *“Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, precisándose causales pertinentemente materia de sustentación, (...), cuyo procedimiento y trámite de ampliación de plazo se encuentra regulado el numeral 10.7.1 de la citada Directiva”;*

Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el Ítem 10.13.1 señala taxativamente: *“Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes.”;* el Ítem



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



10.13.8 señala que: “En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada.”;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 0308-2022-MDP/GI de fecha 01 de agosto de 2022 se resuelve aprobar el expediente técnico de la IOARR “Construcción de Cobertura; Reparación de Ambiente Administrativo; en el (la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco”, con CUI N° 2533689, por un monto de S/. 222,384.00 soles y plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de administración directa;

Que, mediante Carta N° 003-2023-MDP-GI/PALACIO/RNGA-RO, del 03 de marzo del 2023, del Residente de Obra Ing. Raul García Apaico, solicita ampliación de plazo N° 01 por 30 días calendario, con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión para la ejecución del proyecto IOARR “Construcción de Cobertura; Reparación de Ambiente Administrativo; en el (la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco”, con CUI N° 2533689, por la causal de atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra;

Que, mediante Informe N° 002-2023-AQP-SO/MDP de fecha 09 de marzo de 2023, emitido por el Supervisor de Obra Ing. Armengol Quispe Pillaca de cuya revisión a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, presentada por el residente del proyecto, emite opinión favorable de procedencia para ampliación de plazo por 30 días calendario con ampliación presupuestal por gastos generales y gastos de supervisión por el total de S/16,666.66 soles, en favor del proyecto señalado, en concordancia con lo estipulado en el 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM;

Que mediante Informe N° 0523-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 13 de marzo del 2023, el Ing. Marino Chávez Jeri – Director de la Oficina de Supervisión de Liquidación de Proyectos, de la evaluación realizada al expediente administrativo de ampliación de plazo N° 01 con reconocimiento por mayores gastos generales y mayores gastos de supervisión del señalado proyecto, emite informe favorable recomendando la aprobación mediante acto resolutorio conforme a las necesidades justificadas por la residencia y supervisión de obra;

Que, mediante Informe N° 846-2023-MDP/GI/DOP/EDA/RD de fecha 16 de marzo de 2023 del Responsable de la División de Obras Públicas Ing. Ewby De La Cruz Apaico, previa verificación de los sustentos emitidos por el supervisor y residente de obra, emite informe de procedencia para la aprobación bajo acto resolutorio para la ampliación de plazo N° 01 por 30 días calendario con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión por el valor de S/ 16,666.66 soles, conforme a la necesidad sustentada por la residencia y supervisión de obra con el objetivo de cubrir la dirección técnica y administrativa de la obra;

Que, mediante Informe N° 0518-2023-MDP-OPP de fecha 20 de marzo de 2023, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto C.P.C Wagner León Arones, remite al Gerente Municipal opinión de disponibilidad presupuestal para el proceso de ampliación de plazo N° 01 por 30 días calendario con reconocimiento por gastos generales y gastos de supervisión por el total de S/16,666.66 soles, en favor del proyecto “Construcción de Cobertura; Reparación de Ambiente Administrativo; en el (la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco”, con CUI N° 2533689, recursos presupuestales provenientes del saldo de balance del ejercicio fiscal 2022 en el rubro 18: Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, para la aprobación con acto resolutorio;

Que, mediante Opinión Legal N° 0106-2023-MDP/OAJ/JCHG de fecha 22 de marzo del 2023, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Jorge Chennett García, opina por la procedencia para la aprobación de la solicitud de ampliación plazo N° 01 por 30 días calendario con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión por el valor de S/16,666.66 soles, a favor del proyecto “Construcción de Cobertura; Reparación de Ambiente Administrativo; en el (la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Ccatun Rumi del Distrito de Pichari – Provincia de La Convención – Departamento de Cusco”, con CUI N° 2533689, recomendando su prosecución del trámite para su aprobación;



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO  
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

## GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR**, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 a favor del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL (LA) PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2533689, por treinta (30) días calendario, por la causal, por la causal de atrasos y/o paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra, en concordancia con lo estipulado en el en el 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa” y consideraciones expuestas en la presente Resolución

**ARTÍCULO SEGUNDO.**- **APROBAR**, la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL (LA) PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI DEL DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2533689, por el reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Mayores Gastos de Supervisión de acuerdo al siguiente detalle;

RESUMEN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL (EN SOLES)	
MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 10,833.33
MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 5,833.33
<b>TOTAL AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>S/. 16,666.66</b>

**ARTÍCULO TERCERO .-** **DISPONER**, a la Gerencia de Infraestructura y a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente ampliación de plazo N° 01.

**ARTÍCULO CUARTO.** - **ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

**ARTÍCULO QUINTO - ENCARGAR**, que la UEI efectúe el registro de variaciones según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**ARTÍCULO SEXTO.** - **NOTIFÍQUESE**, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.c.  
ALCALDIA  
G.I  
O.A.F  
O.S.L.P  
DOP  
Residente  
Pag. Web  
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

C.P.C. Nelson Ayvar Gutierrez  
GERENTE MUNICIPAL

