

Resolución Gerencial N°036-2024-MDP/GM

Pichari, 01 de febrero del 2024

VISTO:

La Opinión Legal N° 052-2024-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°062-2024-MDP-OPP de la Directora de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Informe N°0071-2024-MDP/OPMI/JLHC-D del Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N°00157-2024-MDP-GI/EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N°048-2024-MDP-OPP de la Directora de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, Informe N°131-2024-MDP-GI/EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N° 093-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-RD del Responsable de la División de Obras Públicas (e), Informe N° 082-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N° 001-2024-MDP/OSLP/IHH-S del Supervisor de Obra, Carta N° 032-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 007-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-RD del Responsable de la División de Obras Públicas (e), Carta N°100-2023-MDP-GI/DOP/RHCH-RO del Residente de Obra; sobre Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en 43 días calendario a favor del Proyecto: "Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral j) indica: "aprobar las modificaciones por adicional por cualquier variación y/o

modificación del expediente técnico con ampliación y reducciones presupuestales en la ejecución de obra por Administración Directa y las solicitudes de ampliación de plazo”;

Que, la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 432 - 2023 – CG, en fecha 22 de diciembre de 2023; tiene como objetivo establecer disposiciones que regulen, funciones, requisitos, plazos y responsabilidades para fines de ejecución de las obras por administración directa a cargo de las entidades; asimismo, tiene como finalidad que las obras por administración directa regulen la condición de calidad, costo, plazo, en el marco de los sistemas administrativos y de otras que resulten aplicables, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del Control Gubernamental;

Que, el artículo 7° numeral 7.3.7. de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 432 - 2023 – CG, en fecha 22 de diciembre de 2023; hace mención a la *Modificaciones de Plazo de Ejecución de Obra*, y prescribe que: “*Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes: a)- Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos, b)- Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra, c)- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso. De presentarse alguno de los supuestos antes señalados, el residente de obra informa al inspector o supervisor de obra mediante el cuaderno de obra para su validación. Determinado el supuesto o supuestos de paralización de la obra, el residente emitirá un informe y solicitará al inspector o supervisor de obra la modificación del plazo de ejecución de obra. El inspector o supervisor de obra evaluará la solicitud y de encontrarla justificada la remitirá a la entidad conjuntamente con su informe. Toda ampliación de plazo debe estar registrada en los aplicativos informáticos del SNPMGI y en el INFOBRAS, según corresponda, previo al inicio de la ampliación de plazo. Para el reinicio de la obra, el residente comunicará dicha situación al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informará a la OAD de la entidad que los supuestos que motivaron la paralización fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluará y validará si los supuestos que motivaron la paralización han sido superados. El inspector o supervisor de obra emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de la obra, de encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizará el reinicio de los trabajos. La fecha de la solicitud de paralización, la fecha real de paralización y la fecha de reinicio de los trabajos deben estar anotados en el cuaderno de obra por el residente. Reiniciados los trabajos, el residente de obra presentará a la OAD de la entidad dentro de los dos (2) días calendario siguientes, el cronograma de obra actualizado con las firmas correspondientes de los responsables técnicos consignando la nueva fecha de conclusión para efectuar el trámite correspondiente para la emisión del acto resolutivo por parte de la entidad. De determinarse atrasos injustificados en la ejecución de la obra, deben identificarse las responsabilidades que correspondan del residente e inspector o supervisor de obra y de las oficinas o áreas que tengan como función, según sus instrumentos de gestión interna de la entidad, realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de la obra.”;*


Que, la Resolución Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, con el que se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM - “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración

Directa"; en el numeral 10.7 AMPLIACIÓN DE PLAZOS, prevé que; A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. De acuerdo a las siguientes causales: - Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra. - Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como Demoras en la absolución de consultas, en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra. - Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografías, pruebas de campo, etc.). - Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. - Por modificaciones del expediente técnico de obra: reducción, ampliación, obras adicionales, Reformulación, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el plazo contractual. - **Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros.** - Toda ampliación de plazo deberá ser aprobado con resolución promulgada por la máxima autoridad administrativa y/o del funcionario con delegación. (...). B) Solo será procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la ruta crítica del calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora en la culminación de los trabajos. Se reconocerá la prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica;

Que, mediante el numeral 10.7.1 literal A) de la Directiva antes citada, hace mención al Procedimiento para la Ampliación de Plazo y señala taxativamente que: "- El Residente de la Obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo al Supervisor de Obra o Inspector, adjuntando la siguiente documentación: Informe sustentatoria (Fotografías, pruebas y ensayos), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, donde se haya anotado desde el inicio y hasta el final las ocurrencias que son causales ajenas a la voluntad del residente, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y el nuevo calendario de avance de obra. - El Supervisor o Inspector, emite un informe que sustente técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles. - La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe aprobando, observando o rechazando la solicitud (en un plazo de 04 días hábiles), de ser aprobada, la solicitud (en el plazo no mayor de cuatro días hábiles), se remite a la Gerencia de Infraestructura. - La Gerencia de Infraestructura con VºBº, remite a la Gerencia Municipal, para su aprobación vía acto resolutivo en el plazo de 02 días hábiles. - La Gerencia Municipal, aprueba la Ampliación de Plazo, mediante Acto Resolutivo, en un plazo de 02 días hábiles";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 667-2023-MDP/GI, de fecha 08 de setiembre del 2023, se APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; por un total de S/. 628,663.90 soles, con plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa;

Que, mediante Carta N°100-2023-MDP-GI/DOP/RHCH-RO, de fecha 29 de diciembre del 2023, emitido por el Residente de Obra - Ing. Raúl Huaracc Chancasanampa; quien SOLICITA a la Municipalidad Distrital de Pichari, la evaluación, tramitación sobre la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión; a favor del Proyecto: "Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; siendo la causal de Limitación o Demora en la Disposición de los Recursos Financieros; debido a la falta de disponibilidad presupuestal por la variación de precios en la compra de bienes y en la realización de servicios excediendo los montos propuestos en el expediente técnico;




Que, mediante **Informe N° 007-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-RD**, de **fecha 10 de enero del 2024**, emitido por el del Responsable de la División de Obras Públicas (e) – Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien SOLICITA al Gerente de Infraestructura, la evaluación de la Ampliación de Plazo N°01 del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”* con CUI N° 2570826; en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N°001-2023-MDP/GM - *“Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa”*; aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°359-2022-MDP/GM;




Que, mediante **Carta N° 032-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D**, de **fecha 11 de enero del 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos – Ing. Alejandro A. Inga Navarro; quien REMITE al Supervisor de Obra, los documentos sobre la Ampliación de Plazo N°01 del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”* con CUI N° 2570826; a fin de que evalúe y emita su posterior opinión, de acuerdo a la Directiva N°001-2023-MDP/GM;


Que, mediante **Carta N° 001-2024-MDP/OSLP/IHH-S**, de **fecha 15 de enero del 2024**, emitido por el Supervisor de Obra - Ing. Iván Huamani Huarancca; quien luego de evaluar la solicitud del Residente de Obra, respecto a la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión; a favor del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”* con CUI N° 2570826; siendo la causal de *Limitación o Demora en la Disposición de los Recursos Financieros*, concluye FAVORABLEMENTE, y SOLICITA al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, evaluar y aprobar bajo acto resolutivo;



Que, mediante **Informe N° 082-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D**, de **fecha 17 de enero del 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos - Ing. Alejandro Adalberto Inga Navarro; quien luego de haber realizado una evaluación a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el monto de S/.34,851.81 soles y Gastos de Supervisión por el monto de S/.25,023.62 soles; a favor del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”* con CUI N° 2570826; por las causales sustentadas y expuestas por los responsables de la ejecución de la obra; emite OPINION FAVORABLE para su aprobación bajo acto resolutivo;



Que, mediante **Informe N° 093-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-RD**, de **fecha 19 de enero del 2024**, emitido por el Responsable de la División de Obras Públicas (e) - Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien luego de la revisión y evaluación de la documentación presentada por los Responsables de la Ejecución del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”* con CUI N° 2570826; quienes solicitaron la aprobación resolutive de la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión, determina APROBAR dicha solicitud;



Que, mediante **Informe N° 131-2024-MDP/GI/EOSB-G**, de **fecha 19 de enero del 2024**, emitido por el Gerente de Infraestructura – Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien luego de revisar la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión por el monto total de S/.59,875.43 soles; a favor del Proyecto: *“Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia*

De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; lo encuentra dentro del marco normativo vigente, por lo que RECOMIENDA continuar con el trámite para su aprobación mediante acto resolutivo, y lo REMITE al Gerente Municipal;

Que, mediante **Informe N°048-2024-MDP-OPP**, de fecha **24 de enero del 2024**, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento – CPC. Yaneth Luisa Gómez Ramírez; quien visto los documentos de la referencia y la programación de gastos del PIA 2024, COMUNICA que no se tiene libre disponibilidad, puesto que el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pichari, se encuentra programado para los proyectos aprobados en el PIA 2024; SIN EMBARGO, conforme lo establece el numeral 15.2 del artículo 15° de la Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.0 y el numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley N°31853, *se podrá realizar modificaciones entre inversiones, según prioridad a propuesta del área usuaria con la actualización del Formato N°08-A, sección C: Información de la Fase de Ejecución durante la ejecución física;*

Que, mediante **Informe N°00157-2024-MDP-GI/EOSB-G**, de fecha **25 de enero del 2024**, emitido por el Gerente de Infraestructura – Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón; quien AUTORIZA la anulación y habilitación entre inversiones con la finalidad de aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión por el monto total de S/.59,875.43 soles; a favor del Proyecto: *"Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco"* con CUI N° 2570826; según se detalla en el siguiente cuadro:

CUI N°	META	NOMBRE DE LA INVERSION	ANULACION	CREDITO
2563284	0031	Creación Del Servicio De Movilidad Urbana En Las Vías Locales Del Área Urbana En El Centro Poblado Quisto Central, Distrito Pichari, Provincia La Convención, Departamento Cusco Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco	59,875.43	
2570826		Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco		59,875.43

Que, mediante **Informe N°0071-2024-MDP/OPMI/JLHC-D**, de fecha **25 de enero del 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – Econ. Juan Luis Huamani Curihuaman; quien da OPINION FAVORABLE en efectuar las modificaciones presupuestarias que permita la habilitación de recursos; a favor del Proyecto: *"Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco"* con CUI N° 2570826; el mismo que se encuentra en la fase de ejecución dentro del ciclo de inversión, por lo que, se debe proceder con la continuidad de la ejecución de la inversión; previa aprobación bajo acto resolutivo de la Ampliación de Plazo N°01 con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión;

Que, mediante **Informe N°062-2024-MDP-OPP**, de fecha **25 de enero del 2024**, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento – CPC. Yaneth Luisa Gómez Ramírez; quien emite OPINIÓN FAVORABLE para la aprobación de la Ampliación de Plazo N°01 con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión; toda vez que existe la disponibilidad y/o viabilidad presupuestal, conforme a los informes emitidos por la Gerencia de Infraestructura y OPMI;

Que, mediante **Opinión Legal N° 052-2024-MDP-OAJ/EPC**, de fecha **29 de enero de 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica - Abg. Enrique Pretell Calderón; quien OPINA que es PROCEDENTE aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, cuantificado en 43 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión por el monto total de S/.59,875.43 soles, producto de la Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros; en beneficio del Proyecto: "Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; necesarios para el cumplimiento de las metas y la eficiente ejecución del proyecto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 0408-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**, cuantificado en **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**; por la causal de *Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros*; a favor del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CERRITO LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2570826; sustentada por la Residencia y Supervisión de obra en concordancia con lo estipulado en el 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa"; y conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR, el **RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN, POR LA SUMA ASCENDENTE A S/. 59,875.43 (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 43/100 SOLES)**; a favor del proyecto: "Creación Del Servicio Deportivo Y Recreativo En La Comunidad De Cerrito Libertad Del Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco" con CUI N° 2570826; sustentada por la Residencia y Supervisión de obra en concordancia con lo estipulado en el numeral 10.7.1 literal E) de la Directiva de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa"; de acuerdo al siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MONTO
Mayores Gastos Generales	S/. 34,851.81
Gastos de Supervisión	S/. 25,023.62
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO N° 01	S/. 59,875.43

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a la Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, establecer y aprobar el nuevo cronograma de ejecución de obra, derivado de la presente Ampliación de Plazo N° 01.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Dirección de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Dirección de la Oficina de Administración y Finanzas, Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO QUINTO - ENCARGAR, que la UEI efectúe el registro de variaciones según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO SEXTO. - La presente Resolución se ampara en el Principio de la Buena Fe y el Principio de Presunción de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución. Se deja constancia que la Gerencia Municipal no es responsable de verificar la parte técnica y aspectos de fondo de la elaboración del expediente técnico modificado; toda vez que, dicha labor le corresponde a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, División de Obras Públicas y Gerencia de Infraestructura, quienes son los encargados de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes del mencionado expediente.

ARTÍCULO SEPTIMO. - DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias transgresiones legales o transgresiones técnicas, es responsabilidad del área usuaria y áreas pertinentes quienes emitieron los informes técnicos mencionados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO NOVENO. - _DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Cc:
ALCALDIA
G.I
OAF
OPP
O.SLP
DOP
Residente
Pag. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edmú Milthon Huará Aragón
GERENTE MUNICIPAL