

Resolución Gerencial N° 402-2024-MDP/GM

Pichari, 25 de julio de 2024

VISTO:

La Opinión Legal N°812-2024-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°1025-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N° 4646-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J del Jefe de la División de Obras Públicas (e), Informe N°3455-2024-MDP-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N°040-2024-MDP/OSLP-EAHB-SO del Supervisor de Obra, Carta N°0144-2024-MDP-EOSB-RO del Residente de Obra (f); respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°04 Sin Ampliación Presupuestal, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2537944; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico dentro del ámbito de sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutorias del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral j) indica: "aprobar las modificaciones por adicional por cualquier variación y/o modificación del expediente técnico con ampliación y reducciones presupuestales en la ejecución de obra por Administración Directa y las solicitudes de ampliación de plazo";

Que, la Resolución de Contraloría N°195-88 CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone en su artículo 1° numeral 1) que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de Obra en el cual anotará "(...) las modificaciones autorizadas así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, la Directiva N°001 -2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33° prevé: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A registro en la fase de

ejecución para proyectos de inversión y Formato N°08-C: Registro en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°359-2022-MDP-GM**, de fecha **23 de diciembre del 2022**, se aprueba la “Directiva para la Ejecución De Proyecto de Inversión Publicas por la Modalidad de Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari – 2023”, la misma que establece en el literal A) del numeral 10.7 lo siguiente: *“las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, precisándose causales pertinentemente materia de sustentación, (...), cuyo procedimiento y tramite de ampliación de plazo se encuentra regulado en el numeral 10.7.1 de la citada directiva”;*


Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°311-2023-MDP/GI**, de fecha **16 de mayo de 2023**, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°2537944; con un importe total de S/. 1'065,408.51 Soles, con plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de administración directa;

Que, mediante **Resolución Gerencial N°028-2024-MDP/GM**, de fecha **23 de enero del 2024**, se resuelve aprobar el Expediente Técnico Modificado del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°2537944; por Adicional N°01 (Por partidas nuevas y mayores metrados) y por Deductivo Vinculante N°01, por el monto ascendente a la suma de S/.155,352.88 (Ciento cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos con 88/100 soles), y; por AMPLIACION DE PLAZO N°01 por 60 días calendarios, con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervisión, por el monto ascendente a la suma de S/.93,942.28 (Noventa y tres mil novecientos cuarenta y dos con 28/100 soles); por la causal de modificaciones de expediente técnico de obra – Obras adicionales, haciendo un total de S/.249,295.16 (Doscientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cinco con 16/100 soles), en merito a las consideraciones expuestas en dicho acto resolutivo;



Que, mediante **Resolución Gerencial N°241-2024-MDP/GM** de fecha **21 de mayo del 2024**, mediante el cual Resuelve APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 CUANTIFICADO EN 33 DÍAS CALENDARIO, a favor del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA COMUNIDAD DE CAS TAMBO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI N°2538885; por la causal de demora por el desabastecimiento de materiales, equipos insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, de conformidad a lo establecido en la Directiva N°001-2023-MDP/GM.

Que, mediante **Resolución Gerencial N°0371-2024-MDP/GM** de fecha **08 de julio del 2024**, mediante el cual se Resuelve APROBAR, la prestación ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N°02 y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, por el monto ascendente a la suma de S/. 47,095.94 (Cuarenta y siete mil noventa y cinco con 94/100 Soles), y la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 por 30 días calendarios con eficacia anticipada a partir del 11 de junio del 2024, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervisión y otros señalados por el residente y supervisor de obra, por el monto ascendente a la suma de S/. 28,540.00 (Veintiocho mil quinientos cuarenta con 00/100 Soles); por la causal de demora por desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, haciendo un TOTAL de S/75,635.94 (Setenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco mil con



94/100 soles), con variación de 7.10% del expediente técnico, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2607130, mencionado y en mérito a las consideraciones antes expuestas en el presente acto resolutivo;




Que, mediante **Carta N°0144-2024-MDP-EOSB-RO** de fecha **10 de julio del 2024**, el Residente de Obra (f) Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron, solicita la ampliación de plazo N°04 sin ampliación presupuestal, por 30 días calendarios, por la causal de desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados, a favor del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2537944;



Que, mediante **Carta N°040-2024-MDP/OSLP-EAHB-SO** de fecha **10 de julio del 2024**, el Supervisor de Obra - Ing. Eric Augusto Huaranca Barrientos, quien concluye lo siguiente: - Luego de la revisión y evaluación de la documentación presentada por el residente de obra Ing. EDELMIRO ORLANDO SULCA BARRON, y siendo necesario para el cumplimiento de la ejecución de las metas del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2537944", dicha supervisión considera PROCEDENTE la aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 POR 30 D.C. SIN AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, por causales no atribuibles a los ejecutores, por demora en trámites administrativos de los servicios 2.11 CERCO PERIMETRICO EN PTAR. Se recomienda su aprobación resolutive con eficacia anticipada desde 11 de julio del 2024 y culminará el 09 de agosto del 2024 para el cumplimiento de las metas del proyecto. - Se remite la presente, con la finalidad de que se realice la evaluación y aprobación del área correspondiente con el propósito de su aprobación vía acto resolutive por parte de la entidad, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001- 2023 - MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyecto de Inversión Publicas por la Modalidad de Administración Directa";



Que, mediante **Informe N°3455-2024-MDP-OSLP/AAIN-D** de fecha **16 de julio del 2024** del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Ing. Alejandro A. Inga Navarro, quien habiendo realizado el análisis correspondiente a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°04 POR 30 DIAS CALENDARIOS SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2537944", determina opinión favorable a dicha solicitud, recomendando su aprobación vía acto resolutive;



Que, mediante **Informe N° 4646-2024-MDP-GI/DOPEOSB-J** de fecha 17 de julio del 2024 del Jefe de la División de Obras Públicas (e) Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron, quien señala que se debe declarar PROCEDENTE vía acto resolutive la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°04 POR 30 DIAS CALENDARIOS SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL, por la causal de demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados, en sustento a la Directiva N°001-2024-MDP/GM;

Que, con **Opinión Legal N°812-2024-MDP-OAJ/EPC**, de fecha del **25 julio del 2024**, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, previa revisión a los informes técnicos que contiene el presente expediente OPINA que es PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°04 cuantificada en 30 días calendarios, sin ampliación presupuestal, con eficacia anticipada a partir del 11 de julio del 2024, por la causal de demora en el abastecimiento de materiales,

equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados en beneficio del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2537944, necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico y la eficiente ejecución del proyecto;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 0408-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el petitorio de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04**, sin ampliación presupuestal, **POR 30 DÍAS CALENDARIOS**, con eficacia anticipada a partir del 11 de julio del 2024, por la causal de demora en el abastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados a favor del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR DE VALLE KIMPIRI DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2537944; en mérito a las consideraciones expuestas en el presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura, como a la Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, bajo responsabilidad, adoptar las acciones pertinentes, para el registro en el Formato correspondiente (según corresponda), de igual forma, con esta última modificación asegure la culminación del PIP y posterior se efectúe el cierre respectivo, asimismo, conjuntamente con la Dirección de Supervisión y Liquidación de Proyectos, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido.

ARTÍCULO TERCERO. - DETERMINAR, que la presente Resolución se ampara en el Principio de la Buena Fe y el Principio de Presunción de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución. Se deja constancia que la Gerencia Municipal no es responsable de verificar la parte técnica y aspectos de fondo de la elaboración del expediente técnico modificado; toda vez que, dicha labor le corresponde a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, División de Obras Públicas y Gerencia de Infraestructura, quienes son los encargados de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes del mencionado expediente.


ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



C.c.
ALCALDIA
OAF
GI
OSLP
DOP
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edmúr Milthon Huan Aragón
GERENTE MUNICIPAL

