



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



Resolución Gerencial N° 168-2023-MDP/GM

VISTO:

Pichari, 16 de abril de 2023



La Opinión Legal N° 0301-2023-MDP-OAJ/JCHG del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 581-2023-MDP/ULP-EVN del Jefe Logística y Patrimonio, Informe N° 1682-2023-MDP-GI/DOP/EOSB-RD, Responsable de División de Obras Públicas, Carta N° 120-2023-MDP/DOP-/RNGA/RO del residente de Obra, Carta N° 0030-2023-BVSA/GG, de petición de ampliación de plazo de 30 días calendarios al Contrato N° 009-2023-MDP/GM-ULP, derivado en el marco del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 001-2023-MDP/OEC, solicitado por el representante legal de BUSSINES VRAEM S.A.C, y;

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";

Que, en fecha 09 de marzo de 2023, la Municipalidad Distrital de Pichari y el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, y su Representante Legal el señor Víctor Raúl Meneses Montes con DNI N° 80259877, perfeccionaron el contrato N° 009-2023-MDP/GM-ULP, derivada en el marco del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 001-2023-MDP/OEC, para la contratación de servicio de provisión de concreto premezclado a todo costo, para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACIÓN DEL SECTOR CIRO ALEGRIA EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", por un monto contractual de S/. 138,600.00 (Ciento Treinta Ocho Mil y Seiscientos Con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de veinte (20) días calendario, computado a partir del día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del reglamento;

Que, mediante Carta N° 0030-2023-BVSAC/GG, presentada en fecha 21 de abril del 2023, con registro N° 6838 de mesa de partes de la Entidad, el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C representado por su Gerente General Víctor Raúl Meneses Montes, solicita ampliación de plazo contractual por 30 días calendarios por causas no atribuibles a su representada;

Que, mediante Carta N° 0120-2023-MDP/DOP/RNGA-RO de fecha 26 de abril de 2023, del Residente de obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACIÓN DEL SECTOR CIRO ALEGRIA EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", emite opinión favorable para la aplicación de plazo contractual por 30 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 1682-2023-MDP-GI/DOP/EOSB-RD de fecha 05 de mayo de 2023, del Responsable de la División de Obras, solicita opinión legal y concluyendo por el acogimiento, aprobación y ampliación de ampliación de plazo por un periodo de 08 días calendario para la ejecución del señalado proyecto;

Que, mediante Informe N° 581-2023-MDP/ULP-EVN de fecha 15 de mayo de 2023, el Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio Lic. Adm. Edgar Vega Neyra, previo análisis a la solicitud de ampliación de plazo con Reg. 6838 de mesa de partes, determina que es VIABLE la generación de ampliación de plazo por 30 días calendario para la ejecución del servicio de provision de concreto premezclado a todo costo, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACIÓN DEL SECTOR CIRO ALEGRIA EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO”, dado que cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Opinión Legal N° 0301-2023-MDP/OAJ/JCHG de fecha 16 de mayo de 2023, del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica Abog. Jorge Chenett García, previo análisis factico y jurídico, concluye por DECLARAR aprobada de manera automática la ampliación de plazo de ejecución contractual por 30 días calendario solicitada por el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, al contrato N° 009-2023-MDP/GM-ULP, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2023-MDP/OEC, para el cumplimiento del servicio de provisión de concreto premezclado a todo costo, en beneficio del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACIÓN DEL SECTOR CIRO ALEGRIA EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO”, por falta de pronunciamiento de la Entidad en el plazo de 10 días hábiles según lo previsto en el numeral 158.3 del artículo 158 del RLCE, recomendando efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar y la continuación con la prosecución del trámite como corresponda;



Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del D.S. N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y en el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de forma oportuna y eficiente; concordante a dicho extremo, el numeral 34.9 de la misma norma señala que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento, siendo éste el supuesto materia de atención;



Que, respecto el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al procedimiento de ampliación de plazo contractual establece lo siguiente:

158.2 “Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; b) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista”.

158.3 “El contratista solicita la ampliación del plazo dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

158.4 “La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular de la Entidad”.

Que, se ha verificado según el registro de expediente administrativo N°6838-2023 de fecha 21 de abril de 2023, dicho trámite quedó sin atención del dentro del plazo legal previsto en el numeral 158.3 del artículo 158 del RLCE, atendándose extemporáneamente mediante el Informe N° 1682-2023-MDP-GI/DOP/EOSB-RD emitido por el responsable de la División de obras Publicas de la Entidad, con registro posterior al vencimiento del plazo establecido por norma, generándose el consentimiento y la aprobación automática. En consecuencia, este hecho conlleva responsabilidad administrativa, debiendo de remitirse los actuados al Unidad de Recursos Humanos de la Entidad como consecuencia de haberse cometido una presunta negligencia en el trámite de ampliación de plazo contractual, dejando transcurrir el plazo de 10 días hábiles sin emitir pronunciamiento alguno, dejando que se apruebe el plazo solicitado de manera automática;

Que, a mérito de la facultad delegada a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pichari según literal i) del numeral 1), correspondiente al artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, la Gerencia Municipal asume competencia para la expedición del acto resolutorio para resolver solicitudes de ampliación de plazo contractual provenientes de los procedimientos de selección, (...);

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC, y la designación con Resolución de Alcaldía N°001-2023-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la APROBACION AUTOMATICA de la petición de AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL solicitada por el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, representado por su Gerente General Víctor Raúl Meneses Montes, POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, aplicable al contrato N° 009-2023-MDP/GM-ULP, derivada en el marco del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 001-2023-MDP/OEC-1, al no haberse dado respuesta dentro del plazo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.-DISPONER a la Unidad de Logística y Patrimonio la implementación de acciones administrativas y notificación del presente acto resolutivo al contratista, en observancia del procedimiento establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Dirección de la Oficina de Administración y Finanzas, remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, implementar el Procedimiento Administrativo Disciplinario, para la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar por la inobservancia del plazo de respuesta a la solicitud de ampliación de plazo, conforme a lo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.c.
ALCALDIA
G.I
O.A.F
U.LyP
U.RR.HH
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

C.P.C. Nelson Ayvar Gutierrez
GERENTE MUNICIPAL

