

## Resolución Gerencial N° 024-2024-MDP/GM

Pichari, 23 de enero de 2024

### VISTOS:

La Opinión Legal N°030-2024-MDP-OAJ-EPC-F del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°020-2024-MDP-OAF/SCHE del Director de Administración y Finanzas, Informe Técnico N°009-2024-MDP-ULP-EVN del Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, Informe N° 066-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Informe N°001-2024-MDP-OSLP/CJRO-SO del Supervisor de Obra, Informe N° 034-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Informe N°004-2024-MDP-DOP-GI/CKCHR-RO del Residente de Obra, Memorando N° 333-2023-MDP/OAF-SCHE del Director de Administración y Finanzas, Carta N° 0052-2023-BVSAC/GG del Representante Legal de la empresa Bussines Vraem SAC, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico dentro del ámbito de sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-AMDP-LC de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral i indica: "Resolver solicitudes de ampliación de plazo contractual proveniente de los procedimientos de selección en concordancia con las disposiciones de contrataciones vigentes";

Que, en el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°344-2018 EF, modificado con Decreto Supremo N°377-2019-EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF; se desarrolló el Procedimiento de Selección Concurso Público N°01-2023-MDP/CS-1 para la Contratación de Servicio de Suministro de Concreto Pre Mezclado para el Proyecto: "CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2498892; perfeccionado mediante el Contrato N°087-2023-MDP/GM-ULP, debidamente notificado al contratista BUSSINES VRAEM S.A.C por el monto de S/. 725,054.90 (Setecientos Veinticinco Mil Cincuenta y Cuatro con 90/100 Soles) y un plazo de ejecución de 60 días calendarios computados, a partir de suscrito el contrato;

# PICHARI - VRAEM

Página 1 | 4

Que, mediante **Carta N°052-2023-BVSAC/GG** de fecha **27 de diciembre del 2023**, el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, solicita ampliación de plazo por un periodo de 70 días calendarios respecto al Contrato N°087-2023-MDP/GM-ULP, por falta de frente y/o actividades del Proyecto: **"CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, que no permitieron brindar de manera oportuna y adecuada el servicio de suministro de concreto pre mezclado; enmarcando su solicitud bajo la causal prevista en el literal b) numeral 158.1. del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *"por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista"*;

Que, mediante **Informe N°004-2024-MDP-DOP-GI/CKCHR-RO** de fecha **11 de enero del 2024**, el Residente de Obra del Proyecto: **"CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"** - Arq. Cesar Kike Choquecahua Ruiz; emite **OPINIÓN FAVORABLE**, para aprobar la ampliación de plazo por 25 días calendarios solicitado por el contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, alegando que, es necesario contar con el servicio del suministro del concreto premezclado para la continuidad de las partidas de vertido de concreto en los diferentes módulos y culminar las metas programadas del proyecto; **OPINIÓN QUE ES RATIFICADO** por el Supervisor de Obra - Ing. Clever Jonathan Rivas Osejo; a través del **Informe N°001-2024-MDP-OSLP/CJRO-SO**; así también por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos a través del **Informe N°066-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D** con fecha **15 de enero del 2024**;

Que, como premisa general *el contrato se perfecciona con la suscripción de ambas partes y una vez perfeccionado, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la entidad, mientras que la entidad por su parte, se obliga a pagar al contratista la contraprestación estipulada*. En estos términos, el contrato se entiende cumplido cuando ambas partes ejecutan sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes. Conforme a lo señalado, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes, es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes podría incumplir parcial o totalmente de sus prestaciones, o verse imposibilitada para realizarla, ya sea por una causa imputable o ajena a su voluntad;

Que, conforme el numeral 34.9 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que el numeral 158.1. del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°350- 2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala que *procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (...)*;

Que, mediante **Informe Técnico N°009-2024-MDP-ULP-EVN** de fecha **18 de enero del 2024**, el Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio – Lic. Adm. Edgar Vega Neyra; luego de la evaluación correspondiente determina que **no haberse emitido pronunciamiento de manera oportuna**, dicha solicitud de ampliación se tiene por aprobada; por cuanto, se cumplen los aspectos formales de dicha figura (no pronunciarse en el plazo establecido), en el extremo de

otorgarle la ampliación de plazo por 25 días calendarios, conforme a los sustentos técnicos por parte de la supervisión de obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante **Opinión Legal N°030-2024-MDP-OAJ-EPC-F** de fecha **23 de enero del 2024**, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica –Abg. Enrique Pretell Calderón; previa revisión de los antecedentes y de la normativa correspondiente, recomienda se declare la **APROBACIÓN AUTOMÁTICA** de la solicitud de ampliación de plazo respecto al Contrato N°087-2023-MDP/GM-ULP, derivado del Procedimiento de Selección Concurso Público N°01-2023-MDP/CS-1 para la *Contratación de Servicio de Suministro de Concreto Pre Mezclado para el Proyecto: "CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"*, CUI N° 2498892; conforme lo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo recomienda derivar el expediente a la Secretaría Técnica para el ejercicio de las actuaciones de pre calificación de faltas, en las que habrían incurrido los funcionarios en el presente caso;

Que, de conformidad a las consideraciones antes expuestas, se emite la presente resolución, la misma que cuenta con el sustento de los informes técnicos y legales emitidos por el Área Usuaria, Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Logística y Patrimonio; sin embargo, en observancia al trámite que se ha dado al presente expediente, y estando a diversas opiniones del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE, que determinan que *"la aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo contractual se convierte en una especie de sanción por la inacción de la Entidad que persigue resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso, pues ello podría evitar la oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más onerosas para este"*, el trámite de la ampliación de plazo solicitado por el Contratista BUSSINES VRAEM S.A.C, se encuentra fuera de plazo; por lo que, se da por entendido la aprobación automática de ampliación de plazo; debiendo derivarse copia del presente a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, para la precalificación de posibles faltas administrativas disciplinarias incurridas por servidores y funcionarios que dieron lugar al trámite extemporáneo y/u otros de corresponder respecto al presente expediente;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, *el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;*

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades otorgadas en el literal i) del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC; y designación con Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER LA APROBACION AUTOMATICA** de la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO** solicitada por el Contratista **BUSSINES VRAEM S.A.C**, respecto al **Contrato N°087-2023-MDP/GM-ULP**, derivado del Procedimiento de Selección Concurso Público N°01-2023-MDP/CS-1 para la *Contratación de Servicio de Suministro de Concreto Pre Mezclado para el Proyecto: "CREACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"*, CUI N° 2498892; al no haberse dado respuesta dentro del plazo establecido en el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.

**ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER** que Unidad de Logística y Patrimonio, la notificación del presente acto resolutivo al Contratista BUSSIÑES VRAEM S.A.C, y las acciones pertinentes derivadas del presente acto resolutivo, cumpliendo los procedimientos establecidos en la norma.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

**ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER**, a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edmúr Milthon Huarí Aragon  
GERENTE MUNICIPAL

C.c.  
ALCALDIA  
GI  
OSLP  
OAF  
ULyP  
Residente  
Pag. Web  
Archivo

