



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



1095

Resolución Gerencial N° 298-2023-MDP/GM

Pichari, 01 de agosto del 2023



VISTOS:

Opinión Legal N° 0494-2023-MDP/OAJ/JCHG del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 1277-2023-MDP-OPP del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Informe N° 3107-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD del Responsable de la División de Obras Públicas, Informe N° 2054-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJD del Director de Supervisión y Liquidaciones de Proyectos, Informe N° 0755-2023-MDP-OFEP-TSE-D del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Informe N° 007-2023-MDP-LRNT-P del Proyectista, Carta N° 19-2023-MVP/SUP del Supervisor de Obra y Carta N° 148-2023-MDP/RO-FRQG del Residente de Obra del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, demás documentos sobre Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas, por el monto de S/.68,862.51 soles y Ampliación de Plazo N°04, por 30 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el monto de S/10,300.00 soles, y;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”;



Que, el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: “En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;




Que, mediante la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, en su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, numeral 33.2 señala que: “Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”. Numeral 33.3 expresa que, “Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;



Que, el numeral 10.6.1 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: “Se considera adicional de obra aquellas actividades necesarias que no están contempladas en el expediente técnico pero que son necesarias para alcanzar las metas del proyecto u obra original (...), literal A) Establece el contenido mínimo que debe tener el expediente del adicional de obra, y literal B) señala sobre los plazos y procedimientos”;



Que, el literal A) del numeral 10.7 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 359-2022/MDP/GM, señala taxativamente que: “Las ampliaciones de plazo, se otorgarán por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra, precisándose causales pertinentemente materia de sustentación, (...), cuyo procedimiento y trámite de ampliación de plazo se encuentra regulado el numeral 10.7.1 de la citada Directiva”;



Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el Ítem 10.13.1 señala taxativamente: “Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes.”; el ítem 10.13.8 señala que: “En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada.”;



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N°0121-2022-MDP/GI, de fecha 22 de marzo del 2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, con un presupuesto total de S/. 675,740.87 soles y plazo de ejecución de 90 días calendario, con la modalidad de Administración Directa;



Que, mediante Carta N° 148-2023-MDP/RO-FRQG, de fecha 12 de junio del 2023, emitido por el Residente de Obra – Ing. Freddy Robert Quispe Gálvez del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, demás documentos sobre Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas, por el monto de S/.68,862.51 soles y Ampliación de Plazo N°04, por 30 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el monto de S/.10,300.00 soles, y lo remite al Supervisor de Obra, para su evaluación y aprobación;




Que, mediante Carta N° 19-2023-MVP/SUP, de fecha 16 de junio del 2023, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Mario Vargas Pacotaípe, quien luego de haber realizado la revisión al expediente técnico aprobado, corrobora la deficiencia del diseño estructural de la tapa de canal en la intersección de la carretera Omayá – Catarata, por ello es necesario la construcción de una alcantarilla; consecuentemente concluye que es PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo la prestación del Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas, por el monto de S/.68,862.51 soles y Ampliación de Plazo N°04, por 30 días calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el monto de S/.10,300.00 soles, para alcanzar los objetivos del proyecto; todo ello en favor del proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622; por lo que recomienda tramitar la resolución de aprobación, y es remitido al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos;



Que, mediante Informe N°1658-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 19 de junio del 2023, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos – Ing. Marino Chávez Jeri, quien solicita al Director de la Oficina de Formulación de Estudios y Proyectos Opinión del Proyectista sobre el Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas del proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, presentado por el Residente y Supervisor, ya que se tiene la necesidad de ejecutar para el cumplimiento y funcionamiento de las metas;



Que, mediante Informe N°0755-2023-MDP-OFEP-TSE-D, de fecha 10 de julio del 2023, emitido por el Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos – Econ. Tito Soto Escobar, quien remite al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la OPINIÓN TECNICA FAVORABLE del Proyectista, respecto del expediente técnico de Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas y Ampliación Presupuestal por Gastos Mayores del proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622; la cual está contenida en el Informe N° 007-2023-MDP-LRNT-P, emitida por el Proyectista – Ing. Luis Rey Nina Tito;



Que, mediante Informe N°2054-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 18 de julio del 2023, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyecto - Ing. Mario Chávez Jeri, quien luego de la revisión a la solicitud de Aprobación de Adicional N°02 por Partidas Nuevas, Ampliación Presupuestaria por Gastos Generales, bajo el Principio de Presunción de Veracidad de la documentación presentada por el Residente de Obra, con opinión favorable del Supervisor, y la opinión favorable del Proyectista; señala que se DEBE APROBAR bajo acto resolutivo la Aprobación de Adicional N°02 por Partidas Nuevas, Ampliación Presupuestaria por Gastos Generales, cuantificado en 30 días calendario, por la causal de modificaciones del expediente técnico de obra: Obras Adicionales; todo ello en favor del proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622; toda vez que la solución técnica planteada por los Responsables de la Ejecución del Proyecto, busca mejorar las condiciones;

Que, mediante Informe N° 3107-2023-MDP-GI/DOP/EDA-RD, de fecha 24 de julio del 2022, emitido por el Responsable de la División de Obras - Ing. Ewby De la Cruz Apico, quien después del análisis efectuado y de conformidad con lo señalado en el numeral 10.6 y 10.13 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari – La Convención - Cusco”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 359-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



2022/MDP/GM, artículo N°157 y 205 de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF; y contando con la revisión, evaluación del Proyectista y del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos – Ing. Mario Chávez Jeri, emite informe con **OPINION FAVORABLE** para la aprobación bajo acto resolutivo del Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas, por el monto de S/.68,862.51 soles y Ampliación de Plazo N° 04 con reconocimiento de Mayores Gastos Generales, por el monto de S/.10,300.00 soles del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622;

Que, mediante Informe N°1277-2023-MDP-OPP, de fecha 26 de julio de 2023, emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e) - C.P.C. Santiago Chacón Egoabil, remite al Gerente Municipal **OPINIÓN FAVORABLE** de disponibilidad presupuestal para la aprobación del Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas N°01, por el monto de S/.68,862.51 soles y Ampliación de Plazo N° 04 con reconocimiento de Mayores Gastos Generales del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, con recursos proveniente del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2022, en el rubro 18: Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, mediante Opinión Legal N°0494-2023-MDP-OAJ/JCHG, de fecha 01 de agosto del 2023, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Legal - Abog. Jorge Chenett García; en base a la documentación que obra en el expediente, concluye que es **VIABLE** aprobar bajo acto resolutivo el Adicional de Obra N°02 por Partidas Nuevas N°01, por el monto de S/.68,862.51 soles; asimismo es **VIABLE** aprobar bajo acto resolutivo la Ampliación de Plazo N°04 cuantificado en 30 días calendarios, por la causal de modificaciones del expediente técnico de obra – obras adicionales, en beneficio del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, recomendando la continuación para su aprobación con acto resolutivo;

Que, conforme al artículo 39° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el expediente de prestación de **ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS N°01**, por el monto ascendente a **S/.68,862.51 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 51/100 SOLES)** del Proyecto: “**CREACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**”, con CUI N° 2522622, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	CLASIFICADOR DE GASTO	MONTO SI.
Costo Directo	2.6.23.53 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal	25,055.12
	2.6.23.54 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes	43,807.39
TOTAL		68,862.51

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 POR 30 DÍAS CALENDARIO con RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES**, por el monto ascendente a **S/.10,300.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, en favor del Proyecto: “Creación Del Sistema De Evacuación Pluvial En El Centro Poblado De Omayá Del Distrito De Pichari - Provincia De La Convención - Departamento De Cusco”, con CUI N° 2522622, por la causal de modificación del expediente técnico de obra por el adicional de obra N° 02.

DESCRIPCION	CLASIFICADOR DE GASTO	MONTO SI.
Mayores Gastos Generales	2.6.23.55 Costo de Construcción por Administración Directa -	10,300.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO

Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”



ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura, Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Director de la Oficina de Administración y Finanzas, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, que la UEI efectuó el registro de variaciones según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.c.
ALCALDIA
G.I
O.A.F
O.S.L.P
D.O.P
Pag. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

C.P.C. Nelson Ayvar Gutierrez
GERENTE MUNICIPAL

