

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°071-2024-MDP/GI

Pichari, 14 de febrero de 2024

VISTOS:

INFORME N°259-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°202-2024-MDP/GI/DOP/JABQ-J, INFORME N°4762-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, CARTA N°060-2024-MDP/-OSLP/MOT-SO, CARTA N°131-2023-MDP-GI/RLM-RO, y demás documentos del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359 y demás documentos del calendario de avance de obra valorizada actualizada en setenta y cuatro (74) folios

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, en el numeral 5 del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, regula la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en la disposiciones específicas 7, numeral 7.1.1 Requisitos para la ejecución de obras por administración directa, La OAD de la entidad sustenta la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de una obra por administración directa para cuyo efecto se debe cumplir con los requisitos siguientes: "h) Contar con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y calendario de adquisición de materiales y equipos, actualizados y concordantes con la estrategia definida para la ejecución de la obra y el plazo de ejecución de obra previsto" y " i) Tener el calendario de requerimiento de la contratación de la mano de obra, los mismos que son uno de los requisitos indispensables para la ejecución.

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°131-2023-MDP-GI/RLM-RO, de fecha 18 de diciembre de 2023, el Ing. Raúl Laurente Misarayme-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, esto debido a que mediante Resolución Gerencial N°459-2023-MDP/GM, se encuentra con la aprobación de la ampliación de plazo N°01 de la Gerencia Municipal N°560-2023-MDP/GM, para su aprobación del calendario de avance de obra N°02, por lo que solicita su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponda;

Que, mediante CARTA N°060-2024-MDP/-OSLP/MOT-SO, de fecha 19 de diciembre del 2023, el Arq. Miriam Orosco Torres-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°4762-2023-MDP/GM-OSLP/MCHJ-D, de fecha 22 de diciembre del 2023, el Ing. Marino Chávez Jeri – Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION



DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°202-2024-MDP-GI/DOP/JABQ-J, de fecha 06 de febrero de 2024, el Ing. Jesús A. Borda Quispe-Responsable de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, teniendo en cuenta que el Residente de Obra actualizó el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO** del proyecto en mención de acuerdo al plazo y costo aprobados, contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y en atención este último, mediante INFORME N°259-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 07 de febrero del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón - gerente de infraestructura solicita autorización a la Gerencia Municipal para emitir el acto resolutivo de aprobación toda vez que se cuenta con la opiniones favorables correspondientes; es así que mediante proveído la Gerencia Municipal autoriza aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02** del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 38873 DE LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2283359, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

CALENDARIO AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO			
	MONTO (S/.)		PORCENTAJE	
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
01) MAYO 2023	67,310.85	67,310.85	1.71 %	1.71%
02) JUNIO 2023	437,657.92	504,968.77	11.15 %	12.87%
03) JULIO 2023	414,481.38	919,450.15	10.56 %	23.43%
01) AGOSTO 2023	256,563.05	1,176,013.20	6.54 %	29.96%
02) SETIEMBRE 2023	155,799.73	1,331,812.93	3.97 %	33.93%
03) OCTUBRE 2023	269,356.33	1,601,169.26	6.86 %	40.79%
01) NOVIEMBRE 2023	275,520.41	1,876,689.67	7.02 %	47.81%
02) DICIEMBRE 2023	81,889.21	1,958,578.88	2.09 %	49.90%
03) ENERO 2024	237,127.96	2,195,706.84	6.04 %	55.94%
01) FEBRERO 2024	228,138.44	2,423,845.28	5.81 %	61.75%
02) MARZO 2024	1,501,195.77	3,925,041.05	38.25 %	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO	3,925,041.05		100.00%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al residente de obra, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.C
AL
GM
OSLP
OAF
OAJ
OIS
Archivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA