


## Resolución Gerencial N° 238-2024-MDP/GM


Pichari, 17 de mayo de 2024

### VISTOS:




La Opinión Legal N°481-2024-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N°0370-2024-MDP-OPP de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Informe N°00524-2024-MDP/OPMI/JLHC-D del Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe N°0688-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N°0639-2024-MDP/GI-EOSB-G del Gerente de Infraestructura, Informe N°2225-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J del Jefe de la División de Obras Públicas (e), Informe N°1875-2024-MDP/GM-OSLP/EDA-D (e) del Director Encargado de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N°0463-2024-MDP-OFEP-TSE/D del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Carta N°004-2024-JKMM/JP del Jefe de Proyecto, Carta N°0168-2024-MDP-OFEP/TSE-D del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Informe N°1682-2024-MDP/GM-OSLP/AAN-D del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Carta N°017-2024/MDP/OSLP/AHL-SO del Supervisor de Obra, Carta N°085-2024-MDP-GI/GGDO-RO del Residente de Obra; Sobre Aprobación de Expediente Adicional de Obra N°01, por Mayores Metrados N°01, Partidas Nuevas N°01 con Deductivo de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°01; a favor del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, y;


### CONSIDERANDO:



Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.";



Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP-LC, de fecha 02 de enero del 2023, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutorias del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral j) indica: "aprobar las modificaciones por adicional por cualquier variación y/o modificación del expediente técnico con ampliación y reducciones presupuestales en la ejecución de obra por Administración Directa y las solicitudes de ampliación de plazo";

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera

efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;

Que, la Resolución de Contraloría N°195-88 CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone en su artículo 1° numeral 1) que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de Obra en el cual anotará "(...) las modificaciones autorizadas así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, la Directiva N°001 -2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33° prevé: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N°08-C: Registro en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión; el numeral 33.3 prescribe que, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, mediante Resolución Gerencial N°359-2022-MDP-GM de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprueba la "Directiva para la Ejecución De Proyecto de Inversión Publicas por la Modalidad de Administración Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari – 2023", la misma que establece en el numeral 10.6 y literal 10.6.1 Adicional de Obra lo siguiente: "A)- Para la aprobación de un adicional de obra por cualquier variación y/o modificación del contenido pre establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el residente de obra deberá presentar al supervisor un expediente conteniendo como mínimo lo siguiente: 1) Un informe debidamente sustentado, solicitando la aprobación del expediente adicional. 2) Copia de las anotaciones en el cuaderno de obra efectuadas tanto por el residente como del supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional, 3) Para su presentación deberá contener la siguiente documentación: memoria descriptiva, planilla de metrados, análisis de costos unitarios (para partidas nuevas), presupuesto, cronograma de ejecución, planos, especificaciones técnicas (para partidas nuevas), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, copia del informe de compatibilidad del expediente técnico, 4) En caso que el adicional de obra, genere mayores gastos generales estos no podrán ser en porcentaje mayor al del expediente original; 5) En caso se genere mayor plazo de ejecución, se deberá tramitar adicionalmente la ampliación de plazo, posterior a la aprobación del adicional, (...); 6) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución de Aprobación por la máxima autoridad administrativa, con la respectiva opinión favorable de la disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los Adicionales de Obra que sean ejecutados sin autorización y aprobación será responsabilidad del Residente y Supervisor de Obra" (...);

Que, la Resolución Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, con el que se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM - "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa"; en el numeral 10.7 AMPLIACIÓN DE PLAZOS, prevé que; A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. De acuerdo a las siguientes causales: - Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra. - Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como Demoras en la absolución de consultas, en la Aprobación de Mayores Metrados o Ampliación de Metas (Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra. - Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografías, pruebas de campo, etc.). - Demora por el

desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.  
- Por modificaciones del expediente técnico de obra: reducción, ampliación, obras adicionales, Reformulación, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el plazo contractual. - Limitación o demora en la disposición de los recursos financieros. - Toda ampliación de plazo deberá ser aprobado con resolución promulgada por la máxima autoridad administrativa y/o del funcionario con delegación. (...) B) Solo será procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la ruta crítica del calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora en la culminación de los trabajos. Se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica;

Que, mediante el numeral 10.7.1 literal A) de la Directiva antes citada, hace mención al Procedimiento para la Ampliación de Plazo y señala taxativamente que: "El Residente de la Obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo al Supervisor de Obra o Inspector, adjuntando la siguiente documentación: Informe sustentatorio (Fotografías, pruebas y ensayos), copia de anotaciones en el cuaderno de obra, donde se haya anotado desde el inicio y hasta el final las ocurrencias que son causales ajenas a la voluntad del residente, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y el nuevo calendario de avance de obra. - El Supervisor o Inspector, emite un informe que sustente técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles. - La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe aprobando, observando o rechazando la solicitud (en un plazo de 04 días hábiles), de ser aprobada, la solicitud (en el plazo no mayor de cuatro días hábiles), se remite a la Gerencia de Infraestructura. - La Gerencia de Infraestructura con VºBº, remite a la Gerencia Municipal, para su aprobación vía acto resolutivo en el plazo de 02 días hábiles. - La Gerencia Municipal, aprueba la Ampliación de Plazo, mediante Acto Resolutivo, en un plazo de 02 días hábiles";

Que, el numeral 10.13 de la señalada Directiva, respecto a la modificación del proyecto en el ítem 10.13.1 señala taxativamente: "Cualquier modificación será sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista. Deberá sustentarse y solicitarse vía Cuaderno de Obra, de considerarlo procedente, se comunicará a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Gerencia Municipal, quienes la aprobarán, si presenta ésta, cualquier modificación, así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector de Obra. Las variaciones realizadas sin autorización del supervisor o Inspector, serán responsabilidad directa del Residente de Obra, conllevando a las sanciones correspondientes."; el ítem 10.13.8 señala que: "En el caso de Ampliación Presupuestal el Supervisor o Inspector evaluará la Solicitud que presente el Residente, esta debe orientarse básicamente a: A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada; B. Análisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento; C. Evaluación del costo del saldo de obra; D. Determinación de la Ampliación Presupuestal a ser otorgada";

Que, mediante **Resolución de Gerencia de Infraestructura N°01038-2023-MDP/GI**, de fecha **19 de diciembre de 2023** se APRUEBA inicialmente el Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, con un presupuesto total de S/. 970,233.12 soles; con un plazo de ejecución de 105 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante **Carta N°085-2024-MDP-GI-DOP/JAZR-RO**, de fecha **27 de marzo de 2024**, emitido por el Residente de Obra - Ing. Giovanni Giancarlos de la Cruz Quispe; quien REMITE al Supervisor de la Obra, el expediente de Adicional de Obra N°01, por Mayores Metrados N°01, Partidas Nuevas N°01 con Deductivo de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°01; a favor del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAÑA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009; y SOLICITA dar su

conformidad para su aprobación bajo acto resolutivo, y de esa manera culminar todas las metas establecidas por el expediente técnico;

Que, mediante **Carta N°017-2024/MDP-OSLP/AHL-SO** de fecha **08 de abril de 2024**, emitido por el Supervisor de Obra – Ing. Aquiles Huamani Lescano; quien remite pronunciamiento al Director de Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, de expediente de Adicional de Obra N°01, por Mayores Metrados N°01, Partidas Nuevas N°01 con Deductivo de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°01; a favor del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2609009; quien da por aprobado el expediente adicional ya mencionado con una ampliación presupuestal S/.204,423.49;



Que, mediante **Informe N°1682-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D** de fecha **10 de abril de 2024**, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos - Ing. Alejandro A. Inga Navarro, quien señala que cualquier modificación será sustentada detalladamente al supervisor o inspector, para su respectiva opinión, esperando la autorización escrita para proceder a dicha modificación, siendo necesario contar con la opinión del proyectista ya que cualquier modificación así como los gastos que represente serán responsabilidad del Residente y Supervisor e Inspector de Obra;



Que, mediante **Carta N°168-2024-MDP-OFEP/TSE-D** de fecha **11 de abril del 2024** del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, Econ. Tito Soto Escobar, mediante el cual solicita Opinión al Proyectista sobre el expediente de Adicional de Obra N°01, por Mayores Metrados N°01, Partidas Nuevas N°01 con Deductivo de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°01; a favor del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2609009;



Que, mediante **Carta N° 004-2024-JKMM/JP** de fecha **17 de abril del 2024** del Jefe de Proyecto Ing. Jaime Kenneth Macedo, que concluye que las modificaciones que tienen por finalidad mejorar el planteamiento del proyecto se autorizan siempre y cuando cuenten con el sustento respectivo y la aprobación del supervisor de la obra, siguiendo los lineamientos de la Directiva para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la modalidad de Administración Directa – Directiva N°001-2023-MDP/GM;



Que, mediante **Informe N°0463-2024-MDP-OFEP/TSE-D** de fecha **18 de abril del 2024** del Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos – OFEP, mediante el cual remite al Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la Opinión del proyectista sobre adicional de obra por partidas nuevas N°01 del proyecto en ejecución “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2609009; para su trámite correspondiente;



Que, mediante **Informe N°1875-2024-MDP/GM-OSLP/EDA-D (e)** de fecha **23 de abril del 2024** del Director Encargado de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos – OSLP Ing. Ewby de la Cruz Apaico, quien respecto a la solicitud de adicional de obra por partidas nuevas N°01 del proyecto en ejecución “CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2609009, DETERMINA Opinión Favorable a dicha solicitud, por lo cual recomienda que se prosiga con la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante **Informe N°2225-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J** de fecha 25 de abril del 2024 del Jefe de la División de Obras Públicas (e) Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón quien concluye lo siguiente: - De la revisión realizada del Expediente Adicional de Obra Por Partidas Nuevas N°01, por Mayores Metrados N°01 y deductivo de obra N° 01 y bajo el

principio de presunción de veracidad de la documentación presentada por el Residente de Obra a través de la Carta N°85-2024-MDP-GI/GGDQ-RO, con la conformidad del Supervisor de Obra a través de la Carta N°17-2024-MDP/OSLP/AHL-SO; De la consulta al proyectista con Opinión Favorable a través de la Carta N°004-2024-JKMM/JP y con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos Informe N°1875-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D; La División de Obras Publicas señala precedente aprobar vía acto resolutivo el ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°01, POR MAYORES METRADOS N°01, Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01, toda vez que la solución técnica planteada por los responsables de la ejecución busca cumplir con los objetivos de proyecto. – Aprobar bajo acto resolutivo la AMPLIACION PRESUPUESTAL DE COSTO DIRECTO, con el siguiente detalle:

N°	DESCRIPCION	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N°01	ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N°01	DEDUCTIVO DE OBRA N°01	AMPLIACION PRESUPUESTAL
01	COSTO DIRECTO	S/.268,017.41	S/.10,240.41	-S/. 73,834.41	S/. 204,423.41

Aprobar bajo acto resolutivo la Ampliación de Plazo N°01 cuantificado en sesenta (60) días calendarios por la causal de modificaciones del expediente técnico de obra: obras adicionales;

Que, mediante Informe N°0688-2024-MDP/GI-EOSB-G de fecha 08 de mayo del 2024 del Gerente de Infraestructura Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barron quien remite propuesta de meta habilitadora para aprobación de adicional de Obra por Partidas Nuevas N°01, Mayores metrados N° 01, y Deductivo de Obra N° 01 con Ampliación de Plazo N° 01, según el cuadro siguiente:

La anulación y habilitación de inversiones se detalla en el siguiente cuadro:


CUI	META	NOMBRE DE LA INVERSION	ANULACION	CREDITO
2573257	0245	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.	204,423.49	
2609009	0143	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMA YA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.		204,423.49

Que, mediante Informe N°00524-2024-MDP/OPMI/JLHC-D de fecha 13 de mayo del 2024 del Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, quien señala que de acuerdo al documento de la referencia, que propone efectuar modificaciones que conlleven a la anulación presupuestaria de recursos orientados a financiar el proyecto con Código Único de Inversión 2573257, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones da opinión favorable en efectuar las modificaciones presupuestarias que permita la habilitación de recursos en favor del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMA YA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, el mismo que se encuentre en la fase de ejecución del ciclo de inversión, y se proceda con la continuidad de la ejecución física, previa aprobación del acto resolutivo la aprobación de Adicional de Obra N°01, por Mayores Metrados N°01, Partidas Nuevas N°01 con Deductivo de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°01 por 60 días calendarios, por el importe de S/.204,423.49 soles;


Que, mediante Informe N°0370-2024-MDP-OPP de fecha 15 de mayo del 2024 de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto CPC. Yaneth Luisa Gomez Ramirez, quien comunica la viabilidad y/o disponibilidad presupuestal para la aprobación de adicional de obra por partidas nuevas N°01, mayores metrados N°01, y deductivo de obra N°01, con ampliación presupuestal por el importe de S/.204,423.49, quien cumple con comunicar la disponibilidad presupuestaria proveniente de la modificación entre inversiones;

Que, mediante Opinión Legal N°481-2024-MDP-OAJ/EPC de fecha 16 de mayo de 2024, emitido por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica - Abg. Enrique Pretell Calderón; quien OPINA que es PROCEDENTE aprobar bajo Acto Resolutivo el adicional de obra por partidas nuevas N°01, mayores metrados N°01, y deductivo vinculante N°01, por el monto ascendente a S/.204,423.49, asimismo es PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo, la Ampliación de Plazo N° 01 cuantificado en 60 días calendario, por la causal de atrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra, en beneficio del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA

COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, necesarios para el cumplimiento de la meta objetivos del proyecto, acorde a la opinión favorable de disponibilidad presupuestal emitido por la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N°0370-2024-MDP-OPP de fecha 15 de mayo del presente año;




Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;




Que, conforme al artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con las facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 019-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 310-2023-A-MDP/LC, Resolución de Alcaldía N° 0408-2023-A-MDP/LC, y habiéndose designado al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-A-MDP/LC, y demás normas legales vigentes;


SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el expediente de prestación **ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N°01, MAYORES METRADOS N°01, Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, POR EL MONTO ASCENDENTE A S/204,423.49, (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 49 /100 SOLES)**, para el proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, en mérito a las consideraciones antes expuestas en el presente acto resolutivo.



**ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR**, la **AMPLIACION DE PLAZO N°01, SIN RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN, CUANTIFICADO EN 60 DÍAS CALENDARIOS**, para el proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, en mérito a las consideraciones antes expuestas en el presente acto resolutivo.



**ARTICULO TERCERO. - DISPONER**, a la Gerencia de Infraestructura, como unidad ejecutora del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE UNION TARANCATO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2609009, bajo responsabilidad, adoptar las acciones pertinentes, para el registro en el Formato correspondiente (según corresponda), de igual forma, con esta última modificación asegure la culminación del PIP y posterior se efectúe el cierre respectivo, asimismo, conjuntamente con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de las plazos señalados y conforme al cronograma establecido.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR** que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las

Gerencia de Línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO.** - DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias transgresiones legales o transgresiones técnicas, es responsabilidad del área usuaria y áreas pertinentes quienes emitieron los informes técnicos mencionados en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEXTO.** - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias pertinente de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y cumplimiento.

**ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER,** a la Oficina de Informática, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edmur Milthon Huarí Aragon  
GERENTE MUNICIPAL

C.c.  
ALCALDIA  
GI  
OSLP  
DOP  
OPP  
Pag. Web  
Archivo

